

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный, ж/о Оганер. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Озерная, д.11"
Инвентарный № _____

*ОГПУ по АУТВР в МКД МО. Норильск, р-н Центральный,
ж/о Оганер, ул. Озерная, д. 11*

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код
0322005
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
КОС-126/15
дата
26.05.2015г.
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.05.2017	01.04.2016	30.04.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -047. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

618 942 руб. без НДС в т.ч. по акту 618 942 руб. без НДС
730 351,56 руб. с НДС в т.ч. по акту 730 351,56 руб. с НДС

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование Ду80														
1	ТЕРм11-02-022-05 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1 1 + 0	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
2 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	24585,35				24585					
3	ТЕР16-02-007-03 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1 1 + 0	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	111,46				-223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18 О	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н-100 L100, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1959,86				1960					
датчик избыточного давления:														
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084 -0,084 + 0	48,82				-4					
30 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2 2 + 0	3810,84				7622					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Запасная арматура														
Сборос														
31	ТЕР12-10-001-01	ЛП Мушкетер Красное КР	ом 12 11 10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Иар 093 Ду-15мм)	100 шт	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6	65,4	0,65
32	ТСЦ-101-1703	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	квартал 2012 года 03П=22 15; 3М=6,29; 3ПМ=22 15; МАТ=4,37	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)	кг	-0,03	26,78	-0,03	-0	-1				
33	ТСЦ-108-0081	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	квартал 2012 года 03П=22 15; 3М=6,29; 3ПМ=22 15; МАТ=4,37	Бобышки скошенные	шт	-1	17,63	-1	-0	-1	-18			
34	ТСЦ-302-1236	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	квартал 2012 года 03П=22 15; 3М=6,29; 3ПМ=22 15; МАТ=4,37	Сроны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм	шт	1	12,37	1	-0	-1	12			
35	ТСЦ-301-3240	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	квартал 2012 года 03П=22 15; 3М=6,29; 3ПМ=22 15; МАТ=4,37	Копанки-затрушки 1"	шт	-1	4,74	-1	-0	-1	-5			
36	ТСЦ-507-2630	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	квартал 2012 года 03П=22 15; 3М=6,29; 3ПМ=22 15; МАТ=4,37	Пробки П-М27х2	шт	-1	10,01	-1	-0	-1	-10			
37	ТЕР24-01-033-01	ом 12 11 10 №237-0	квартал 2012 года 03П=22 15; 3М=6,29; 3ПМ=22 15; МАТ=4,37	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм	1 шт	1	38,21	8,77	9	38	9	0,84	0,84	
38	ТСЦ-302-1342	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	квартал 2012 года 03П=22 15; 3М=6,29; 3ПМ=22 15; МАТ=4,37	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт,	-1	28,26	-1	-0	-1	-28			
39	ТСЦ-302-1831	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	квартал 2012 года 03П=22 15; 3М=6,29; 3ПМ=22 15; МАТ=4,37	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм	шт	1	29,42	1	29					
Трубопроводы														
40	ТЕР16-02-004-06	ЛП Мушкетер Красное КР	ом 12 11 10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметр 150 мм	100 м	0,0046	27288,08	1262,91	637,22	9,66	126	3	115,44	0,65
41	ТСЦ-302-3292	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	квартал 2012 года 03П=22 15; 3М=6,29; 3ПМ=22 15; МАТ=4,37	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметр 150 мм	м	-0,46	237,73	-0,46	-0	-0	-109			
42	ТСЦ-507-2312	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	квартал 2012 года 03П=22 15; 3М=6,29; 3ПМ=22 15; МАТ=4,37	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм	шт,	2	91,57	2	2		183			
43	ТСЦ-103-0455	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	квартал 2012 года 03П=22 15; 3М=6,29; 3ПМ=22 15; МАТ=4,37	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снатов фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,2	480,94	0,2	0		96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м трубопровода	0,01602 0,01602 + 0	16837,05	895,59	498,67	5,5	270	14	8		79,75 1,28	0,37 0,01
45	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-1,602 -1,602 + 0	147,31				-236					
46	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм (применительно 108х4,5-89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1 1 + 0	47,37				47					
47	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 108х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	77,08				154					
48	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	1,05 1,05 + 0	296,65				311					
49	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,014 0,014 + 0	13562,43	895,59	498,67	5,5	190	13	7		79,75 1,12	0,37 0,01
50	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-1,4 -1,4 + 0	116,8				-164					
51	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	1,4 1,4 + 0	243,93				342					
52	ТЕРп65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	25,989 25,989 + 0	3,6	3,6			94	94			0,41 10,66	
53	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03002 0,03002 + 0	329,84	67,08	44,91		10	2	1		5,01 0,15	
54	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0046 0,0046 + 0	1035,47	67,08	44,91		5				5,01 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

56	ТЕРп65-5-9	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж) установка и снятие габаритного имитатора	100 шт	0.02	67934,44	4405,68	867,55	1359	88	17	422	8,44
57	Цена поставщика	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, д/у-80мм	шт	2	3038,17			6076			56,33	0,04
58	ТЕРп11-02-022-04	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Задвижки паральные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)	шт.	-2	553,19			-1106				
59	Цена поставщика	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Фланцевый имитатор для Мф, фланцевый, д/у-80мм	шт	2	3038,17			6076			56,33	0,04
60	ТЕРп16-02-007-01	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
61	ТСЦ-507-0983	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт	-2	77,07			-154				
62	Цена поставщика	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 д/у-50мм	комплект	1	1740,73			1741				
63	ТЕРп11-02-022-04	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2 1-Б-50, кл Б)	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09
64	Цена поставщика	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5,2 1-Б-Р-50, кл Б)	шт	1	18553,34			18553				

Приборы и оборудование

Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3

58	ТЕРп11-02-022-04	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2 1-Б-50, кл Б)	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09
59	Цена поставщика	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5,2 1-Б-50, кл Б)	шт	1	17714,95			17715				
60	ТЕРп16-02-007-01	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
61	ТСЦ-507-0983	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт	-2	77,07			-154				
62	Цена поставщика	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 д/у-50мм	комплект	1	1740,73			1741				
63	ТЕРп11-02-022-04	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2 1-Б-50, кл Б)	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09
64	Цена поставщика	г.п. Мичуринское Красное кр. от 12.11.10 №237-О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5,2 1-Б-Р-50, кл Б)	шт	1	18553,34			18553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стал. трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1 + 0	201,78	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
66	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	77,07				-154					
67	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1740,73				1741					
комплект Термопреобразователей														
68	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
69	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
70	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошеные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					
71	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9					
72	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20					
73	ТЕРм11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 2 + 0	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
74	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084 -0,084 + 0	48,82				-4					
75 О	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТП-Н Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1938,08				1938					
преобразователи избыточного давления														
76	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
77	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
78	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошеные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		-4 -4 + 0	10,01				-40					
94	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	0,04 0,04 + 0	38,21	8,77			2				0,84 0,03	
95	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-0,04 -0,04 + 0	28,28				-1					
96	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					
97	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66 3,32	0,02 0,04
98	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	32,88				-66					
Дополнительные сброса														
99	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iтар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
100	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
101	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					
102	ТСЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	14,82				30					
103	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9					
104	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20					
105	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
106	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	28,28				-57					

1	2	107	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1152711, диаметром 100 мм	шт	4	29,42	5	2	59	10	11	12	13	14	15
трубопроводы																
108	ТЕР16-02-004-03	Гр. Мускомар Крайнов, кр.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб с диаметром 80 мм	100 м	0,00676	13562,43	895,59	498,67	5,5	92	6	3	79,75	0,54	0,37	
109	ТСЦ-302-3289		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	-0,676	116,8				-79						
110	ТСЦ-507-1980		Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм	шт	2	52,42				105						
111	ТСЦ-507-2285		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2	36,84				74						
112	ТСЦ-103-0389		Трубы стальные бесшовные, горячештампованные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,15	243,93				37						
113	ТЕР16-02-004-02	Гр. Мускомар Крайнов, кр.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0,03282	12233,21	809,12	353,46	3,42	401	27	12	72,05	2,36	0,23	
114	ТСЦ-302-3293		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	м	-3,282	107,5				-353						
115	ТСЦ-507-2279		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром 76х3,5-57х3,5 мм	шт	6	33,06				198						
116	ТСЦ-507-1976		Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт	4	33,78				135						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	2,25 2,25 - 0	173				391					
118	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0115 0,0115 - 0	10937,16	683,12	289,92	2,82	126	8	3		60,83 0,7	0,19
119	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,15 -1,15 - 0	97,65				-112					
120	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,15 1,15 - 0	136,2				157					
121	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0115 0,0115 - 0	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,06	
122	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03958 0,03958 - 0	329,84	67,08	44,91		13	3	2		5,01 0,2	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
123	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 - 0	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
124	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чб6р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -2 - 0	350,08				-700					
125	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый. Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	2 2 - 0	1686,67				3373					
Дополнительные работы														
Итого по разделу 2 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС.									91459				49,23	0,09
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
126	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5 2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1 1 - 0	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	

1	2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электроматный с ВД-13-	шт	1	16887,46	16887	10	9	10	11	12	13	14	15
127	0	Цена поставщика	45,0м3/ч (МФ-5,2 1-Б-40, кп Б)	шт	1	16887,46	16887	10	9	10	11	12	13	14	15
128	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм)	1 соединение	шт	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7			0,96	0,96
129	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 50 мм (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт	-2	77,07	-154									
130	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 ДУ-40мм	комплект	1	1470,43	1470									
131	ТЕРм12-10-001-01	Бойшки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6				65,4	0,65
132	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,03	26,78	-1									
133	ТСЦ-108-0081	Бойшки скошенные	шт	-1	17,63	-18									
134	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт	1	12,37	12									
135	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт	-1	4,74	-5									
136	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт	-1	10,01	-10									
137	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт	1	38,21	8,77			9					0,84	0,84
138	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт	-1	28,28	-28									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37			29,42				29					
140	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.		14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
141	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042 -0,042 - 0	48,82				-2					
142 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх., ТЗ=1,2%, ТЭМ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки, для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.		3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
143	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Itар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 - 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
144	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06 - 0	26,78				-2					
145	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -2 - 0	17,63				-35					
146	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		12,37				25					
147	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -2 - 0	4,74				-9					
148	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -2 - 0	10,01				-20					
149	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.		38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
150	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -2 - 0	28,28				-57					
151	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		29,42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТСЦ-302-5289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37		-1,263 -1,038 + 0,0,225	116,8				-148					
164	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт	3	36,84				111					
165	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	0,85 0,85 + 0	243,93				207					
166	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 90-89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт	1 1 + 0	52,42				52					
167	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02112 0,02112 + 0	12233,21	809,12	353,46	3,42	258	17	7	72,05 1,52	0,23	
168	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-2,112 -2,112 + 0	107,5				-227					
169	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт	4 4 + 0	33,78				135					
170	ТСЦ-103-0372	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	1,5 1,5 + 0	153,75				231					
171	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (47мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00868 0,00868 + 0	10937,16	683,12	289,92	2,82	95	6	3	60,83 0,53	0,19	
172	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-0,868 -0,868 + 0	97,65				-85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		-0,0004 -0,0004 - 0	31424,22				-13					
185	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0008 - 0	31424,22				25					
186	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -1 + 0	111,46				-111					
187	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 1 + 0	134,65				135					
188	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Itар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 - 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
189	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
190	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					
191	ТСЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	14,82				30					
192	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9					
193	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20					
194	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
195	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	28,28				-57					
196	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	46,24				92					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									80439				54,97	0,06
Раздел 4. Демонтажные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
230	ТЕРм11-38-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических водок под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт	1,25 0 - 1,25	183,66	120,92			230	151			10,3 12,88	
231	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,24 0 - 0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									122888				100,42	10,49
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
232	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,18 0 - 0,18	6823,93	375,45	306,56	3,27	1228	68	55	1	34,7 6,25	0,22 0,04
233	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭИ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭИ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	18,54 0 - 18,54	51,95				963					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									12257				10,13	0,06
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
234	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,18 0 - 0,18	1116,17	72,93	9,07	0,3	201	13	2		6,74 1,21	0,02
235	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭИ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	18,36 0 - 18,36	40,38				741					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									2752				1,96	
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
236	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1. 13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033813 0,033813 + 0	345,66	71,56	16,55	0,11	12	2	1		5,841 0,2	0,01
237	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0004 -0,0004 + 0	19552,05				-8					
238	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,4 0,4 + 0	24,87				10					
239	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1. 13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1; 2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭИ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033813 0,033813 + 0	691,31	143,11	33,1	0,22	23	5	1		11,682 0,4	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС85 пр 1 т 2 п 2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в сложных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 58, 63, 68-74, 76-81, 85-86, 88-93, 99-104, 126, 131-136, 140-141, 143-148, 188-193, 200, 204, 223, 230, 202-203, 206-207, 210, 212-215, 217, 219-222, 228, 231-232, 234)								732	464	265	41	42,5985	2,7335
МДС40 т 2 п 3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 240-244)								455	455			26,748	
МДС35 пр 1 т 2 п 5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 232, 234)								38	22	15		2,014	0,01
МДС35-IV п 4 7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-51, 53-54, 25-26, 37-38, 60-61, 65-66, 84, 96-98, 107-122, 82-83, 94-95, 105-106, 128-129, 139, 151-174, 176-177, 181-187, 196, 137-138, 149-150, 194-195, 236-239)								164	100	65		8,9685	0,0375
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									448 113	190 363	8 794	3 477	488,25	10,75
Накладные расходы									110 107					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 77215) (Поз. 240-244)									47 101					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5648) (Поз. 52, 175, 197-199)									3 896					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 21441) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 58, 63, 68-74, 76-81, 85-86, 88-93, 99-104, 126, 131-136, 140-141, 143-148, 188-193, 200, 204, 223, 230)									16 082					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 222) (Поз. 236-239)									169					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 22216) (Поз. 201-203, 206-222, 224-229, 231-235)									19 772					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 55-57, 123-125, 178-180)									4 508					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 13024) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-51, 53-54, 60-62, 65-67, 84, 96-98, 107-122, 128-130, 139, 151-174, 176-177, 181-187, 196)									14 066					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3699) (Поз. 25-26, 37-38, 82-83, 94-95, 105-106, 137-138, 149-150, 194-195)									4 513					
Сметная прибыль									60 722					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 77215) (Поз. 240-244)									24 709					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5648) (Поз. 52, 175, 197-199)									2 259					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 26137) (Поз. 55-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 123-125, 58, 63, 68-74, 76-81, 85-86, 88-93, 99-104, 178-180, 126, 131-136, 140-141, 143-148, 188-193)									12 546					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 22216) (Поз. 201-203, 206-222, 224-229, 231-235)									11 552					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 222) (Поз. 236-239)									107					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 13024) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-51, 53-54, 60-62, 65-67, 84, 96-98, 107-122, 128-130, 139, 151-174, 176-177, 181-187, 196)									7 293					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3699) (Поз. 25-26, 37-38, 82-83, 94-95, 105-106, 137-138, 149-150, 194-195)									2 256					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									109 517				56,33	0,04
Итого по разделу 2 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС									91 459				49,23	0,09
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС									80 439				54,97	0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									4 281				9,21	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									122 888				100,42	10,49
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава									12 257				10,13	0,06
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего									2 752				1,96	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									645				0,93	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									149 025				205,07	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45 679					
Итого									618 942				488,25	10,75
В том числе:														
Материалы									104 351					
Машины и механизмы									8 794					
ФОТ									193 840					
Оборудование									144 605					
Накладные расходы									110 107					
Сметная прибыль									60 722					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по акту									618 942				484,25	10,76
НДС										111 409,56				
ВСЕГО по акту										730 351,56				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный инженер МУП "КОС"

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

И.о. Заместителя директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"



Е. Н. Борисевич

И. В. Леготин

Е. М. Фурман

Н. Н. Калинина

Т. А. Клепча

В. В. Дацюк

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А. В. Белов



Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г.