

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
Стройка -  
Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Норильская д. 4 к. 1 (подъезды № 1, 2)  
Инвентарный №

ОАПУ по АУТВР в МКД МО с. Норильск  
р-н Кайеркан, ул. Норильская, д. 4 кор. 1

нужно

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД              | Код            |
| по ОКПО                    | 0322005        |
| по ОКПО                    |                |
| по ОКПО                    |                |
| по ОКПО                    |                |
| Вид деятельности по ОКДП   |                |
| Договор подряда (контракт) | номер          |
| дата                       | КОС-126/15     |
| Вид операции               | ✓ 26.05.2015г. |

|                 |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1               | ✓ 25.05.2017     | с по            |
|                 | ✓ 01.04.2016     | 30.04.2016      |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -102. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
581 404 руб. без НДС в т.ч. по акту ✓ 581 404 руб. без НДС  
686 056,72 руб. с НДС в т.ч. по акту ✓ 686 056,72 руб. с НДС

| № пп                                    | Обоснование                                                      | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ед. изм.     | Кол.         | Стоимость единицы, руб. |          |          |          | Общая стоимость, руб. |             |          |          | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------------|
|                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              | В том числе             |          |          |          | Всего                 | В том числе |          |          |                               |                          |
|                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              | Всего                   | Осн. З/п | Эк. Маш. | З/п Мех. |                       | Осн. З/п    | Эк. Маш. | З/п Мех. |                               |                          |
| 1                                       | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4            | 5            | 6                       | 7        | 8        | 9        | 10                    | 11          | 12       | 13       | 14                            | 15                       |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                         |          |          |          |                       |             |          |          |                               |                          |
| Приборы и оборудование                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                         |          |          |          |                       |             |          |          |                               |                          |
| 1                                       | ТЕР11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МО-5.2.1-Б-80, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                       | 1 шт.        | 1<br>1 + 0   | 110,88                  | 41,45    | 33,05    |          | 111                   | 41          | 33       |          | 4,12<br>4,12                  |                          |
| 2                                       | Цена поставщика                                                  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МО-5.2.1-Б-80, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%)<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%;)<br>ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0   | 24585,35                |          |          |          | 24585                 |             |          |          |                               |                          |
| 3                                       | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 соединение | 1<br>1 + 0   | 284,91                  | 16,64    | 10,18    |          | 285                   | 17          | 10       |          | 1,46<br>1,46                  |                          |
| 4                                       | ТСЦ-507-0985                                                     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                 | шт.          | -2<br>-2 + 0 | 111,46                  |          |          |          | -223                  |             |          |          |                               |                          |

| 1                           | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5                  | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 5                           | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗИМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                | комплект     | 1<br>1 - 0         | 2670,56  |        |        |   | 2671  |    |    |    |              |    |
| 6                           | ТЕРм11-02-022-05<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80<br>мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                              | 1 шт.        | 1<br>1 - 0         | 110,88   | 41,45  | 33,05  |   | 111   | 41 | 33 |    | 4,12<br>4,12 |    |
| 7                           | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2-<br>180.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б)<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%<br>(ОЗП=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2%);<br>ИДС35 п.4.58 Стойкость пары и углерода - для электрооборудования. КИП,А,<br>используемая ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1 - 0         | 25423,73 |        |        |   | 25424 |    |    |    |              |    |
| 8                           | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                 | 1 соединение | 1<br>1 - 0         | 284,91   | 16,64  | 10,18  |   | 285   | 17 | 10 |    | 1,46<br>1,46 |    |
| 9                           | ТСЦ-507-0985                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                              | шт.          | -2<br>-2 - 0       | 111,46   |        |        |   | -223  |    |    |    |              |    |
| 10                          | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗИМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                | комплект     | 1<br>1 - 0         | 2670,56  |        |        |   | 2671  |    |    |    |              |    |
| комплект термообразователей |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 11                          | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термообразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                        | 100 шт.      | 0,02<br>0,02 - 0   | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 12                          | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                     | кг           | -0,06<br>-0,06 - 0 | 26,78    |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 13                          | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.          | -2<br>-2 - 0       | 17,63    |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 14                          | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.          | -2<br>-2 - 0       | 4,74     |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 15                          | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.          | -2<br>-2 - 0       | 10,01    |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |



| 1                            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 16                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.    | 2<br>2 - 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                 | кг       | -0.084<br>-0.084 - 0 | 48.82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                     | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводскотельно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1 - 0           | 1938.08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| Датчик избыточного давления: |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                            | 100 шт.  | 0.02<br>0.02 - 0     | 4792.02 | 723.98 | 594.46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65.4<br>1.31 |    |
| 20                           | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                               | кг       | -0.06<br>-0.06 - 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 21                           | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.      | -2<br>-2 - 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 22                           | ТСЦ-302-1236                                                        | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                | шт.      | 2<br>2 - 0           | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 23                           | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.      | -2<br>-2 - 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 24                           | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.      | -2<br>-2 - 0         | 10.01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 25                           | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.    | 2<br>2 - 0           | 38.21   | 8.77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0.84<br>1.68 |    |
| 26                           | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                           | шт.      | -2<br>-2 - 0         | 28.28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 27                           | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                        | шт.      | 2<br>2 - 0           | 29.42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| 28                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.    | 2<br>2 - 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |



| 1                               | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 5                    | 6        | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 29                              | ТСЦ-509-2160                                                       | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                     | кг                       | -0,084<br>-0,084 - 0 | 48,82    |        |        |     | -4   |    |    |    |               |              |
| 30                              | Цена поставщика                                                    | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5<br>"Корунд-ДИ-001"<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы, ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>(ИДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы, Оборотные ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>(ИДС35 п.4.68 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт                       | 2<br>2 - 0           | 3810,84  |        |        |     | 7622 |    |    |    |               |              |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                      |          |        |        |     |      |    |    |    |               |              |
| 31                              | ТЕР65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                    | 100 м<br>трубопровода    | 0,02<br>0,02 - 0     | 762,14   | 640,59 | 59,84  |     | 15   | 13 | 1  |    | 65,3<br>1,31  |              |
| 32                              | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                             | 100 м<br>трубопровода    | 0,0016<br>0,0016 - 0 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 27   | 1  | 1  |    | 79,75<br>0,13 | 0,37         |
| 33                              | ТСЦ-302-3290                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                         | м                        | -0,16<br>-0,16 - 0   | 147,31   |        |        |     | -24  |    |    |    |               |              |
| 34                              | ТСЦ-507-2293                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                      | шт.                      | 2<br>2 - 0           | 47,37    |        |        |     | 95   |    |    |    |               |              |
| 35                              | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                              | 100 м<br>трубопровода    | 0,014<br>0,014 - 0   | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 190  | 13 | 7  |    | 79,75<br>1,12 | 0,37<br>0,01 |
| 36                              | ТСЦ-302-3289                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                          | м                        | -1,4<br>-1,4 - 0     | 116,8    |        |        |     | -164 |    |    |    |               |              |
| 37                              | ТСЦ-103-0389                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                               | м                        | 1,4<br>1,4 - 0       | 243,93   |        |        |     | 342  |    |    |    |               |              |
| 38                              | ТЕР65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                             | 1000 м3 объема<br>здания | 19,45<br>19,45 - 0   | 3,6      | 3,6    |        |     | 70   | 70 |    |    | 0,41<br>7,97  |              |



| 1                                                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                    | 6        | 7       | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 39                                               | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                  | 100 м<br>трубопровода | 0.0156<br>0.0156 - 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |   | 5     | 1  |    |    | 5,01<br>0,08 | 15 |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 40                                               | ТЕР65-5-9<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О        | Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                           | 100 шт.               | 0.02<br>0.02 - 0     | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |   | 1359  | 88 | 17 |    | 422<br>8,44  |    |
| 41                                               | ТСЦ-302-1176                                                          | Задвижки параллельные фланцевые с подвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)<br>30ч6бр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                      | шт.                   | -2<br>-2 - 0         | 553,19   |         |        |   | -1106 |    |    |    |              |    |
| 42                                               | Цена поставщика                                                       | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый Ду-80мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                                          | шт                    | 2<br>2 - 0           | 3038,17  |         |        |   | 6076  |    |    |    |              |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| Приборы и оборудование                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 43                                               | ТЕРм11-02-022-04<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2 1-Б-50, кл Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                            | 1 шт.                 | 1<br>1 - 0           | 68,56    | 31,09   | 22,72  |   | 69    | 31 | 23 |    | 3,09<br>3,09 |    |
| 44                                               | Цена поставщика                                                       | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.5-75,0м3/ч (МФ-5.2 1-Б-50, кл Б)<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт                    | 1<br>1 - 0           | 17714,95 |         |        |   | 17715 |    |    |    |              |    |
| 45                                               | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                          | 1 соединение          | 1<br>1 - 0           | 201,76   | 10,94   | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 46                                               | ТСЦ-507-0983                                                          | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                      | шт.                   | -2<br>-2 - 0         | 77,07    |         |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 47                                               | Цена поставщика                                                       | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>ПБВ 305651 003-03<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                               | комплект              | 1<br>1 - 0           | 1740,73  |         |        |   | 1741  |    |    |    |              |    |



| 1                         | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4            | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 48                        | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                               | 1 шт.        | 1<br>1 - 0         | 20.69   | 10.36  |        |   | 21    | 10 |    |    | 1.03<br>1.03 | 15 |
| 49                        | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б)<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДС35 п.4.56 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования ХИПид. инвентаря ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт           | 1<br>1 - 0         | 15929.3 |        |        |   | 15929 |    |    |    |              |    |
| 50                        | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                        | 1 соединение | 1<br>1 - 0         | 201.76  | 10.94  | 6.83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0.96<br>0.96 |    |
| 51                        | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                         | шт.          | -2<br>-2 - 0       | 77.07   |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 52                        | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>ППБ 305651 003-03<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                         | комплект     | 1<br>1 - 0         | 1254.19 |        |        |   | 1254  |    |    |    |              |    |
| Комплект преобразователей |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |         |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 53                        | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                 | 100 шт.      | 0.02<br>0.02 - 0   | 4792.02 | 723.98 | 594.46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65.4<br>1.31 |    |
| 54                        | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                              | кг           | -0.06<br>-0.06 - 0 | 26.78   |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 55                        | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.          | -2<br>-2 - 0       | 17.63   |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 56                        | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.          | -2<br>-2 - 0       | 4.74    |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 57                        | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.          | -2<br>-2 - 0       | 10.01   |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |
| 58                        | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1.5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.        | 2<br>2 - 0         | 14.02   | 11.74  |        |   | 28    | 23 |    |    | 1.03<br>2.06 |    |



| 1                         | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 59                        | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                  | кг                    | -0.084<br>-0.084 - 0 | 48.82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 60                        | Цена поставщика                                                      | Комплект термобразователей КТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой<br>ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%, ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%; ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА инструмента ПЗ=1.015, ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4. Текущие цены | комплект              | 1<br>1 - 0           | 1938.08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| сбросные краны            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 61                        | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                            | 100 шт.               | 0.02<br>0.02 - 0     | 4792.02 | 723.98 | 594.46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65.4<br>1.31 |    |
| 62                        | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                | кг                    | -0.06<br>-0.06 - 0   | 26.78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 63                        | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.                   | -2<br>-2 - 0         | 17.63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 64                        | ТСЦ-302-1236                                                         | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                 | шт.                   | 2<br>2 - 0           | 12.37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 65                        | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                   | -2<br>-2 - 0         | 4.74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 66                        | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.                   | -2<br>-2 - 0         | 10.01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 67                        | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.                 | 2<br>2 - 0           | 38.21   | 8.77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0.84<br>1.68 |    |
| 68                        | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                            | шт.                   | -2<br>-2 - 0         | 28.28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 69                        | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                         | шт.                   | 2<br>2 - 0           | 29.42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| кран шаровый под приварку |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| трубопроводы              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 70                        | ТЕРР65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                 | 100 м<br>трубопровода | 0.01<br>0.01 - 0     | 762.14  | 640.59 | 59.84  |   | 8    | 6  | 1  |    | 65.3<br>0.65 |    |



| 1  | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 71 | ТЕР16-02-004-03<br>По Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из<br>стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                              | 100 м<br>трубопровода | 0,01001<br>0,01001 + 0 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 136  | 9  | 5  |    | 79,75<br>0,8  | 0,37         |
| 72 | ТСЦ-302-3289                                                      | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для<br>отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                          | м                     | -1,001<br>-1,001 + 0   | 116,8    |        |        |      | -117 |    |    |    |               |              |
| 73 | ТСЦ-103-0389                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со<br>снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным<br>диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37                                            | м                     | 0,4<br>0,4 + 0         | 243,93   |        |        |      | 98   |    |    |    |               |              |
| 74 | ТСЦ-507-1980                                                      | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16<br>МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм,<br>наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм<br>(Применительно 4.5мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37 | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 52,42    |        |        |      | 105  |    |    |    |               |              |
| 75 | ТСЦ-507-2288                                                      | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)<br>диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным<br>диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37                                       | шт.                   | 3<br>3 + 0             | 36,84    |        |        |      | 111  |    |    |    |               |              |
| 76 | ТЕР16-02-004-02<br>По Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из<br>стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                              | 100 м<br>трубопровода | 0,0043<br>0,0043 + 0   | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 53   | 3  | 2  |    | 72,05<br>0,31 | 0,23         |
| 77 | ТСЦ-302-3283                                                      | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для<br>отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                          | м                     | -0,43<br>-0,43 + 0     | 107,5    |        |        |      | -46  |    |    |    |               |              |
| 78 | ТСЦ-103-0373                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со<br>снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным<br>диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37                                            | м                     | 0,15<br>0,15 + 0       | 173,7    |        |        |      | 26   |    |    |    |               |              |
| 79 | ТСЦ-507-2279                                                      | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)<br>диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным<br>диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37                                       | шт.                   | 4<br>4 + 0             | 33,06    |        |        |      | 132  |    |    |    |               |              |
| 80 | ТЕР16-02-004-01<br>По Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из<br>стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                              | 100 м<br>трубопровода | 0,0293<br>0,0293 + 0   | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 320  | 20 | 8  |    | 60,83<br>1,78 | 0,19<br>0,01 |



| 1                                          | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                      | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|--------------|------|
| 81                                         | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                               | м                     | -2.93<br>-2.93 + 0     | 97.65    |         |        |      | -286 |    |    |    |              |      |
| 82                                         | ТСЦ-103-0357                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                    | м                     | 2.25<br>2.25 + 0       | 136.2    |         |        |      | 306  |    |    |    |              |      |
| 83                                         | ТСЦ-507-1974                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3.5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37      | шт.                   | 5<br>5 + 0             | 25.4     |         |        |      | 127  |    |    |    |              |      |
| 84                                         | ТСЦ-507-2277                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2.5 мм (Применительно 57х3.0-38х2.0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 25.12    |         |        |      | 50   |    |    |    |              |      |
| 85                                         | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0.0033<br>0.0033 + 0   | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 36   | 2  | 1  |    | 60,83<br>0,2 | 0,19 |
| 86                                         | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                               | м                     | -0.33<br>-0.33 + 0     | 97,65    |         |        |      | -32  |    |    |    |              |      |
| 87                                         | ТСЦ-103-0351                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3.0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37               | м                     | 0.33<br>0.33 + 0       | 102.3    |         |        |      | 34   |    |    |    |              |      |
| 88                                         | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                               | 100 м<br>трубопровода | 0.0326<br>0.0326 + 0   | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 6    | 2  | 1  |    | 5,01<br>0,16 |      |
| 89                                         | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                              | 100 м<br>трубопровода | 0,01431<br>0,01431 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 5    | 1  | 1  |    | 5,01<br>0,07 |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |          |         |        |      |      |    |    |    |              |      |
| 90                                         | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                         | 100 шт.               | 0,02<br>0,02 + 0       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 848  | 64 | 7  |    | 308<br>6,16  |      |



| 1                     | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5                    | 6       | 7     | 8     | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|-------|-------|------|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 91                    | ТСЦ-302-1175                                                      | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                              | шт       | -2<br>-2 - 0         | 350.08  |       |       |      | -700 |    |    |    |              |              |
| 92                    | Цена поставщика                                                   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-50мм<br>ИДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4 64 Заводоупорно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.); ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                 | шт       | 1<br>1 - 0           | 1686.67 |       |       |      | 1687 |    |    |    |              |              |
| 93                    | Цена поставщика                                                   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-32мм<br>ИДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4 64 Заводоупорно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.); ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                 | шт       | 1<br>1 - 0           | 1232.57 |       |       |      | 1233 |    |    |    |              |              |
| 94                    | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт.    | 2<br>2 - 0           | 219.26  | 15.35 | 7.92  |      | 439  | 31 | 16 |    | 1.47<br>2.94 |              |
| 95                    | ТСЦ-507-0983                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                           | шт.      | -4<br>-4 - 0         | 77.07   |       |       |      | -308 |    |    |    |              |              |
| 96                    | ТСЦ-507-1000                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                           | шт.      | 4<br>4 - 0           | 89.82   |       |       |      | 359  |    |    |    |              |              |
| 97                    | ТСЦ-301-3266                                                      | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                                              | шт.      | 2<br>2 - 0           | 941.94  |       |       |      | 1884 |    |    |    |              |              |
| Дополнительные работы |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                      |         |       |       |      |      |    |    |    |              |              |
| 98                    | ТЕР16-07-003-06<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм (Т4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                      | 1 врезка | 1<br>1 - 0           | 590.96  | 71.18 | 12.26 | 0.15 | 591  | 71 | 12 |    | 6.43<br>6.43 | 0.01<br>0.01 |
| 99                    | 509-0966                                                          | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                                                                        | 1000 шт. | -0.001<br>-0.001 - 0 | 2573.05 |       |       |      | -3   |    |    |    |              |              |
| 100                   | 507-0983                                                          | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                                           | шт.      | -1<br>-1 - 0         | 77.07   |       |       |      | -77  |    |    |    |              |              |
| 101                   | 302-1175                                                          | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                                              | шт.      | -1<br>-1 - 0         | 350.08  |       |       |      | -350 |    |    |    |              |              |



| 1                                                  | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | 5                      | 6        | 7     | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|-------|-------|---|------|----|----|----|--------------|------|
| 102                                                | 103-0357                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м            | -0,4<br>-0,4 - 0       | 136,2    |       |       |   | -54  |    |    |    |              |      |
| 103                                                | 101-2576                                                         | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                  | т            | -0,0006<br>-0,0006 + 0 | 31424,22 |       |       |   | -19  |    |    |    |              |      |
| 104                                                | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (фланец ответный бу, ТЗ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                          | 1 соединение | 0,5<br>0,5 + 0         | 284,91   | 16,64 | 10,18 |   | 142  | 8  | 5  |    | 1,46<br>0,73 |      |
| 105                                                | ТСЦ-507-0985                                                     | Планы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                | шт           | -1<br>-1 - 0           | 111,46   |       |       |   | -111 |    |    |    |              |      |
| 106                                                | ТСЦ-509-0967                                                     | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                           | 1000 шт.     | -0,0005<br>-0,0005 - 0 | 5000,27  |       |       |   | -3   |    |    |    |              |      |
| 107                                                | ТСЦ-509-0967                                                     | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                           | 1000 шт.     | 0,001<br>0,001 + 0     | 5000,27  |       |       |   | 5    |    |    |    |              |      |
| 108                                                | ТСЦ-101-2576                                                     | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                  | т            | -0,0004<br>-0,0004 + 0 | 31424,22 |       |       |   | -13  |    |    |    |              |      |
| 109                                                | ТСЦ-101-2576                                                     | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                  | т            | 0,0008<br>0,0008 + 0   | 31424,22 |       |       |   | 25   |    |    |    |              |      |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                        |          |       |       |   |      |    |    |    | 46,14        | 0,04 |

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

| Приборы и оборудование |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |         |       |  |  |       |    |  |  |              |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|-------|--|--|-------|----|--|--|--------------|--|
| 110                    | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр. счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                              | 1 шт. | 1<br>1 + 0 | 20,69   | 10,36 |  |  | 21    | 10 |  |  | 1,03<br>1,03 |  |
| 111                    | Цена поставщика                                                   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0 м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64 Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4 Текущие цены | шт    | 1<br>1 + 0 | 15929,3 |       |  |  | 15929 |    |  |  |              |  |



| 1                                    | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4            | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 112                                  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                          | 1 соединение | 1<br>1 + 0         | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 202  | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 113                                  | ТСЦ-507-0983                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                            | шт.          | -2<br>-2 + 0       | 77,07   |        |        |   | -154 |    |    |    |              |    |
| 114                                  | Цена поставщика                                                   | Комплект монтажных частей МП-5.2 №3 Ду-32мм<br>(ИДСЗ п. 4.60 Транспортиров. расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДСЗ п. 4.64 Завсоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% + расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% + расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | комплект     | 1<br>1 + 0         | 1254,19 |        |        |   | 1254 |    |    |    |              |    |
| преобразователи избыточного давления |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 115                                  | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                              | 100 шт.      | 0,01<br>0,01 + 0   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 116                                  | ТСЦ-101-1703                                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                | кг           | -0,03<br>-0,03 + 0 | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |              |    |
| 117                                  | ТСЦ-108-0081                                                      | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                      | шт.          | -1<br>-1 + 0       | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |              |    |
| 118                                  | ТСЦ-302-1236                                                      | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                 | шт.          | 1<br>1 + 0         | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |              |    |
| 119                                  | ТСЦ-301-3240                                                      | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                   | шт.          | -1<br>-1 + 0       | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 120                                  | ТСЦ-507-2630                                                      | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                         | шт.          | -1<br>-1 + 0       | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |              |    |
| 121                                  | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                     | 1 шт.        | 1<br>1 + 0         | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 122                                  | ТСЦ-302-1342                                                      | Вентили проходные муфтовые 1кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                              | шт.          | -1<br>-1 + 0       | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |              |    |
| 123                                  | ТСЦ-302-1831                                                      | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                         | шт.          | 1<br>1 + 0         | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |              |    |
| 124                                  | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                      | 1 шт.        | 1<br>1 + 0         | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |



| 1                       | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------|-----|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 125                     | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                                                | кг      | -0.042<br>-0.042 - 0 | 48,82   |        |        |     | -2   |    |    |    |              |              |
| 126                     | Цена поставщика                                                      | Датчик избыточного давления. 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5<br>"Корунд-ДИ-001"<br>ИДСЗ5 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%;<br>ИДСЗ5 п.4.64 Заводоупотребительские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, ЗПМ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%;<br>ИДСЗ5 п.4.68 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт      | 1<br>1 - 0           | 3810,84 |        |        |     | 3811 |    |    |    |              |              |
| сброс, воздухоотводчики |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |         |        |        |     |      |    |    |    |              |              |
| 127                     | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                          | 100 шт. | 0,02<br>0,02 - 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |     | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |              |
| 128                     | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                              | кг      | -0,06<br>-0,06 - 0   | 26,78   |        |        |     | -2   |    |    |    |              |              |
| 129                     | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.     | -2<br>-2 - 0         | 17,63   |        |        |     | -35  |    |    |    |              |              |
| 130                     | ТСЦ-302-1236                                                         | Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                              | шт.     | 2<br>2 - 0           | 12,37   |        |        |     | 25   |    |    |    |              |              |
| 131                     | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.     | -2<br>-2 - 0         | 4,74    |        |        |     | -9   |    |    |    |              |              |
| 132                     | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.     | -2<br>-2 - 0         | 10,01   |        |        |     | -20  |    |    |    |              |              |
| 133                     | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                   | 1 шт.   | 2<br>2 - 0           | 38,21   | 8,77   |        |     | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,66 |              |
| 134                     | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                           | шт.     | -2<br>-2 - 0         | 28,28   |        |        |     | -57  |    |    |    |              |              |
| 135                     | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.     | 2<br>2 - 0           | 29,42   |        |        |     | 59   |    |    |    |              |              |
| 136                     | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 шт.   | 1<br>1 - 0           | 184,01  | 18,16  | 17,79  | 0,3 | 184  | 18 | 18 |    | 1,66<br>1,66 | 0,02<br>0,02 |
| 137                     | ТСЦ-507-0944                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                             | шт.     | -1<br>-1 - 0         | 32,88   |        |        |     | -33  |    |    |    |              |              |



| 1            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                           | 5                  | 6       | 7      | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------|-------|-----|------|-----|----|----|--------------|--------------|
|              | запорная арматура                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |         |        |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 138          | ТЕРм11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (Счетчик механический)<br>(Демонтаж ПЗ=0,3 ОЗП=0,3, ЗМ=0,3 к расх., ЗПМ=0 к расх., ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт.<br>1 - 0              |                    | 16,14   | 9,33   | 6,81  |     | 16   | 9   | 7  |    | 0,93<br>0,93 |              |
| 139          | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                        | 1 шт.<br>1 - 0              |                    | 379,77  | 30,38  | 14,07 | 0,3 | 380  | 30  | 14 |    | 2,91<br>2,91 | 0,02<br>0,02 |
| 140          | ТСЦ-507-0986                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                   | шт.<br>-2<br>-2 - 0         |                    | 127,62  |        |       |     | -255 |     |    |    |              |              |
| 141          | ТСЦ-507-1002                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                    | шт.<br>2<br>2 - 0           |                    | 134,65  |        |       |     | 269  |     |    |    |              |              |
| 142          | ТСЦ-301-3268                                                       | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                       | шт.<br>1<br>1 - 0           |                    | 1073,47 |        |       |     | 1073 |     |    |    |              |              |
| 143          | ТЕР16-07-003-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых под приварку)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                         | 1 врезка<br>2<br>2 - 0      |                    | 156,68  | 50,84  | 8,87  |     | 313  | 102 | 18 |    | 4,46<br>8,92 |              |
| 144          | ТСЦ-103-0052                                                       | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                            | м<br>-0,0006<br>-0,0006 - 0 |                    | 63,71   |        |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 145          | ТСЦ-302-1137                                                       | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                    | шт.<br>-0,4<br>-0,4 - 0     |                    | 68,03   |        |       |     | -27  |     |    |    |              |              |
| 146          | ТСЦ-302-1824                                                       | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                        | шт.<br>1<br>1 - 0           |                    | 849,8   |        |       |     | 850  |     |    |    |              |              |
| Трубопроводы |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |         |        |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 147          | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                   | 100 м<br>трубопровода       | 0,007<br>0,007 + 0 | 762,14  | 640,59 | 59,84 |     | 5    | 4   |    |    | 65,3<br>0,46 |              |



| 1                                          | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                        | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 148                                        | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                     | 100 м<br>трубопровода    | 0,007<br>0,007 + 0     | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 95  | 6  | 3  |    | 79,75<br>0,56 | 0,37 |
| 149                                        | ТСЦ-302-3289                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                 | м                        | -0,7<br>-0,7 + 0       | 116,8    |        |        |      | -82 |    |    |    |               |      |
| 150                                        | ТСЦ-103-0389                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                      | м                        | 0,7<br>0,7 - 0         | 243,93   |        |        |      | 171 |    |    |    |               |      |
| 151                                        | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                             | 100 м<br>трубопровода    | 0,00775<br>0,00775 + 0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 85  | 5  | 2  |    | 60,83<br>0,47 | 0,19 |
| 152                                        | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                 | м                        | -0,775<br>-0,775 + 0   | 97,65    |        |        |      | -76 |    |    |    |               |      |
| 153                                        | ТСЦ-507-1971                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3.0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт.                      | 2<br>2 + 0             | 17,85    |        |        |      | 36  |    |    |    |               |      |
| 154                                        | ТСЦ-103-0351                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3.0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                 | м                        | 0,625<br>0,625 + 0     | 102,3    |        |        |      | 64  |    |    |    |               |      |
| 155                                        | ТЕР65-23-3<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                           | 1000 м3 объема<br>здания | 19,45<br>19,45 + 0     | 1,84     | 1,84   |        |      | 36  | 36 |    |    | 0,21<br>4,08  |      |
| 156                                        | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                 | 100 м<br>трубопровода    | 0,00775<br>0,00775 + 0 | 171,78   | 67,08  | 44,91  |      | 1   | 1  |    |    | 5,01<br>0,04  |      |
| 157                                        | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                | 100 м<br>трубопровода    | 0,007<br>0,007 + 0     | 329,84   | 67,08  | 44,91  |      | 2   |    |    |    | 5,01<br>0,04  |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                        |          |        |        |      |     |    |    |    |               |      |



| 1                                                | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5                  | 6        | 7       | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------|---------|--------|-------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 158                                              | ТЕРм65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                 | 100 шт. | 0,01<br>0,01 - 0   | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |       | 424   | 32 | 3  |    | 308<br>3,08  |              |
| 159                                              | ТСЦ-302-1175                                                         | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-660 диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                               | шт.     | -1<br>-1 - 0       | 350,08   |         |        | -350  |       |    |    |    |              |              |
| 160                                              | Цена поставщика                                                      | Габаритный иммитатор для Мф. фланцевый. Ду-32мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расч.; ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расч.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                   | шт      | 1<br>1 - 0         | 1232,57  |         |        | 1233  |       |    |    |    |              |              |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |          |         |        |       |       |    |    |    |              |              |
| Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |          |         |        |       |       |    |    |    |              |              |
| 161                                              | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                           | 1 шт.   | 1<br>0 - 1         | 237,05   | 52,48   | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1  | 5,15<br>5,15 | 0,04<br>0,04 |
| 162                                              | Цена поставщика                                                      | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расч.; ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расч.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                           | шт      | 1<br>0 - 1         | 5538,99  |         |        |       | 5539  |    |    |    |              |              |
| 163                                              | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                            | 100 м   | 0,008<br>0 - 0,008 | 1599,08  | 115,77  | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    | 10,7<br>0,09 | 3,61<br>0,03 |
| 164                                              | ТСЦ-509-0064                                                         | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                           | м       | 0,8<br>0 - 0,8     | 71,04    |         |        |       | 57    |    |    |    |              |              |
| 165                                              | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                      | 1 шт.   | 7<br>0 - 7         | 7,44     | 5,93    |        |       | 52    | 42 |    |    | 0,52<br>3,64 |              |
| 166                                              | Цена поставщика                                                      | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимости тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1<br>0 - 1         | 18488,01 |         |        |       | 18488 |    |    |    |              |              |
| 167                                              | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                    | 1 ввод  | 6<br>0 - 6         | 43,45    | 11,14   |        |       | 261   | 67 |    |    | 1,03<br>6,18 |              |
| 168                                              | ТСЦ-509-0090                                                         | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                            | шт.     | -6<br>0 - 6        | 7,24     |         |        |       | -43   |    |    |    |              |              |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5                                 | 6        | 7       | 8       | 9      | 10   | 11  | 12  | 13  | 14            | 15            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 169 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (РГ-25 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                | шт.   | 0 - 5                             | 61,63    |         |         |        | 308  |     |     |     |               |               |
| 170 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (РГ-29 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                | шт.   | 1<br>0 - 1                        | 63,79    |         |         |        | 64   |     |     |     |               |               |
| 171 | ТЕРМ08-03-575-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | 1 шт. | 2<br>0 - 2                        | 13,49    | 12,77   |         |        | 27   | 26  |     |     | 1,12<br>2,24  |               |
| 172 | цена поставщика                                                     | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС38 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                 | шт.   | 2<br>0 - 2                        | 232,46   |         |         |        | 465  |     |     |     |               |               |
| 173 | ТЕРМ08-02-152-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                          | 1 т   | 0,00089<br>0 - 0,00089            | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29   | 1   | 1   |     | 101<br>0,09   | 2,11          |
| 174 | ТЕРМ08-02-407-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с<br>креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 100 м | 0,01<br>0 - 0,01                  | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41   | 4   | 16  | 4   | 41,5<br>0,42  | 27,6<br>0,28  |
| 175 | ТСЦ-103-0351                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со<br>снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным<br>диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно<br>38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>0 - 1,03                  | 102,3    |         |         |        | 105  |     |     |     |               |               |
| 176 | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 100 м | 0,03<br>0 - 0,03                  | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205  | 11  | 9   |     | 34,7<br>1,04  | 0,22<br>0,01  |
| 177 | цена поставщика                                                     | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                   | м     | 3,09<br>0 - 3,09                  | 51,95    |         |         |        | 161  |     |     |     |               |               |
| 178 | ТЕРМ08-02-409-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба виниловая по установленным конструкциям, по<br>стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм<br>(гофро-труба с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | 100 м | 0,561<br>0 - 0,47+0,0509-0,0401   | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 2303 | 144 | 432 | 133 | 23,8<br>13,35 | 15,91<br>8,93 |
| 179 | цена поставщика                                                     | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                      | м     | 57,783<br>0 - 48,41+5,2427+1,1303 | 16,6     |         |         |        | 959  |     |     |     |               |               |



| 1   | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5                              | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14            | 15           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 180 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Мин. Строй. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | 100 м | 0,574<br>0 - 0,45 - 0,124      | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15 | 630  | 35  | 3  |    | 5,61<br>3,22  | 0,01<br>0,01 |
| 181 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Мин. Строй. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>0 - 0,06               | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4   | 1  |    | 6,74<br>0,4   | 0,02         |
| 182 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр. Мин. Строй. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | 100 м | 0,062<br>0 - 0,062             | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26  | 18 |    | 38,3<br>2,37  | 0,25<br>0,02 |
| 183 | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр. Мин. Строй. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м | 0,931<br>0 - 0,72 - 0,211      | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 355  | 23  | 4  |    | 2,29<br>2,13  | 0,01<br>0,01 |
| 184 | ТЕРм11-06-002-02<br>Пр. Мин. Строй. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                               | 100 м | 0,313<br>0 - 0,313             | 170,84  | 158,1  |        |      | 53   | 49  |    |    | 12,4<br>3,88  |              |
| 185 | Цена поставщика                                                         | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4. Текущие цены                                                                           | м     | 1,236<br>0 - 1,236             | 6,47    |        |        |      | 8    |     |    |    |               |              |
| 186 | Цена поставщика                                                         | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4. Текущие цены                                                                         | м     | 11,22<br>0 - 11,22             | 40,38   |        |        |      | 453  |     |    |    |               |              |
| 187 | Цена поставщика                                                         | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4. Текущие цены                                              | м     | 125,562<br>0 - 104,04 - 21,522 | 40,55   |        |        |      | 5092 |     |    |    |               |              |
| 188 | Цена поставщика                                                         | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4. Текущие цены                                                               | м     | 58,548<br>0 - 45,9 - 12,648    | 38,38   |        |        |      | 2247 |     |    |    |               |              |
| 189 | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Мин. Строй. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 1 шт. | 5<br>0 + 5                     | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1253 | 179 | 17 |    | 3,31<br>16,55 |              |



| 1                                                         | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5                | 6       | 7      | 8    | 9    | 10   | 11     | 12 | 13 | 14            | 15    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|--------|------|------|------|--------|----|----|---------------|-------|
| 190                                                       | Цена поставщика                                                      | Коробка распаечная ол 85х85х40 IP54<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт         |                  | 51,9    |        |      |      | 260  |        |    |    |               |       |
| 191                                                       | ТЕРм11-08-001-03<br>(Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт<br>без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                  | 100 концов | 1,19<br>0 - 1,19 | 183,66  | 120,92 |      |      | 219  | 144    |    |    | 10,3<br>12,26 |       |
| 192                                                       | ТЕРм08-03-574-01<br>(Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или<br>проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                | 100 жил    | 0,24<br>0 - 0,24 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1249 | 46     | 1  |    | 16,8<br>4,03  | 0,01  |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |         |        |      |      |      | 129948 |    |    | 104,01        | 12,59 |

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

|                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                    |         |        |        |      |      |       |    |   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|--------|--------|------|------|-------|----|---|--------------|--------------|
| 193                                                                                          | ТЕРм08-02-411-01<br>(Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукава металлический наружный диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 м | 0,32<br>0 - 0,32   | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2184 | 120   | 98 | 1 | 34,7<br>11,1 | 0,22<br>0,07 |
| 194                                                                                          | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06);<br>Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%,<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | м     | 32,96<br>0 - 32,96 | 51,95   |        |        |      | 1712 |       |    |   |              |              |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                    |         |        |        |      |      | 21684 |    |   | 17,99        | 0,11         |

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

|                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                    |         |       |      |     |      |      |   |  |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|-------|------|-----|------|------|---|--|--------------|--------------|
| 195                                                                                             | ТЕРм08-02-412-02<br>(Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические<br>рукава первого одиночного или многожильного в общей<br>оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0,32<br>0 - 0,32   | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 357  | 23   | 3 |  | 6,74<br>2,16 | 0,02<br>0,01 |
| 196                                                                                             | Цена поставщика                                                      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                       | м     | 32,64<br>0 - 32,64 | 40,38   |       |      |     | 1318 |      |   |  |              |              |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                    |         |       |      |     |      | 4771 |   |  | 3,5          | 0,01         |

Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                        |          |       |       |      |    |   |  |  |             |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|-------|-------|------|----|---|--|--|-------------|------|
| 197 | ТЕР13-03-002-04<br>(Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз<br>грунтовкой Го-021 (Применительно Преобразовать ржавчины<br>П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,01694<br>0,01694 + 0 | 345,66   | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 6  | 1 |  |  | 5,84<br>0,1 | 0,01 |
| 198 | ТСЦ-113-0021                                                        | Грунтовка Го-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                | т                                     | -0,0002<br>-0,0002 + 0 | 19552,05 |       |       |      | -4 |   |  |  |             |      |
| 199 | ТСЦ-101-4164                                                        | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                  | кг                                    | 0,2<br>0,2 + 0         | 24,87    |       |       |      | 5  |   |  |  |             |      |



| 1                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                       | 5                      | 6       | 7       | 8    | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 | 14           | 15   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|------|------|------|----|----|--------------|------|
| 200                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз<br>грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; ТЗМ=2; ОЗП=2; ОЗП=2; ЗМ=2; расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=1.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности   | 0,01694<br>0,01694 - 0 | 691.32  | 143.12  | 33.1 | 0.22 | 12   | 2    | 1  |    | 11.68<br>0.2 | 0.02 |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |         |         |      |      |      |      |    |    |              |      |
| Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |         |         |      |      |      |      |    |    |              |      |
| 201                                                                    | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 токоприемник                          | 0 - 1                  | 22.1    | 22.1    |      |      | 22   | 22   |    |    | 1.5<br>1.5   |      |
| 202                                                                    | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром<br>кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,<br>предназначенных для передачи электроэнергии к<br>распределительным устройствам, щитам, шкафам,<br>коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 линия                                 | 0 - 1                  | 5.89    | 5.89    |      |      | 6    | 6    |    |    | 0.4<br>0.4   |      |
| 203                                                                    | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и<br>заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 точек                               | 0.02<br>0 - 0.02       | 235.68  | 235.68  |      |      | 5    | 5    |    |    | 16<br>0.32   |      |
| 204                                                                    | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кобш) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 система                               | 0 - 1                  | 1447.13 | 1447.13 |      |      | 1447 | 1447 |    |    | 85<br>85     |      |
| 205                                                                    | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кобш) за<br>каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 канал                                 | 0 - 8                  | 141.31  | 141.31  |      |      | 1130 | 1130 |    |    | 8.3<br>66.4  |      |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |         |         |      |      |      |      |    |    |              |      |
| Раздел 9. Узел учета проектные работы                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |         |         |      |      |      |      |    |    |              |      |
| 206                                                                    | СБЦ9-5-7-4                                                          | Двухстадийная разработка проектной документации на<br>АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации:<br>ТО<br>(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к<br>условиям конкретного объекта управления: оп. 0.05 до 0.3 ПЗ=0.137 (ОЗП=0.137;<br>ЗМ=0.137 к расх.; ЗПМ=0.137, МАТ=0.137 к расх.; ТЗ=0.137, ТЗМ=0.137).<br>При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0.8<br>(ОЗП=0.8; ЗМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8);<br>Складная РД ПЗ=0.5 (ОЗП=0.5; ЗМ=0.5 к расх.; ЗПМ=0.5; МАТ=0.5 к расх.; ТЗ=0.5;<br>ТЗМ=0.5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для<br>спрогнозированной к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=27.19 | разработка<br>проектной<br>документации | 0 - 1                  | 1680.17 | 1680.17 |      |      | 1680 | 1680 |    |    |              |      |
| Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |         |         |      |      |      |      |    |    |              |      |
| ИТОГИ ПО АКТУ:                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |         |         |      |      |      |      |    |    |              |      |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |         |         |      |      |      |      |    |    |              |      |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |         |         |      |      |      |      |    |    |              |      |
| В том числе, справочно:                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |         |         |      |      |      |      |    |    |              |      |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11      | 12    | 13    | 14      | 15     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|-------|-------|---------|--------|
| МДС35 пр 1 т 1 п 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 32-37, 39, 25-26, 45-46, 50-51, 69, 71-89, 94-109, 67-68, 112-113, 123, 135-137, 139-146, 148-154, 156-157, 121-122, 133-134, 197-200)            |   |   |   |   |   |   |   |   | 214     | 160     | 55    |       | 14,4655 | 0,0245 |
| МДС35 пр 1 т 2 п 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 31, 38, 40-41, 70, 90-91, 147, 155, 158-159)                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 51      | 47      | 4     |       | 4,8225  |        |
| МДС35 пр 1 т 2 п 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 110, 115-120, 124-125, 127-132, 138, 161, 165, 184, 191, 163-164, 167-168, 171, 173-176, 178, 180-183, 189, 192-193, 195) |   |   |   |   |   |   |   |   | 728     | 454     | 275   | 49    | 41,6605 | 3,2935 |
| МДС40 т 2 п 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 201-205)                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 392     | 392     |       |       | 23,043  |        |
| МДС35 пр 1 т 2 п 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 193, 195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 65      | 39      | 27    |       | 3,582   | 0,02   |
| МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 32-37, 39, 25-26, 45-46, 50-51, 69, 71-89, 94-109, 67-68, 112-113, 123, 135-137, 139-146, 148-154, 156-157, 121-122, 133-134, 197-200)                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 146     | 92      | 53    |       | 8,3715  | 0,0225 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 424 590 | 175 456 | 8 716 | 4 142 | 442,09  | 12,82  |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 101 032 |         |       |       |         |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |       |       |         |        |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 201-205)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 561  |         |       |       |         |        |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3278) (Поз. 31, 38, 70, 147, 155)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 262   |         |       |       |         |        |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17566) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 110, 115-120, 124-125, 127-132, 138, 161, 165, 184, 191)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 175  |         |       |       |         |        |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 197-200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 84      |         |       |       |         |        |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 26182) (Поз. 162-164, 167-183, 185-190, 192-196)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 302  |         |       |       |         |        |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 40-42, 90-93, 158-160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 508   |         |       |       |         |        |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 13444) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 32-37, 39, 45-47, 50-52, 69, 71-89, 94-109, 112-114, 123, 135-137, 139-146, 148-154, 156-157)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 520  |         |       |       |         |        |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 67-68, 121-122, 133-134)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 620   |         |       |       |         |        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 55 782  |         |       |       |         |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |       |       |         |        |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 201-205)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 278  |         |       |       |         |        |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3278) (Поз. 31, 38, 70, 147, 155)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 312   |         |       |       |         |        |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 22262) (Поз. 40-42, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 90-93, 43, 48, 53-59, 61-66, 158-160, 110, 115-120, 124-125, 127-132, 138, 161, 165, 184, 191)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 687  |         |       |       |         |        |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 26182) (Поз. 162-164, 167-183, 185-190, 192-196)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 614  |         |       |       |         |        |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 197-200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 53      |         |       |       |         |        |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 13444) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 32-37, 39, 45-47, 50-52, 69, 71-89, 94-109, 112-114, 123, 135-137, 139-146, 148-154, 156-157)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 528   |         |       |       |         |        |
| 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 67-68, 121-122, 133-134)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 310   |         |       |       |         |        |
| Итого по акту:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |       |       |         |        |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 102 320 |         |       |       | 49,81   | 0,01   |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 86 030  |         |       |       | 46,14   | 0,04   |
| Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 62 319  |         |       |       | 43,51   | 0,06   |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 129 948 |         |       |       | 104,01  | 12,59  |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье Прокладка Металлпорукава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 684  |         |       |       | 17,99   | 0,11   |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 771   |         |       |       | 3,5     | 0,01   |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 320     |         |       |       | 0,47    |        |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 128 333 |         |       |       | 176,66  |        |
| Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 679  |         |       |       |         |        |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 581 404 |         |       |       | 442,09  | 12,82  |
| В том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |       |       |         |        |
| Материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 107 039 |         |       |       |         |        |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 716   |         |       |       |         |        |



| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11         | 12 | 13 | 14     | 15    |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------------|----|----|--------|-------|
| фот               |   |   |   |   |   |   |   |   | 179 588 |            |    |    |        |       |
| Оборудование      |   |   |   |   |   |   |   |   | 133 379 |            |    |    |        |       |
| Накладные расходы |   |   |   |   |   |   |   |   | 101 032 |            |    |    |        |       |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 55 782  |            |    |    |        |       |
| ВСЕГО по акту     |   |   |   |   |   |   |   |   | 581 404 |            |    |    | 442.09 | 12.82 |
| НДС               |   |   |   |   |   |   |   |   |         | 104 652,72 |    |    |        |       |
| ВСЕГО по акту     |   |   |   |   |   |   |   |   |         | 686 056,72 |    |    |        |       |

# Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

И.о. Заместителя директора по экономике

Т.А. Клепча


Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Сдал: ООО

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

