

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Севестрой"
Стройка -
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинский, д. 13 (подъезды № 5, 6, 7)
Инвентарный №

0479 по АУТВР в МКД МО г. Норильск
г. Ленинский, д. 13
№585

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	
	КОС-12С/15
	26.05.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с по
		01.07.2017 31.07.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 270. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
514 294 руб. без НДС в т.ч. по акту 514 294 руб. без НДС
606 866,92 руб. с НДС в т.ч. по акту 606 866,92 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Шт.	Зол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
						Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.	Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ															
Приборы и оборудование															
1	ТЕРм11-022-05 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 30 мм / МО-5.2.1-Б-65, кл Б	шт.	1	110,88	41,45	33,05			111	41	33		4,12 4,12	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЕП, 1,2-180,0м3/ч (МО-5.2.1-Б-65, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заслуживающие расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.56 Стоимость труда и услуг - для электромонтажных работ. Инструмента ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, МАТ=1,015; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	21035,82				21036						
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18			246	17	10		1,46 1,46	
4	ТСЦ-507-0384	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 65 мм	шт.	-2	92,02				-184						
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5.2 №3 Ду-65мм ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заслуживающие расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МО-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт	1	110.88	41.45	33.05		111	41	33		4.12	4.12
7	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0м3/ч (МО-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; 0,97=6%; 3М=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Оборудования ПЗ=1.2%; 0,97=1.2%; 3М=1.2%; МАТ=1.2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПиА - инструмент ПЗ=1.015 (0,97=1.015; 3М=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) - 4 Текущие цены	шт	1	21874.21				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	246.03	16.64	10.18		246	17	10		1.46	1.46
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	92.02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5.2 №3 ДУ-65мм ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; 0,97=6%; 3М=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Оборудования ПЗ=2%; 0,97=2%; 3М=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) - 4 Текущие цены	комплект	1	2151.59				2152					
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа термообразователи сопротивления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	17.63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Компачи-затупиши 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	4.74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	10.01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт	2	14.02	11.74			28	23			1.03	2.06
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
18	Цена поставщика 0	Комплект термообразователей КТСЛ-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; 0,97=6%; 3М=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Оборудования ПЗ=1.2%; 0,97=1.2%; 3М=1.2%; МАТ=1.2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПиА - инструмент ПЗ=1.015 (0,97=1.015; 3М=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) - 4 Текущие цены	комплект	1	1938.08				1938					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		датчик избыточного давления												
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕРм24-01-033-01 Пр.Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-0,084	48,82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.61 Заполнительно-смазочные расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сборные краны														
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,06	4792,02	723,98	594,46		288	43	36		65,4 3,92	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-0,18	26,78				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-6	17.63				-106					
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	6	12.37				74					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-6	4.74				-28					
36	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-6	10.01				-60					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мысгора Красновр.кр оп.12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	6	38.21	8.77			229	53			0.84 5.04	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кн18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-6	28.28				-170					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	6	29.42				177					

Трубопроводы. Запорная арматура

40	ТЕР16-05-001-03 Пр. Мысгора Красновр.кр оп.12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	2	379.77	30.38	14.07	0.3	760	61	28	1	2.91 5.82	0.02 0.04
41	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-4	127.62				-510					
42	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	4	148.69				565					
43	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	1161.15				2322					
44	ТЕР18-06-007-07 Пр. Мысгора Красновр.кр оп.12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0.1	13662.7	139.78	264.7	4.9	1366	19	26		17.77 1.78	0.33 0.03
45	ТЕР16-02-007-04 Пр. Мысгора Красновр.кр оп.12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1.5	345.52	16.64	10.18		518	25	15		1.46 2.19	
46	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0026	31424.22				-82					
47	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0.0052	31424.22				163					

№ п/п	№	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	127,62				-383					
49	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	134,65				404					
50	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0015	5000,27				-8					
51	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,003	5000,27				15					
Трубопроводы														
52	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,05088	16837,05	895,59	498,67	5,5	857	46	25		79,75 4,06	0,37 0,02
53	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-5,088	147,31				-750					
54	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	8	77,08				617					
55	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм // 89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	47,37				47					
56	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм // 108х4,5-76х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	40,74				163					
57	ТСЦ-103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	2,8	269,16				754					
58	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00275	13562,43	895,59	498,67	5,5	37	2	1		79,75 0,22	0,37
59	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,275	116,8				-32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТСЦ-507-2289	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм // 89х4-5-57х3,5 Индекс к Позиции(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт		34,22					34				
61	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм Индекс к Позиции(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		243,93					49				
62	ТЕР16-602-02-02 Пр. Мысгора Кларснер № оп 12 11 10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм // 76мм Индекс к Позиции(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,012	12233,21	339,12	353,46	3,42	147	10	4		72,05 0,86	0,23
63	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм Индекс к Позиции(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,2	107,5				-129					
64	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс к Позиции(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,2	173,7				208					
65	ТЕРp65-23-1 Пр. Мысгора Кларснер № оп 12 11 10 №237-О	Слив и наполнение водом. системы отопления без осмотра системы Индекс к Позиции(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема зааня	18,979364	3,6	3,6			68	68		0,41 7,78		
66	ТЕР16-607-005-02 Пр. Мысгора Кларснер № оп 12 11 10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Индекс к Позиции(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,06563	329,84	37,08	44,91		22	4	3	5,01 0,33		
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
67	ТЕРp65-5-9 Пр. Мысгора Кларснер № оп 12 11 10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж.Монтаж) Индекс к Позиции(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт	0,02	67934,44	4435,68	867,55		1359	88	17	422 8,44		
68	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30-66р диаметром 80 мм Индекс к Позиции(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
69	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-65мм ИДС36 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС36 п. 4.64 Запасочительно-опытные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) Индекс к Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3									144828				82,83	0,15
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
70	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Мысгора Кларснер № оп 12 11 10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) Индекс к Позиции(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		1,03 1,03		

71	Цена поставщика	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5.2 1-Б-32, кл Б) ИДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4 58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		шт	1	15929,3				15929					
72	ТЕР16-02-007-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общество в период в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
73	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметры 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общество в период в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-2	77,07				-154					
74	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ИДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ПЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
термопреобразователь														
75	ТЕРМ12-10-001-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общество в период в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
76	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общество в период в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
77	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общество в период в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-1	17,63				-18					
78	301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общество в период в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-1	4,74				-5					
79	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общество в период в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-1	10,01				-10					
80	ТЕРм11-02-001-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общество в период в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
81	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общество в период в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
82	Цена поставщика	Комплект термопреобразователь ТСР-НСХ Р1100 I60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4 58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
сбросные краны														
83	ТЕРм12-10-001-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общество в период в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	101-1703	Прокладки резиновые (пастина техническая пресованная) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	кг	-0,03	26,78				-1					
85	108-0081	Бобышки скошенные Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	шт	-1	17,63				-18					
86	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрпайкой, диаметром 15 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	1	12,37				12					
87	301-3240	Копачики-затупиши 1" Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	-1	4,74				-5					
88	507-2630	Пробки П-М27Х2 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	шт	-1	10,01				-10					
89	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мысстрой Кладовое-кр от 12 :1:10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
90	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч16н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	шт	-1	28,28				-28					
91	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	шт	1	29,42				29					
92	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мысстрой Кладовое-кр от 12 :1:10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	1 шт	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	шт	-2	77,07				-154					
94	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	шт	2	89,82				180					
95	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	шт	1	941,94				942					
кран шаровый приварной														
96	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мысстрой Кладовое-кр от 12 :1:10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый приварной 32мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
97	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПНБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
98	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22;15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37	т	-0,0011	31424,22				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ЛТ.	-2	77.07				-154					
100	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ЛТ.	1	849.8				850					
трубопроводы, запорная арматура														
101	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	130 м трубопровода	0.00275	12233.21	809.12	353.46	3.42	34	2	1		72.05 0.2	0.23
102	ТСЦ-302-3263	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.275	107.5				-30					
103	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	33.06				33					
104	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	36.62				37					
105	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.15	173.7				26					
106	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00672	10937.16	683.12	289.92	2.82	73	5	2		60.83 0.41	0.19
107	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.672	97.65				-66					
108	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	25.4				102					
109	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.2	136.2				27					
110	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0041	10937.16	683.12	289.92	2.82	45	3	1		60.83 0.25	0.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,41	97,65				-40					
112	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	17,85				36					
113	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,26	102,3				27					
114	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мысгора Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00275	329,84	67,08	44,91	1					5,01 0,01	
115	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мысгора Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01082	171,78	67,08	44,91	2					5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
116	ТЕРР65-5-8 Пр. Мысгора Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424		32	3		308 3,08	
117	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-бор диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-1	350,08				-350					
118	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду=32мм МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Запасительно-операционные расходы Оборудование ПЗ=1,2%; ЗМ=2%, МАТ=2%; ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2% (ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
119	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Мысгора Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36		21		10			1,03 1,03	
120	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/3ч (МФ-5,2 1-Б-32, кл Б) МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Запасительно-операционные расходы Оборудование ПЗ=1,2%; ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; МДС35 п.4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кппд, используемого ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	15929,3			15929						
121	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мысгора Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202		11	7		0,96 0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
оборота, воздухоотводчики														
136	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.03	4792.02	723.98	594.46		144	22	18		66.4 1.96	
137	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.09	26.78				-2					
138	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-3	17.63				-53					
139	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	12.37				37					
140	301-3240	Колпачки-затупики 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-3	4.74				-14					
141	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-3	10.01				-30					
142	ТЕРм2-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	3	38.21	8.77			115	26			0.84 2.52	
143	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-3	28.28				-85					
144	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	3	29.42				88					
запорная арматура														
145	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14		2.91 2.91	0.02 0.02
146	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-255					
147	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	148.69				297					
148	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1161.15				1161					
149	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	0.5	345.52	16.64	10.18		173	8	5		1.46 0.73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0009	31424,22				-28					
151	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	0,0018	31424,22				57					
152	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	127,62				-128					
153	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	134,65				135					
154	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3					
155	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,001	5000,27				5					
156	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
157	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51					
158	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	68,03				-136					
159	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
Трубопроводы														
160	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0136	16837,05	895,59	498,67	5,5	191		10	6	79,75 0,91	0,37
161	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-1,136	147,31				-167					
162	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,9	296,65				267					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТСЦ-607-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	77.08				77					
164	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мынаторов классиф. № от 12.11.10 №37-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоиспользования из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.00973	10937.16	€63.12	289.92	2.82	106	7	3		60.83 0.59	0.19
165	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоиспользования диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.973	97.65				-95					
166	ТСЦ-607-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2.5 мм // 32х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	17.85				36					
167	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.855	80.92				69					
168	ТЕР65-23-3 Пр. Мынаторов классиф. № от 12.11.10 №37-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	18.979364	1.84	1.84		35	35				0.21 3.99	
169	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мынаторов классиф. № от 12.11.10 №37-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.01136	329.84	57.08	44.91		4	1	1		5.01 0.06	
170	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мынаторов классиф. № от 12.11.10 №37-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.00973	171.78	57.08	44.91		2	1			5.01 0.05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
171	ТЕР65-5-8 Пр. Мынаторов классиф. № от 12.11.10 №37-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3		308 3.08	
172	302-175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350.08				-350					
173	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п. 4 бб. Трансформные расходы ПЗ=6% (03П=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 бб. Запасительно-соединительные расходы. Материалы ПЗ=2% (03П=2%, ЗИ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	1232.57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
174	ТЕР65-14-4 Пр. Мынаторов классиф. № от 12.11.10 №37-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.03022	762.14	€40.59	59.84		23	19	2		65.3 1.97	
Итого по разделу 4														
67343														
43.14														
0.04														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	ТЕРп65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр. яр опт 12 11 10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00736	477,35	427,72	23,98		4	3			43,6 0,32	
176	ТЕРп65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр. яр опт 12 11 10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм // 38мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,002	477,35	427,72	23,98		1	1			43,6 0,09	
177	ТЕР18-06-007-07 Пр. Минстроя Краснояр. яр опт 12 11 10 №237-О	Демонтаж-Установка фильтров диаметром 100 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЗМ=0.4 к расх. ЗПМ=0.4, МАТ=0 к расх. ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0,1	181,79	75,91	105,88		18	8	10		7,108 0,71 0,01	
178	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. яр опт 12 11 10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // Ду32мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЗМ=0.4 к расх. ЗПМ=0.4, МАТ=0 к расх. ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3		0,588 0,59	
179	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстроя Краснояр. яр опт 12 11 10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм // брланцев (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЗМ=0.4 к расх. ЗПМ=0.4, МАТ=0 к расх. ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	3	10,73	6,66	4,07		32	20	12		0,584 1,75	
180	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. яр опт 12 11 10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЗМ=0.4 к расх. ЗПМ=0.4, МАТ=0 к расх. ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	17,78	12,15	5,63		18	12	6		1,164 1,16 0,008 0,01	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									5118				8,42	0,03

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

181	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. яр опт 12 11 10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15 0,04 0,04	
182	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3.0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
183	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр. яр опт 12 11 10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09 3,61 0,03	
184	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57					
185	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. яр опт 12 11 10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	Цена поставщика	Вычислить количество теплоты ВКТ-9-02-485-БП ИДЭС п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДЭС п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДЭС п. 4.68 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения КИП и инструмента ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01%, ЗМ=1,01%, МАТ=1,01%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
187	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Мынстрав Краснов-кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)	1 ввод	5	43,45	11,14			217	56			1,03	
188	509-0090	1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)	шт	-5	7,24				-36				5,15	
189	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP94) (Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
190	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP94) (Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
191	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Мынстрав Краснов-кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12	
192	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2П 6А (Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), ИДЭС п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465				2,24	
193	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Мынстрав Краснов-кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101	2,11
194	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Мынстрав Краснов-кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5	27,6
195	ТСЦ-103-0351	1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)	м	1,03	102,3				105				0,42	0,28
196	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мынстрав Краснов-кр от 12.11.10 №237-О	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Прим. 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7	0,22
197	Цена поставщика	1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)	м	3,09	51,95				161				1,04	0,01
198	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Мынстрав Краснов-кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические наружные, диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)	100 м	0,265	4104,85	257,52	769,47	236,42	1088	68	204	63	23,8	15,91
199	Цена поставщика	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)	м	27,255	16,6				453				6,31	4,22
200	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Мынстрав Краснов-кр от 12.11.10 №237-О	1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)	100 м	0,265	1098,2	60,7	4,54	0,15	291	16	1		5,61	0,01

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от шла до подполья + от подполья до ВРУ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3							
202	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72							
203	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,265	381,34	24,78	4,54	0,15		101	7	1		2,29 0,61	0,01
204	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультax маломощных ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,258	170,84	158,1				44	41			12,4 3,2	
205	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительные складские расходы. Материалы ГС=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 4 Текущие цены	м	1,236	6,47					8					
206	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительные складские расходы. Материалы ГС=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 4 Текущие цены	м	11,22	40,38					453					
207	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AV/G cat 5E ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительные складские расходы. Материалы ГС=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 4 Текущие цены	м	52,53	40,55					2130					
208	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительные складские расходы. Материалы ГС=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 4 Текущие цены	м	27,846	38,38					1069					
209	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с захимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44			1002	143	14		3,31 13,24	
210	Цена поставщика	Коробка распаечная олп 85x85x40 IP54 ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 4 Текущие цены	шт	4	51,9					208					
211	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	0,98	183,66	120,92				180	119			10,3 10,09	
212	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15		1041	38	1		16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.										94803				78,8	6,21
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
213	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,1	6823,93	375,45	306,56	3,27		682	38	31		3,7 3,47	0,22 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
214	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (1. Расходные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Засвоительные-свои расходы (материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.); 2. Текущие цены	м	10.3	51.95					535				*
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
215	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О	Защипывание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=2.15, МАТ=4.37	100 м	0.1	1116.17	72.93	9.07	0.3		112	7	1	6.74 0.67	0.02
216	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДЗ35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДЗ35 п. 4.64 Засвоительные-свои расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.); 4. Текущие цены	м	10.2	40.38					412				
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
217	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Прим. Преобразовать ржавчины П-1Т) (Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=2.15, МАТ=4.37	окрашиваемой поверхности 100 м2	0.028027	345.66	71.56	16.55	0.11		10	2		5.841 0.16	0.01
218	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=2.15, МАТ=4.37	т	-0.0003	19552.05					-6				
219	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Анкорор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=2.15, МАТ=4.37	кг	0.3	24.87					7				
220	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=2.15, МАТ=4.37	окрашиваемой поверхности 100 м2	0.028027	691.31	143.11	33.1	0.22		19	4	1	11.682 0.33	0.02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
221	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 2. Индексы изданных световой стипомости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=2.15	1 токоприемник	1	22.1	22.1				22	22		1.5 1.5	
222	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 2. Индексы изданных световой стипомости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=2.15	1 линия	1	5.39	5.89				6	6		0.4 0.4	
223	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 2. Индексы изданных световой стипомости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=2.15	100 точек	0.02	235.68	235.68				5	5		16 0.32	
224	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КобЦ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 2. Индексы изданных световой стипомости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=2.15	1 система	1	1447.13	1447.13				1447	1447		85 85	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Под														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
225	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Министерства Кранового пр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	5	141,31	141,31				707	707		8,3 41,5	
Итого по разделу 9 Узел учета.									107514				148,03	
Раздел 10. Узел учета проектные работы														
226	СБЦ9-67-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, кот-во баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления: см 0,05 во 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПИМ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностайной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПИМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗМ=0,8; Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПИМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680	1680			
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679					
ИТОГО ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									156 152	5 715	741	69	300,66	4,75
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									157 521	6 756	1 069	92	385,55	6,47
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПИМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-54, 58-59, 62-64, 66, 25-26, 37-38, 72-73, 91-115, 89-90, 121-122, 132, 144-167, 169-170, 130-131, 142-143, 177-180, 217-220)									288	207	82		18,8125	0,0455
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПИМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 55-57, 60-61, 65, 67-68, 116-117, 168, 171-172, 174-176)									44	42	4		4,3125	
МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПИМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 70, 75-81, 83-88, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 181, 185, 204, 211, 183-184, 187-188, 191, 193-196, 198, 200-203, 209, 212-213, 215)									510	343	168	24	31,304	1,617
МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), установленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 221-225)									328	328			19,308	
МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 213, 215)									20	12	9		1,116	0,006
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-54, 58-59, 62-64, 66, 25-26, 37-38, 72-73, 91-115, 89-90, 121-122, 132, 144-167, 169-170, 130-131, 142-143, 217-220)									179	110	69		10,032	0,0375
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									378 119	158 112	6 724	2 038	385,55	6,47
Наладочные расходы									87 983					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 221-225)									33 981					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3190) (Поз. 55-57, 60-61, 65, 168, 174-176)									2 200					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16013) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 70, 75-81, 83-88, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 181, 185, 204, 211)									12 011					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 199) (Поз. 217-220)									151					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 15572) (Поз. 182-184, 187-203, 205-210, 212-216)									13 859					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 67-69, 116-118, 171-173)									3 722					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 15970) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-54, 58-59, 62-64, 66, 72-74, 91-113, 121-123, 132, 144-167, 169-170, 177-180)									17 249					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3943) (Поз. 25-26, 37-38, 89-90, 130-131, 142-143)									4 810					
Сметная прибыль									48 192					
В том числе, справочно:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 221-225)							17 826					
		40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3190) (Поз. 55-57, 60-61, 65, 168, 174-176)							1 275					
		48% = 60%*0.8 ФОТ (от 19890) (Поз. 67-69, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 116-118, 70, 75-81, 83-88, 171-173, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 181, 185, 204, 211)							9 548					
		52% = 65%*0.8 ФОТ (от 15572) (Поз. 182-184, 187-203, 205-210, 212-216)							8 098					
		48% = 70%*0.8 ФОТ (от 199) (Поз. 217-220)							96					
		56% = 83%*0.8 ФОТ (от 15970) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-54, 58-59, 62-64, 66, 72-74, 91-115, 121-123, 132, 144-167, 169-170, 177-180)							8 943					
		61% = 89%*0.8 ФОТ (от 3943) (Поз. 25-26, 37-38, 89-90, 130-131, 142-143)							2 406					
Итого по акту:														
		Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ							144 828				82,83	0,15
		Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.							40 211				16,87	
		Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС.							67 343				43,14	0,04
		Итого по разделу 4 Демонтажные работы.							5 118				8,42	0,03
		Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.							94 803				78,8	6,21
		Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.							6 785				5,62	0,04
		Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.							1 460				1,08	
		Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.							553				0,76	
		Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.							107 514				148,03	
		Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы							45 679					
		Итого							514 294				385,55	6,47
В том числе:														
		Материалы							108 430					
		Машины и механизмы							6 724					
		ФОТ							160 150					
		Оборудование							104 853					
		Накладные расходы							87 983					
		Сметная прибыль							48 192					
		ВСЕГО по акту							514 294				385,55	6,47
		НДС							92 572,92					
		ВСЕГО по акту							606 866,92					

Принят:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

М.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. Директора МУП "КОС" по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник службы АСУ

П.М. Поповик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Ю.А. Романенко

Сдал: ООО "Северстрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП "КОС"
ИМОШЕНКО Т.А.