

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
Стройка -  
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д.42 к.1  
Инвентарный № \_\_\_\_\_

*ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск,  
Р-н Центральный, пр. Ленинский, д.42 кор. 1 кв. 1*

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД              | Код          |
| по ОКПО                    | 0322005      |
| по ОКПО                    |              |
| по ОКПО                    |              |
| Вид деятельности по ОКДП   |              |
| Договор подряда (контракт) | номер        |
|                            | дата         |
| Вид операции               |              |
|                            | КОС-126/15   |
|                            | 26.05.2015г. |

|                 |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1               | 31.07.2017       | с по            |
|                 |                  | 01.07.2017      |
|                 |                  | 31.07.2017      |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 703. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу клеевых (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
462 861 руб. без НДС в т.ч. по акту 462 861 руб. без НДС  
546 175,98 руб. с НДС в т.ч. по акту 546 175,98 руб. с НДС

| № пп                                     | Обоснование                                                       | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ед. изм.     | Ксл. | Стоимость единицы, руб. |         |         |       |             |         | Общая стоимость, руб. |       |                           | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|---------|---------|-------|-------------|---------|-----------------------|-------|---------------------------|--------------------------|
|                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      | В том числе             |         |         | Всего | В том числе |         |                       | Всего | осн. раб. (на ед./ всего) |                          |
|                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      | Всего                   | Осн.3/п | Эк.Маш. |       | Осн.3/п     | Эк.Маш. | 3/пМех.               |       |                           |                          |
| 1                                        | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4            | 5    | 6                       | 7       | 8       | 9     | 10          | 11      | 12                    | 13    | 14                        | 15                       |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |                         |         |         |       |             |         |                       |       |                           |                          |
| Приборы и оборудование                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |                         |         |         |       |             |         |                       |       |                           |                          |
| 1                                        | ТЕРм11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                   | 1 шт.        | 1    | 68,56                   | 31,09   | 22,72   |       | 69          | 31      | 23                    |       | 3,09<br>3,09              |                          |
| 2                                        | Цена поставщика                                                   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64. Засопосредственно-опосредств. расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%;<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1    | 17714,95                |         |         |       | 17715       |         |                       |       |                           |                          |
| 3                                        | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | 1 соединение | 1    | 201,76                  | 10,94   | 6,83    |       | 202         | 11      | 7                     |       | 0,96<br>0,96              |                          |
| 4                                        | ТСЦ-507-0983                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                             | шт.          | -2   | 77,07                   |         |         |       | -154        |         |                       |       |                           |                          |

| 1                           | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4            | 5     | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11   | 12 | 13 | 14   | 15   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|------|----|----|------|------|
| 5                           | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортировые расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                | комплект     |       | 1740,73  |        |        |   |       | 1741 |    |    |      |      |
| 6                           | ТЕРм11-02-022-04<br>Пр. Министром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50<br>мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                          | 1 шт.        | 1     | 68,56    | 31,09  | 22,72  |   | 69    | 31   | 23 |    | 3,09 | 3,09 |
| 7                           | Цена поставщика                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-<br>75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортировые расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,И,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 18553,34 |        |        |   | 18553 |      |    |    |      |      |
| 8                           | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                             | 1 соединение | 1     | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11   | 7  |    | 0,96 | 0,96 |
| 9                           | ТСЦ-507-0983                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                         | шт.          | -2    | 77,07    |        |        |   | -154  |      |    |    |      |      |
| 10                          | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортировые расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                | комплект     | 1     | 1740,73  |        |        |   | 1741  |      |    |    |      |      |
| Комплект термообразователей |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |          |        |        |   |       |      |    |    |      |      |
| 11                          | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | 100 шт.      | 0,02  | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14   | 12 |    | 65,4 | 1,31 |
| 12                          | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                 | кг           | -0,06 | 26,78    |        |        |   | -2    |      |    |    |      |      |
| 13                          | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.          | -2    | 17,63    |        |        |   | -35   |      |    |    |      |      |
| 14                          | ТСЦ-301-3240                                                         | Котпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.          | -2    | 4,74     |        |        |   | -9    |      |    |    |      |      |
| 15                          | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.          | -2    | 10,01    |        |        |   | -20   |      |    |    |      |      |
| 16                          | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Министром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса<br>до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.        | 2     | 14,02    | 11,74  |        |   | 28    | 23   |    |    | 1,03 | 2,06 |

| 1                            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                       | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                    | Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>ИНДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64. Зависимостно-оплатные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%;<br>МДС35 п.4.58. Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования. КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расч.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| Датчик избыточного давления: |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 19                           | ТЕР12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 20                           | ТСЦ-101-1703                                                       | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 21                           | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 22                           | ТСЦ-302-1236                                                       | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 23                           | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 24                           | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| БЕЗ ДЕИМФЕРНОЙ ТРУБКИ        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 25                           | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | 1 шт.    | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 26                           | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | шт.      | -2     | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 27                           | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                  | шт.      | 2      | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| 28                           | ТЕР11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 29                           | ТСЦ-509-2160                                                       | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5 | 6            | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 30 | Цена поставщика<br>О | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5<br>"Корунд-ДИ-001"<br>(МДСЗ п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДСЗ п. 4.64 Заготовительного-сладские расходы. Оборотование ПЗ=1,2%<br>(ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДСЗ п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ИД,<br>инструмента ПЗ=1.015 (ОЗТ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015*к рас.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 текущие цены | шт |   | 2<br>3810,84 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

Трубопроводы, запорная арматура

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                    |             |        |        |      |      |    |    |  |              |              |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------|--------|------|------|----|----|--|--------------|--------------|
| 31 | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Министр Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 1<br>соединение |                    | 1<br>246,03 | 16,64  | 10,18  |      | 246  | 17 | 10 |  | 1,46<br>1,46 |              |
| 32 | 101-2576                                                          | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                    | т               | -0,0008            | 31424,22    |        |        |      | -25  |    |    |  |              |              |
| 33 | 101-2576                                                          | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                    | т               | 0,0016<br>0,0008*2 | 31424,22    |        |        |      | 50   |    |    |  |              |              |
| 34 | 507-0984                                                          | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.             | -2                 | 92,02       |        |        |      | -184 |    |    |  |              |              |
| 35 | ТСЦ-507-1001                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.             |                    | 110,58      |        |        |      | 221  |    |    |  |              |              |
| 36 | 509-0967                                                          | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм,<br>диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                             | 1000 шт.        | -0,001             | 5000,27     |        |        |      | -5   |    |    |  |              |              |
| 37 | 509-0967                                                          | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм,<br>диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                             | 1000 шт.        | 0,002<br>0,001*2   | 5000,27     |        |        |      | 10   |    |    |  |              |              |
| 38 | ТЕР18-06-007-05<br>Пр. Министр Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фильтров диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | 10 фильтров     | 0,1                | 10200       | 129,23 | 183,99 | 1,63 | 1020 | 13 | 19 |  | 12,1<br>1,21 | 0,11<br>0,01 |
| 39 | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Министр Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 1<br>соединение | 2                  | 284,91      | 16,64  | 12,18  |      | 570  | 33 | 20 |  | 1,46<br>2,92 |              |
| 40 | 101-2576                                                          | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                    | т               | -0,0016            | 31424,22    |        |        |      | -50  |    |    |  |              |              |
| 41 | 101-2576                                                          | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                    | т               | 0,0032<br>0,0016*2 | 31424,22    |        |        |      | 101  |    |    |  |              |              |

| 1            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 5                                             | 6        | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|---------------|------|
| 42           | 507-0985                                                            | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | шт.                   | -4                                            | 111,46   |        |        |     | -446 |    |    |    |               |      |
| 43           | ТСЦ-507-1002                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | шт.                   | 4                                             | 134,65   |        |        |     | 539  |    |    |    |               |      |
| 44           | 509-0967                                                            | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                      | 1000 шт.              | -0,002                                        | 5000,27  |        |        |     | -10  |    |    |    |               |      |
| 45           | 509-0967                                                            | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                      | 1000 шт.              | 0,004<br>0,002*2                              | 5000,27  |        |        |     | 20   |    |    |    |               |      |
| трубопроводы |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                               |          |        |        |     |      |    |    |    |               |      |
| 46           | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,0029<br>(0,08*2+0,13)/100                   | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 49   | 3  | 1  |    | 79,75<br>0,23 | 0,37 |
| 47           | ТСЦ-302-3290                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                     | м                     | -0,29                                         | 147,31   |        |        |     | -43  |    |    |    |               |      |
| 48           | ТСЦ-507-2297                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм(108Х4,5-57Х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | шт.                   | 2                                             | 43,71    |        |        |     | 87   |    |    |    |               |      |
| 49           | ТСЦ-103-0402                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | м                     | 0,13                                          | 296,65   |        |        |     | 39   |    |    |    |               |      |
| 50           | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | 100 м<br>трубопровода | 0,00728<br>(0,188*1+0,075*1+0,075*1+0,39)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 99   | 7  | 4  |    | 79,75<br>0,58 | 0,37 |
| 51           | ТСЦ-302-3289                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | м                     | -0,728                                        | 116,8    |        |        |     | -85  |    |    |    |               |      |
| 52           | ТСЦ-507-1980                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм(89Х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                                             | 52,42    |        |        |     | 52   |    |    |    |               |      |

| 1  | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                     | 5                                  | 6        | 7      | 8      | 9    | 10 | 11   | 12 | 13 | 14 | 15                    |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------|--------|------|----|------|----|----|----|-----------------------|
| 53 | ТСЦ-507-2285                                                     | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм (применительно 89х4,5-76х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                                  | 36,84    |        |        |      |    | 37   |    |    |    |                       |
| 54 | ТСЦ-507-2288                                                     | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                 | шт.                   | 1                                  | 36,84    |        |        |      |    | 37   |    |    |    |                       |
| 55 | ТСЦ-103-0389                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                      | м                     | 0,39                               | 243,93   |        |        |      |    | 95   |    |    |    |                       |
| 56 | ТЕР16-02-004-02<br>Пр.Министр Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | 100 м<br>трубопровода | 0,00849<br>(0,153*0,07*1+0,32)/100 | 12233,21 | 809,12 | 553,46 | 3,42 |    | 104  | 7  | 3  |    | 72,05<br>0,61<br>0,23 |
| 57 | ТСЦ-302-3293                                                     | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм(76мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | м                     | -0,849                             | 107,5    |        |        |      |    | -91  |    |    |    |                       |
| 58 | ТСЦ-507-1976                                                     | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                  | шт.                   | 3                                  | 33,76    |        |        |      |    | 101  |    |    |    |                       |
| 59 | ТСЦ-507-2279                                                     | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                 | шт.                   | 1                                  | 33,06    |        |        |      |    | 33   |    |    |    |                       |
| 60 | ТСЦ-103-0373                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                      | м                     | 0,32                               | 173,7    |        |        |      |    | 56   |    |    |    |                       |
| 61 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Министр Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | 100 м<br>трубопровода | 0,0105<br>(1,09)/100               | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 |    | 115  | 7  | 3  |    | 60,83<br>0,64<br>0,19 |
| 62 | 302-3288                                                         | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | м                     | -1,05                              | 97,63    |        |        |      |    | -103 |    |    |    |                       |

| 1                                                 | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                                 | 6        | 7       | 8     | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|---------|-------|---|-------|----|----|----|--------------|------|
| 63                                                | ТСЦ-103-0357                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                   | м                     | 1,05                              | 136,2    |         |       |   | 143   |    |    |    |              |      |
| 64                                                | ТЕР65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Слив и наполнение водной системы отопления без осмотра<br>СИСТЕМЫ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                             | 1000 м3 объема здания | 13,7175<br>274352*1/1000          | 3,6      | 3,6     |       |   | 49    | 49 |    |    | 0,41<br>5,62 |      |
| 65                                                | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                             | 100 м трубопровода    | 0,01867<br>0,00728+0,00849+0,0029 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 6     | 1  | 1  |    | 5,01<br>0,09 |      |
| 66                                                | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                              | 100 м трубопровода    | 0,0105                            | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 2     | 1  |    |    | 5,01<br>0,05 |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |          |         |       |   |       |    |    |    |              |      |
| 67                                                | ТЕР65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О        | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                         | 100 шт.               | 0,02                              | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 848   | 64 | 7  |    | 308<br>6,16  |      |
| 68                                                | ТСЦ-302-1175                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)<br>30-чбб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                  | шт.                   | -2                                | 350,08   |         |       |   | -700  |    |    |    |              |      |
| 69                                                | Цена поставщика                                                     | Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-50мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заводоупольительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ЗМ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                      | шт                    | 2                                 | 1686,67  |         |       |   | 3373  |    |    |    |              |      |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |          |         |       |   | 94356 |    |    |    | 48,67        | 0,01 |
| Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |          |         |       |   |       |    |    |    |              |      |
| Приборы и оборудование                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |          |         |       |   |       |    |    |    |              |      |
| 70                                                | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (Мф-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                        | 1 шт.                 | 1                                 | 20,69    | 10,36   |       |   | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |      |
| 71                                                | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (Мф-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заводоупольительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 1                                 | 15265,12 |         |       |   | 15265 |    |    |    |              |      |
| 72                                                | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                 | 1 соединение          | 1                                 | 201,76   | 10,94   | 6,83  |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |      |

|                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |         |        |        |   |   |      |      |    |    |    |              |    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|---|---|------|------|----|----|----|--------------|----|
| 1                    | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5      | -2      | 6      | 7      | 8 | 9 | 10   | -154 | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
| 73                   | ТСЦ-507-0993                                                          | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                          | шт.      |        |         | 77,07  |        |   |   |      |      |    |    |    |              |    |
| 74                   | Цена поставщика                                                       | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>ПИБ 305651.003-01<br>(МДСЗ п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДСЗ п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                      | комплект | 1      | 1006,52 |        |        |   |   | 1006 |      |    |    |    |              |    |
| термопреобразователь |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |         |        |        |   |   |      |      |    |    |    |              |    |
| 75                   | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснодар.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                               | 100 шт.  | 0,01   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   |   | 48   | 7    | 6  |    |    | 66,4<br>0,65 |    |
| 76                   | ТСЦ-101-1703                                                          | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | кг       | -0,03  | 26,78   |        |        |   |   | -1   |      |    |    |    |              |    |
| 77                   | ТСЦ-108-0081                                                          | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.      | -1     | 17,63   |        |        |   |   | -18  |      |    |    |    |              |    |
| 78                   | ТСЦ-301-3240                                                          | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.      | -1     | 4,74    |        |        |   |   | -5   |      |    |    |    |              |    |
| 79                   | ТСЦ-507-2630                                                          | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.      | -1     | 10,01   |        |        |   |   | -10  |      |    |    |    |              |    |
| 80                   | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Министров Краснодар.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.    | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   |   | 14   | 12   |    |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 81                   | ТСЦ-509-2160                                                          | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                 | кг       | -0,042 | 48,82   |        |        |   |   | -2   |      |    |    |    |              |    |
| 82                   | Цена поставщика                                                       | Термопреобразователь ТСП-Н Р1100 L60, кл. Б с гильзой и бобышкой<br>(МДСЗ п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДСЗ п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДСЗ п.4.68. Стоимость тары и упаковки. Для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 729,5   |        |        |   |   | 730  |      |    |    |    |              |    |
| сброшенные краны     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |         |        |        |   |   |      |      |    |    |    |              |    |
| 83                   | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснодар.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                           | 100 шт.  | 0,01   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   |   | 48   | 7    | 6  |    |    | 66,4<br>0,65 |    |
| 84                   | 101-1703                                                              | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | кг       | -0,03  | 26,78   |        |        |   |   | -1   |      |    |    |    |              |    |

| 1                               | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                     | 5                                | 6        | 7      | 8      | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|--------|--------|-----|-----|----|----|----|---------------|------|
| 85                              | 108-0081                                                           | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | шт.                   | -1                               | 17,63    |        |        |     | -18 |    |    |    |               |      |
| 86                              | ТСЦ-302-1236                                                       | Сконы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                            | шт.                   | 1                                | 12,37    |        |        |     | 12  |    |    |    |               |      |
| 87                              | 301-3240                                                           | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | шт.                   | -1                               | 4,74     |        |        |     | -5  |    |    |    |               |      |
| 88                              | 507-2630                                                           | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                    | шт.                   | -1                               | 10,01    |        |        |     | -10 |    |    |    |               |      |
| 89                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | 1 шт.                 | 1<br>0,01*100                    | 38,21    | 8,77   |        |     | 38  | 9  |    |    | 0,84<br>0,84  |      |
| 90                              | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | шт.                   | -1                               | 28,28    |        |        |     | -28 |    |    |    |               |      |
| 91                              | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                    | шт.                   | 1                                | 29,42    |        |        |     | 29  |    |    |    |               |      |
| 92                              | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.                 | 1                                | 152,92   | 15,35  | 5,85   |     | 153 | 15 | 6  |    | 1,47<br>1,47  |      |
| 93                              | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт.              | -0,002                           | 2573,05  |        |        |     | -5  |    |    |    |               |      |
| 94                              | ТСЦ-101-2575                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т                     | -0,0011                          | 31849,77 |        |        |     | -35 |    |    |    |               |      |
| 95                              | ТСЦ-507-0980                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.                   | -2                               | 44,7     |        |        |     | -89 |    |    |    |               |      |
| 96                              | ТСЦ-302-1823                                                       | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.                   | 1                                | 777,1    |        |        |     | 777 |    |    |    |               |      |
| трубопроводы, запорная арматура |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                  |          |        |        |     |     |    |    |    |               |      |
| трубопроводы                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                  |          |        |        |     |     |    |    |    |               |      |
| 97                              | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,00263<br>(0,075*1+0,188*1)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 36  | 2  | 1  |    | 79,75<br>0,21 | 0,37 |

| 1   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                                     | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11   | 12 | 13 | 14            | 15   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|------|----|----|---------------|------|
| 98  | ТСЦ-302-3289                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                       | м                     | -0,263                                | 116,8    |        |        |      |     | -31  |    |    |               |      |
| 99  | ТСЦ-507-2288                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | шт.                   | 1                                     | 36,84    |        |        |      |     | 37   |    |    |               |      |
| 100 | ТСЦ-507-1980                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм<br>(Применительно 4,5мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                                     | 52,42    |        |        |      |     | 52   |    |    |               |      |
| 101 | ТЕР-16-02-004-02<br>Пр. Минотрост Кривоног. пр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | 100 м<br>трубопровода | 0,00315<br>(0,055*3+0,15)/100         | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 39  |      | 3  | 1  | 72,05<br>0,23 | 0,23 |
| 102 | ТСЦ-302-3293                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                       | м                     | -0,315                                | 107,5    |        |        |      |     | -34  |    |    |               |      |
| 103 | ТСЦ-507-2283                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | шт.                   | 3                                     | 26,44    |        |        |      |     | 79   |    |    |               |      |
| 104 | ТСЦ-103-0373                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                            | м                     | 0,15                                  | 173,7    |        |        |      |     | 26   |    |    |               |      |
| 105 | ТЕР-16-02-004-01<br>Пр. Минотрост Кривоног. пр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | 100 м<br>трубопровода | 0,02311<br>(0,045*1+0,118*2+0,03)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,52 | 2,82 | 253 |      | 16 | 7  | 60,83<br>1,41 | 0,19 |
| 106 | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                       | м                     | -2,311                                | 97,65    |        |        |      |     | -226 |    |    |               |      |
| 107 | ТСЦ-507-2277                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм<br>(Применительно 57х3,0-32х2,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | шт.                   | 1                                     | 25,12    |        |        |      |     | 25   |    |    |               |      |

| 1                                          | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5                           | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 108                                        | TSC-507-1974                                                      | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | шт.                   | 2                           | 25,4     |         |        |      | 51   |    |    |    |               |      |
| 109                                        | TSC-103-0357                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | м                     | 2,03                        | 136,2    |         |        |      | 276  |    |    |    |               |      |
| 110                                        | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,0024<br>(0,03*3-0,15)/100 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 26   | 2  | 1  |    | 60,83<br>0,15 | 0,19 |
| 111                                        | TSC-302-3288                                                      | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | м                     | -0,24                       | 97,65    |         |        |      | -23  |    |    |    |               |      |
| 112                                        | TSC-507-2277                                                      | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х2,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 3                           | 25,12    |         |        |      | 75   |    |    |    |               |      |
| 113                                        | TSC-103-0346                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | м                     | 0,15                        | 80,92    |         |        |      | 12   |    |    |    |               |      |
| 114                                        | ТЕР16-07-005-02<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                              | 100 м<br>трубопровода | 0,00578<br>0,00315+0,00263  | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 2    |    |    |    | 5,01<br>0,03  |      |
| 115                                        | ТЕР16-07-005-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | 100 м<br>трубопровода | 0,02551<br>0,0024+0,02311   | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 4    | 2  | 1  |    | 5,01<br>0,13  |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                             |          |         |        |      |      |    |    |    |               |      |
| 116                                        | ТЕРp65-5-8<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | 100 шт.               | 0,01                        | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424  | 32 | 3  |    | 308<br>3,08   |      |
| 117                                        | TSC-302-1175                                                      | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-ч60р диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | шт.                   | -1                          | 350,08   |         |        |      | -350 |    |    |    |               |      |

| 1                                              | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5 | 6      | 7 | 8 | 9 | 10  | 11    | 12 | 13 | 14    | 15 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|---|---|---|-----|-------|----|----|-------|----|
| 118                                            | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(МДС35 п. 4.64. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт |   | 929,83 |   |   |   | 930 |       |    |    |       |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |        |   |   |   |     | 34981 |    |    | 16,51 |    |

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

|                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |          |        |        |  |       |    |    |  |      |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|--------|--------|--|-------|----|----|--|------|------|
| 119                                  | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Микстрон Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32<br>мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                          | 1 шт.        | 1     | 20,69    | 10,36  |        |  | 21    | 10 |    |  | 1,03 | 1,03 |
| 120                                  | Цена поставщика<br>О                                                | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-<br>18,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 15266,12 |        |        |  | 15265 |    |    |  |      |      |
| 121                                  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Микстрон Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | 1 соединение | 1     | 201,76   | 10,94  | 6,83   |  | 202   | 11 | 7  |  | 0,96 | 0,96 |
| 122                                  | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                        | шт.          | -2    | 77,07    |        |        |  | -154  |    |    |  |      |      |
| 123                                  | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>ПББ.305651.003-01<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2% к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                           | комплект     | 1     | 1005,52  |        |        |  | 1006  |    |    |  |      |      |
| Преобразователи избыточного давления |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |          |        |        |  |       |    |    |  |      |      |
| 124                                  | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Микстрон Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под<br>преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                          | 100 шт.      | 0,01  | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |  | 48    | 7  | 6  |  | 65,4 | 0,65 |
| 125                                  | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | кг           | -0,03 | 26,78    |        |        |  | -1    |    |    |  |      |      |
| 126                                  | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.          | -1    | 17,63    |        |        |  | -18   |    |    |  |      |      |
| 127                                  | ТСЦ-302-1236                                                        | Стойки стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.          | 1     | 12,37    |        |        |  |       |    | 12 |  |      |      |

| 1                        | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 128                      | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.     | -1     | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 129                      | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.     | -1     | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |              |    |
| 130                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.   | 1      | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 131                      | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | шт.     | -1     | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |              |    |
| 132                      | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.     | 1      | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |              |    |
| 133                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 134                      | ТСЦ-509-2160                                                       | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 135                      | Цена поставщика<br>О                                               | Датчик избыточного давления. 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДУ-001"<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Запасительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |              |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 136                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                          | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 137                      | 101-1703                                                           | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                              | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 138                      | 108-0081                                                           | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 139                      | ТСЦ-302-1236                                                       | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 140                      | 301-3240                                                           | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |

|                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |        |       |       |     |      |     |    |    |              |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 1                               | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5             | 6      | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
| 141                             | 507-2630                                                       | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                           | шт.      | -2            | 10,01  |       |       |     | -20  |     |    |    |              |              |
| 142                             | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министр Краснор-р<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                       | 1 шт.    | 2<br>0,02*100 | 36,21  | 8,77  |       |     | 76   | 18  |    |    | 0,84<br>1,66 |              |
| 143                             | ТСЦ-302-1342                                                   | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | шт.      | -2            | 28,28  |       |       |     | -57  |     |    |    |              |              |
| 144                             | ТСЦ-302-1831                                                   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                           | шт.      | 2             | 29,42  |       |       |     | 59   |     |    |    |              |              |
| 145                             | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Министр Краснор-р<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                              | 1 шт.    | 1             | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  | 18 |    | 1,66<br>1,66 | 0,02<br>0,02 |
| 146                             | 507-0944                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | шт.      | -1            | 32,88  |       |       |     | -33  |     |    |    |              |              |
| Кран шаровый под приварку       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |        |       |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 147                             | ТЕР16-07-003-03<br>Пр. Министр Краснор-р<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 1 врезка | 2             | 140,93 | 50,84 | 8,87  |     | 282  | 102 | 18 |    | 4,46<br>8,92 |              |
| 148                             | 103-0051                                                       | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | м        | -0,8          | 50,19  |       |       |     | -40  |     |    |    |              |              |
| 149                             | 302-1136                                                       | Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | шт.      | -2            | 57,69  |       |       |     | -115 |     |    |    |              |              |
| 150                             | ТСЦ-302-1823                                                   | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | шт.      | 2             | 777,1  |       |       |     | 1554 |     |    |    |              |              |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |        |       |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 151                             | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Министр Краснор-р<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Дв80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1             | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30  | 14 |    | 2,91<br>2,91 | 0,02<br>0,02 |
| 152                             | 507-0986                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.      | -2            | 127,62 |       |       |     | -255 |     |    |    |              |              |

| 1            | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                        | 5                              | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|--------|--------|------|------|------|----|----|---------------|------|
| 153          | ТСЦ-507-1002                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | шт                       | 2                              | 134,65   |        |        |      | 269  |      |    |    |               |      |
| 154          | ТСЦ-301-3268                                                      | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | шт                       | 1                              | 1073,47  |        |        |      |      | 1073 |    |    |               |      |
| трубопроводы |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                |          |        |        |      |      |      |    |    |               |      |
| 155          | ТЕР16-02-004-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | 100 м<br>трубопровода    | 0,008<br>(0,8)/100             | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 108  | 7    | 4  |    | 79,75<br>0,64 | 0,37 |
| 156          | ТСЦ-302-3289                                                      | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                          | м                        | -0,8                           | 116,8    |        |        |      | -93  |      |    |    |               |      |
| 157          | ТСЦ-103-0389                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                               | м                        | 0,8                            | 243,93   |        |        |      | 195  |      |    |    |               |      |
| 158          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | 100 м<br>трубопровода    | 0,01273<br>(1,155+0,059*2)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 139  | 9    | 4  |    | 60,83<br>0,77 | 0,19 |
| 159          | ТСЦ-302-3288                                                      | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                          | м                        | -1,273                         | 97,65    |        |        |      | -124 |      |    |    |               |      |
| 160          | ТСЦ-103-0346                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | м                        | 1,155                          | 80,92    |        |        |      | 93   |      |    |    |               |      |
| 161          | ТСЦ-507-1971                                                      | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм<br>(Применительно 32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                      | 2                              | 17,85    |        |        |      | 36   |      |    |    |               |      |
| 162          | ТЕРp65-23-3<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | 1000 м3 сбъема<br>здания | 13,7175<br>274352-1/1000       | 1,84     | 1,84   |        |      | 25   | 25   |    |    | 0,21<br>2,88  |      |
| 163          | ТЕР16-07-005-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 100 м<br>трубопровода    | 0,008                          | 329,84   | 67,08  | 44,91  |      | 3    | 1    |    |    | 5,01<br>0,04  |      |

| 1   | 2                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                     | 5       | 6      | 7     | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|---|----|----|----|----|--------------|----|
| 164 | ТЕР16-07-005-01<br>Пр.Министр Краснор-р<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м<br>трубопровода | 0,01273 | 171,79 | 57,08 | 44,91 |   |    | 2  | 1  |    | 5,01<br>0,06 |    |

Установка и демонтаж габаритного имитатора

|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |          |         |       |  |  |      |    |   |             |  |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|---------|-------|--|--|------|----|---|-------------|--|
| 165 | ТЕРР65-5-8<br>Пр.Министр Краснор-р<br>от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Полнотельно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                          | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 32 5,52 | 330,5 |  |  | 424  | 32 | 3 | 308<br>3,08 |  |
| 166 | ТСЦ-302-1175                                             | Задвижки параллельные фланцевые с выжимным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37     | шт.     | -1   | 350,08   |         |       |  |  | -350 |    |   |             |  |
| 167 | Цена поставщика                                          | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортирове расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1    | 929,ЕЗ   |         |       |  |  | 930  |    |   |             |  |

Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.

62836

40,97 0,06

Раздел 4. Демонтажные работы

|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                              |        |        |       |      |  |    |    |    |              |              |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|--------|-------|------|--|----|----|----|--------------|--------------|
| 168 | ТЕРР65-3-13<br>Пр.Министр Краснор-р<br>от 12.11.10 №237-О     | Снятие задвижек диаметром до 100 мм (затвор)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 шт.<br>арматуры   | 0,01                         | 944,С9 | 934,89 | 9,2   | 3,72 |  | 9  | 9  |    | 95,3<br>0,95 | 0,25         |
| 169 | ТЕРР65-14-4<br>Пр.Министр Краснор-р<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на свирке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 100 м<br>трубопровода | 0,04406<br>(4,03+0,1882)/100 | 762,14 | 640,59 | 59,84 |      |  | 34 | 28 | 3  | 65,3<br>2,88 |              |
| 170 | ТЕР18-06-007-06<br>Пр.Министр Краснор-р<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка фильтров диаметром 80 мм<br>(МДС35 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЗИ=0,4 к рас.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 10 фильтров           | 0,1                          | 154,55 | 64,25  | 90,1  | 1,31 |  | 15 | 6  | 9  | 6,02<br>0,6  | 0,09<br>0,01 |
| 171 | ТЕР16-02-007-03<br>Пр.Министр Краснор-р<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>(МДС35 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЗИ=0,4 к рас.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение          | 3                            | 10,73  | 6,66   | 4,07  |      |  | 32 | 20 | 12 | 0,58<br>1,74 |              |

Итого по разделу 4 Демонтажные работы

4244

7,56 0,01

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

|     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |         |       |       |      |  |      |    |    |              |      |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|-------|-------|------|--|------|----|----|--------------|------|
| 172 | ТЕРМ11-06-001-01<br>Пр.Министр Краснор-р<br>от 12.11.10 №237-О | Штыи и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                         | 1 шт. | 1 | 237,С5  | 52,48 | 17,96 | 0,59 |  | 237  | 52 | 18 | 5,15<br>0,04 | 0,04 |
| 173 | Цена поставщика                                                | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(МДС35 п.4.60 Транспортирове расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт    | 1 | 5538,Е9 |       |       |      |  | 5539 |    |    |              |      |

| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 174 | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 100 м  | 0,008<br>0,4*2/100     | 1599,08  | 115,77  | 329,12  | 53,64  | 13    | 1  | 3  |    | 10,7<br>0,09 | 3,61<br>0,03 |
| 175 | ТСЦ-509-0064                                                        | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                       | м      | 0,8<br>0,4*2           | 71,04    |         |         |        | 57    |    |    |    |              |              |
| 176 | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                   | 1 шт.  | 6<br>4*1*1             | 7,44     | 5,93    |         |        | 45    | 36 |    |    | 0,52<br>3,12 |              |
| 177 | Цена поставщика<br>О                                                | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП<br>МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58.Стоимость ямы и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1                      | 15983,74 |         |         |        | 15984 |    |    |    |              |              |
| 178 | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                | 1 ввод | 5<br>4*1               | 43,45    | 11,14   |         |        | 217   | 56 |    |    | 1,03<br>5,15 |              |
| 179 | ТСЦ-509-0090                                                        | Перекрышки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                       | шт.    | -5                     | 7,24     |         |         |        | -36   |    |    |    |              |              |
| 180 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (РГ-25 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                       | шт.    | 4                      | 61,63    |         |         |        | 247   |    |    |    |              |              |
| 181 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (РГ-29 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                       | шт.    | 1                      | 63,79    |         |         |        | 64    |    |    |    |              |              |
| 182 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                           | 1 шт.  | 2                      | 13,49    | 12,77   |         |        | 27    | 26 |    |    | 1,12<br>2,24 |              |
| 183 | цена поставщика                                                     | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                         | шт.    | 2                      | 232,46   |         |         |        | 465   |    |    |    |              |              |
| 184 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                    | шт     | 0,00089<br>0,89*1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29    | 1  | 1  |    | 101<br>0,09  | 2,11         |
| 185 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                      | 100 м  | 0,01<br>1/100          | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41    | 4  | 16 |    | 41,5<br>0,42 | 27,6<br>0,28 |
| 186 | ТСЦ-103-0351                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3 0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | м      | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105   |    |    |    |              |              |

| 1   | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5                                                                                          | 6       | 7      | 8      | 9      | 10   | 11  | 12  | 13  | 14            | 15            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 187 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр. Микстрон Креснор-фр<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по<br>стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм<br>(гофро-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                         | 100 м | 0,48<br>48/100                                                                             | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1970 | 124 | 369 | 113 | 23,8<br>11,42 | 15,91<br>7,64 |
| 188 | Цена поставщика                                                   | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заводоупольные-сладские расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                    | М     | 49,44<br>0,48/103                                                                          | 16,6    |        |        |        | 821  |     |     |     |               |               |
| 189 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Микстрон Креснор-фр<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические<br>рукава первого одножильного или многожильного в общей<br>оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,48                                                                                       | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 527  | 29  | 2   |     | 5,61<br>2,69  | 0,01          |
| 190 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Микстрон Креснор-фр<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические<br>рукава первого одножильного или многожильного в общей<br>оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ )<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,12<br>(9+3)/100                                                                          | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 134  | 9   | 1   |     | 6,74<br>0,81  | 0,02          |
| 191 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр. Микстрон Креснор-фр<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям,<br>сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | 100 м | 0,032<br>(1+2+2)/100                                                                       | 2353,1  | 414,41 | 233,18 | 3,72   | 75   | 13  | 9   |     | 38,3<br>1,23  | 0,25<br>0,01  |
| 192 | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр. Микстрон Креснор-фр<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические<br>рукава каждого последующего одножильного или<br>многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37    | 100 м | 0,895<br>(1+236/1,03+14,28+16,79+<br>50,78)/1,02-<br>(10,12+0,032+0,268+0,48)/1<br>00)/100 | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15   | 341  | 22  | 4   |     | 2,29<br>2,05  | 0,01<br>0,01  |
| 193 | ТЕРм11-06-002-02<br>Пр. Микстрон Креснор-фр<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                 | 100 м | 0,268<br>(15+11,8)/100                                                                     | 170,84  | 158,1  |        |        | 46   | 42  |     |     | 12,4<br>3,32  |               |
| 194 | Цена поставщика                                                   | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДСЗ п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДСЗ п. 4.64. Заводоупольные-сладские расходы, Материалы ПЗ=2%;<br>ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                        | М     | 1,236<br>1,2/1,03                                                                          | 6,47    |        |        |        | 8    |     |     |     |               |               |
| 195 | Цена поставщика                                                   | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДСЗ п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДСЗ п. 4.64. Заводоупольные-сладские расходы, Материалы ПЗ=2%;<br>ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                      | М     | 14,28<br>(2+9+3)/1,02                                                                      | 40,33   |        |        |        | 577  |     |     |     |               |               |
| 196 | Цена поставщика                                                   | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДСЗ п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДСЗ п. 4.64. Заводоупольные-сладские расходы, Материалы ПЗ=2%;<br>ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                           | М     | 116,79<br>(15+89,5+10)/1,02                                                                | 40,55   |        |        |        | 4736 |     |     |     |               |               |

| 1                                                                                   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                     | 5                                     | 6        | 7      | 8     | 9    | 10     | 11  | 12 | 13 | 14            | 15    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|-------|------|--------|-----|----|----|---------------|-------|
| 197                                                                                 | Цена поставщика                                                    | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                          | 4                                     | 50,796<br>(11,8+34+4)*1,02            | 38,38    |        |       |      | 1950   |     |    |    |               |       |
| 198                                                                                 | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                      | 1 шт.                                 | 4                                     | 250,6    | 35,81  | 3,44  |      | 1002   | 143 | 14 |    | 3,31<br>13,24 |       |
| 199                                                                                 | Цена поставщика                                                    | Коробка распаечная ол 65x85x40 IP54<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                   | шт                                    | 4                                     | 51,9     |        |       |      | 208    |     |    |    |               |       |
| 200                                                                                 | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                        | 100 кнцов                             | 1,06<br>106/100                       | 183,66   | 120,92 |       |      | 195    | 128 |    |    | 10,3<br>10,92 |       |
| 201                                                                                 | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                      | 100 жил                               | 0,24<br>24/100                        | 5205,82  | 191,52 | 4,54  | 0,15 | 1249   | 46  | 1  |    | 16,8<br>4,03  | 0,01  |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |          |        |       |      | 112936 |     |    |    | 89,06         | 10,81 |
| Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |          |        |       |      |        |     |    |    |               |       |
| 202                                                                                 | ТЕР13-03-002-04<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз<br>Грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м2<br>зкращ-ваемой<br>поверхности | 0,015963<br>(0,6723+0,572+0,3516)/100 | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 6      | 1   |    |    | 5,84<br>0,09  | 0,01  |
| 203                                                                                 | ТСЦ-113-0021                                                       | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | г                                     | -0,0002                               | 19552,05 |        |       |      | -4     |     |    |    |               |       |
| 204                                                                                 | ТСЦ-101-4164                                                       | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                        | гг                                    | 0,2<br>0,0002*1000                    | 24,87    |        |       |      | 5      |     |    |    |               |       |
| 205                                                                                 | ТЕР13-03-002-04<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз<br>Грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>зкращ-ваемой<br>поверхности | 0,015963                              | 691,32   | 143,12 | 33,1  | 0,22 | 11     | 2   | 1  |    | 11,68<br>0,19 | 0,02  |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |          |        |       |      | 315    |     |    |    | 0,44          |       |
| Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |          |        |       |      |        |     |    |    |               |       |
| 206                                                                                 | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                                                | 1 токоприемник                        | 1                                     | 22,1     | 22,1   |       |      | 22     | 22  |    |    | 1,5<br>1,5    |       |

| 1                                                      | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5                | 6       | 7       | 8 | 9 | 10   | 11     | 12 | 13 | 14          | 15 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|---------|---|---|------|--------|----|----|-------------|----|
| 207                                                    | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабелей и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия   | 1                | 5,89    | 5,89    |   |   | 6    | 6      |    |    | 0,4<br>0,4  |    |
| 208                                                    | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                  | 100 точек | 0,02             | 235,63  | 235,68  |   |   | 5    | 5      |    |    | 16<br>0,32  |    |
| 209                                                    | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                             | 1 система | 1                | 1447,13 | 1447,13 |   |   | 1447 | 1447   |    |    | 85<br>85    |    |
| 210                                                    | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                               | 1 канал   | 5<br>(10+4+1-10) | 141,31  | 141,31  |   |   | 707  | 707    |    |    | 8,3<br>41,5 |    |
| Итого по разделу 7 Увел учета. Пусконаладочные работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |         |         |   |   |      |        |    |    | 148,03      |    |
|                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |         |         |   |   |      | 107514 |    |    |             |    |

## Раздел 8. Узел учета проектных работ

| Раздел 6. Учет проектных работ                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |   |          |          |  |  |       |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|--|--|-------|
| 211                                            | БЦД-5-7-4 | Двухэтапная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации: ТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | разработка проектной документации | 1 | 1680, 17 | 1680, 17 |  |  | 1680  |
|                                                |           | (Проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСУТ к установке конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗТМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При одноступенчатой разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗТМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 |                                   |   |          |          |  |  | 1680  |
| Итого по разделу 8 Учет учета проектные работы |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |   |          |          |  |  | 45679 |

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |      |     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|---------|--------|
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141656 | 5477 | 741  | 118 | 27,56   | 8,07   |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142890 | 6403 | 1049 | 159 | 351,24  | 10,89  |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |     |         |        |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-63, 65-66, 25-27, 72-73, 92-115, 85-С1, 121-122, 145-161, 163-164, 130-132, 142-144, 170-171, 202-205)                     | 212    | 148  | 65   |     | 13,272  | 0,021  |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 64, 67-68, 116-117, 162, 165-63, 166-169)                                                                            | 38     | 36   | 2    |     | 3,6975  |        |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 70, 75-81, 83-88, 119, 124-129, 133-134, 135-141, 172, 176, 193, 200, 174-175, 178-179, 182, 184-187, 189-192, 198, 201) | 520    | 331  | 188  | 41  | 30,1945 | 2,8035 |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2002 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 206-210)                                          | 328    | 328  |      |     | 19,308  |        |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-63, 65-66, 25-27, 72-73, 92-115, 89-91, 121-122, 145-161, 163-164, 130-132, 142-144, 202-205) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 206-210)                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 69% = 81%*0.85 ФОТ (от 2834) (Поз. 64, 162, 168-169)                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 14176) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 70, 75-81, 83-88, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 172, 176, 193, 200)                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 202-205)                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 17676) (Поз. 173-175, 178-192, 194-199, 201)                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 96% = 113%*0.85 ФОТ (от 3279) (Поз. 67-69, 116-118, 165-167)                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12515) (Поз. 3-5, 8-10, 31-63, 65-66, 72-74, 92-115, 121-123, 145-161, 163-164, 170-171)                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 89-91, 130-132, 142-144)                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 206-210)                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2834) (Поз. 64, 162, 168-169)                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 17455) (Поз. 67-69, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 116-118, 70, 75-81, 83-88, 165-167, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 172, 176, 193, 200)                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 17676) (Поз. 173-175, 178-192, 194-199, 201)                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 202-205)                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3279) (Поз. 3-5, 8-10, 31-63, 65-66, 72-74, 92-115, 121-123, 145-161, 163-164, 170-171)                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 89-91, 130-132, 142-144)                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по акту:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| В том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ВСЕГО по акту                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| НДС                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ВСЕГО по акту                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

Принял:

Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин

И.о. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк


Начальник Службы АСУ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Ю.А. Власенко

Сдан: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ  
Расчеты проверены:  
СБ МУП "КОС"  
И.Г. КАЧАЕВА

