

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.27
Инвентарный №

ОАПУ по АУТВР в МКФ по г.Норильск
р-н Центральн., ул.Талнахская, д.27

489

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
дата	КОС-126/15
Вид операции	26.05.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с по
	01.07.2017	31.07.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 221. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
925 072 руб. без НДС в т.ч. по акту 925 072 руб. без НДС
1 091 584,96 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 091 584,96 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.							Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)
						Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.		Осн. 3/п	Эк. Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполы															
Приборы и оборудование															
1	ТЕРм11-02-022-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18 6,18		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2, 3-300, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования ИМГ-А, инспрументов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	25510,84				25511						
3	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46 1,46		
4	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3г2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		4357,24				4357					
6	ТЕРм11-02-022-06 Пр. Мыстырзя Красновр.хр. от 12.11.10 №337-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	163,29	32,17	64,03		163	62	64		6,18 6,18	
7	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0- 300,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-100, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, комплект, устройства ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	26349,22				26349					
8	ТЕР16-02-007-04 Пр. Мыстырзя Красновр.хр. от 12.11.10 №337-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
Комплект термоборозователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Мыстырзя Красновр.хр. от 12.11.10 №337-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	394,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки -заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Мыстырзя Красновр.хр. от 12.11.10 №337-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82	/	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Цена поставщика	Комплект термомпреобразователей КТСП-Н РН100 L100, кл В с гильзой и Бобышкой МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС39 п.4.98. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. КИТА.А. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	"Корунд-ДИ-001" (МДС3 п.4.60 Гранитные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завозытельно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки. - Для электроснабжения, КПИД, используемая ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	шт		3810,84					7622					
обросные краны															
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Мисстрон Крановое кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12		65,4 1,31	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,73					-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35					
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-2	4,74					-9					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр.Мисстрон Крановое кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77				76	18			0,84 1,68	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,25					-57					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59					
Трубопроводы, запорная арматура															
40	ТЕР16-05-001-05 Пр.Мисстрон Крановое кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм // Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	4	734,71	70,16	25,87	0,59	2939	281	103	2		6,72 26,88	0,04 0,16
41	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-8	229,05					-1832					

		+	-	0	/	8	9	10	11	12	13	14	15
42	TCC-507-1005 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспз, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	0,09 (9,0)/100	1316,53	1155,62	80,52	118	104	7		117,8 10,6	
43	TCC-301-3260 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Запоры гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	4	1533,57			6134					
Трубопроводы													
44	ТЕРрб5-14-5 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22; 15; МАТ=4,37	+00 м трубопровода	0,09 (9,0)/100	1316,53	1155,62	80,52	118	104	7		117,8 10,6	
45	ТЕРп6-02-004-06 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,12624 (0,13+4*9,28+0,353*9)/100	27288,08	1262,91	637,22	3445	159	80	1	115,44 14,57	0,65 0,08
46	TCC-302-3292 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22; 15; МАТ=4,37	м	-12,62	237,73			-3000					
47	TCC-507-2310 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-108x4,5 мм // 159x4,5-108x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	4	79,18			317					
48	TCC-507-1994 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Отводы 90 град., c радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	8	152,67			1221					
49	TCC-103-0454 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22; 15; МАТ=4,37	м	9,28	434,25			4030					
50	ТЕРп6-02-004-04 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0231 (2,31)/100	16837,05	895,59	498,67	389	21	12		79,75 1,84	0,37 0,01
51	TCC-302-3290 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22; 15; МАТ=4,37	м	-2,31	147,31			-340					
52	TCC-103-0402 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22; 15; МАТ=4,37	м	2,31	296,65			685					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕР65-23-1 Пр. Министр Краснов кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	30,664	3,6	3,6			110	110			0,41 12,57	
54	ТЕР16-07-005-03 Пр. Министр Краснов кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,12624	1035,47	67,08	44,91		131	8	6		5,01 0,63	
55	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министр Краснов кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0231	329,84	67,08	44,91		8	2	1		5,01 0,12	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
56	ТЕР65-5-9 Пр. Министр Краснов кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
57	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60р диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
58	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, ДУ-100мм (ИДС35 п. 4,60; Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4,64; Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	4357,24				8714					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3. Подполье														
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
59	ТЕР26-01-054-01 Пр. Министр Краснов кр. от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (ИДС36 п. 3,3; Демонтаж (разборка) внутренних санитарио-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЭП=0,4; ЗМ=0,4 к раск., ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск., ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,093023	168,9	127,02	41,88		16	12	4		12,792 1,19	
60	ТЕР66-24-2 Пр. Министр Краснов кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,093023	182,6	182,6			17	17			19,1 1,78	
В укрытие														
61	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министр Краснов кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (применительно Преобразовать ржавчины П-11) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022406	345,66	71,56	13,55	0,11	8	2			5,841 0,13	0,01
62	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0003	19552,05				-6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТЕР26-01-054-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (при изоляции трубопровода с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 и прямых участках ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляцией	0,108543	3308,49	349,32	-04,69		359	38	11		35,178 3,82	
77	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0125	11281,37				-141					
78	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м2	12,5 0,0125*1000	15,72				197					
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
Раздел 3. Укрытие узла учета, по альбому КМ-ДУТВ-1502. Подполье														
79	ТЕР09-04-006-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж фанхедера (опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 т конструкций	0,042372	1515,56	327,89	852,18	43,45	64	14	36	2	28,34 1,2	2,91 0,12
80	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	т	0,042372	16264,84				689					
81	ТЕР13-03-002-15 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (за 2 раза ТЗ=2; ЗИ=2 к раск.; ЗТИ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ЗТИ=2; МАТ=2; При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; Окраска и сверловка решетчатых поверхностей ОЗТ=1,1; ЗИ=1,1 к раск.; ЗТИ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027548	514,76	119,14	45,5	0,24	14	3	1		9,4622 0,26	0,022
82	ТЕР15-01-061-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его использованием) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полимастер» без пароизоляционного слоя (Применительно сендвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности облицовки	0,2242 (7,49+3,73+1,43+5,52+4,25) /100	100797,7	1214,51	340,31	4,31	22599	272	121	1	115,01 25,79	0,29 0,07
83	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полимастер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м2	-26,01	595,3				-15484					
84	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС. 1022.80-СО.6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м2	26,01	409,36				10647					
85	ТЕР10-01-029-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,04	21492,12	447,67	44,45		860	18	2		44,5 1,78	
86	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-4	210				-840					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.		4	138,76				565				
88	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	2	219,06					438				
89	ТЕР09-05-006-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. оп 12.11.10 №237-О	Резка стального профилированного настила (прорезке отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	2,010624 0,16% 1,416%		4,18	3,51	0,67		8	7	1	0,34 0,68	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье										115004			55,35	0,38
Раздел 4. Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
90	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. оп 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	3,09 3,09	
91	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Застойно-складские расходы Оборудование ПЗ=1 2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	16887,46				16887				
92	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. оп 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96 0,96	
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3г2, ВСт3спз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2		77,07				-154				
94	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Застойно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; кл.Б); МАТ=2% к расх.; ЗПМ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43					1470				
95	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. оп 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	20,69	10,36			21	10		1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2, 1-5-25, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Запасительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, комплект, инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,13				15265				0,96 0,96	
97	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Краснодар.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7			
98	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
99	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Запасительно-складские расходы, Материаль ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					

Комплект преобразователей

100	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Министров Краснодар.кр. от 12.11.10 №237-О	Бойбышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
101	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,75				-2					
102	ТСЦ-108-0081	Бойбышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,65				-35					
103	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
104	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
105	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Министров Краснодар.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
106	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,62				-4					
107	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСПН П100 L60, кл. В С гильзой и бойбышкой (ИДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Запасительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, комплект, инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,05				1938					

сбросные краны														
108	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	13	14	15	
109	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2				65,4 1,31		
110	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35						
111	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37			25						
112	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9						
113	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01			-20						
114	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18			0,84 1,68		
115	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28			-57						
116	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42			59						
кран шаровый под приварку														
117	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	219	15	8		1,47 1,47		
118	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07			-154						
119	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05			-5						
120	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22			-35						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1129,08				1129					
трубопроводы														
122	ТЕРМ12-01-05-04 Пр. Микстюр Кэсююр мр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм // 45мм (МДСЭП п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в том) с разборкой и разой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к рас.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,9) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 (2,5+0,5)/100	907,27	630,99	276,28	21,18	27	19	8	1	57 1,795 1,71 0,05	1,795 0,05
123	ТЕР16-02-004-02 Пр. Микстюр Кэсююр мр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00515 (0,07*1+0,07*2+0,05*1+0,2 5)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	63	4	2		72,05 0,37	0,23
124	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,515	107,5				-55					
125	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм // 76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	31,02				31					
126	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм // 76х3,5-45х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	39,8				80					
127	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	30,21				30					
128	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
129	ТЕР16-02-004-01 Пр. Микстюр Кэсююр мр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01664 (0,118*3+0,06*1+1,29)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	182	11	5		60,83 1,01	0,19
130	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,664	97,65				-162					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76					
132	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-45х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
133	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,25	136,2				170					
134	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. опт 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01173 (0,09+2*0,03)*+0,68+0,27 39/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	128	8	3		60,83 0,71	0,19
135	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,173	97,65				-115					
136	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм 90-48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41					
137	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 45х3,0-32х2,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
138	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм // 45х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,68	112,46				76					
139	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,275	80,92				22					
140	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. опт 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00515	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТЕР16-07-005-01 Пр. Микстрон Крансдорф-пр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИФ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02837 0,0166+0,01173	171,78	67,08	44,91			5	2	1	5,01 0,14	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

142	ТЕР65-6-8 Пр. Микстрон Крансдорф-пр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИФ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
143	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИФ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08						-700			
144	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%; ЗИФ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заводоупительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИФ=2%; ЗПИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Торговые цены	шт	1	1448,81			1449						
145	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%; ЗИФ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заводоупительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИФ=2%; ЗПИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Торговые цены	шт	1	929,83			930						
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.									67498				32,65	0,07

Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

146	ТЕР11-02-022-04 Пр. Микстрон Крансдорф-пр от 12.11.10 №237-О	Ролиметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2, 1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИФ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
147	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30 Ом/3ч (МФ-5,2, 1-Б-40, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%; ЗИФ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заводоупительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗИФ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоицисть труда и материалы - для электрооборудования, КПД, инструмента ПЗ=1,015; ЗИФ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Торговые цены	шт	1	16887,46				16887					
148	ТЕР16-02-007-01 Пр. Микстрон Крансдорф-пр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИФ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
149	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИФ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

150	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	з	о	г	8	9	10	11	12	13	14	15
					1	1470,43								
	преобразователи избыточного давления													
151	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
152	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
153	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
154	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
155	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
156	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
157	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
158	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
159	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
160	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
161	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
162	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
оборота, воздухоотводчики														
163	ТЕР12-10-001-01 Пр.Министр Кравцов, ир от 12.11.10 №337-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96
164	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,09	26,78				-2				
165	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	17,63				-53				
166	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	12,37				25				
167	ТСЦ-302-1241	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	35,17				35				
168	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	4,74				-14				
169	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	10,01				-30				
170	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министр Кравцов, ир от 12.11.10 №337-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	38,21	8,77			76	18		0,84 1,68	
171	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	28,28				-57				
172	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	29,42				59				
173	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министр Кравцов, ир от 12.11.10 №337-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	1,66 1,66	0,02 0,02
174	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	32,88				-33				
запорная арматура														
175	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министр Кравцов, ир от 12.11.10 №337-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	1,47 1,47	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07						-154				
177	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82					180					
178	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94					942					
179	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87			401	102	18		4,46 8,92	
180	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	105,72					-211					
181	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	79,28					-63					
182	ТСЦ-302-1825	Крапы шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	1129,08					2258					
Трубопроводы															
183	ТЕРp65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,015 (+0,5)/100	762,14	640,59	59,84			11	10	1		65,3 0,98	
184	ТЕРp65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72		9	9			95,3 0,95	0,25
185	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01186 (0,118*2+0,95)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82		130	8	3		60,83 0,72	0,19
186	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,186	97,65					-116					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМП=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	26,4									
188	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМП=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	0,95	136,2					129					
189	ТЕР-16-02-004-01 <i>Пр. Микстрон Кусковор №р от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45, 38, 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМП=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00863 (0,09+2-0,675)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	94	6	3			60,83 0,53	0,19
190	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМП=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	-0,863	97,65				-84						
191	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМП=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4					41					
192	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм // 45х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМП=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	0,675	112,46					76					
193	ТЕР-665-23-3 <i>Пр. Микстрон Кусковор №р от 12.11.10 №237-О</i>	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМП=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	30,664	1,84	1,84			56	56				0,21 6,44	
194	ТЕР-16-07-005-01 <i>Пр. Микстрон Кусковор №р от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМП=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02049 0,0186+0,00863	171,78	67,08	44,91		4	1	1			5,01 0,1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
195	ТЕР-665-5-8 <i>Пр. Микстрон Кусковор №р от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМП=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3			308 3,08	
196	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30-чбр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМП=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350						

197	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МТ=3%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=3% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх. ; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.													70531				48,47	0,04
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.																		
198	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. хр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59					237	52	18	1	5,15	0,04
199	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МТ=3%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=3% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх. ; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99								5539					
200	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр. хр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64					13	1	3		10,7	3,61
201	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04								57					
202	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. хр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, Цитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 5*1+1	7,44	5,93							52	42			0,52	3,64
203	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-сладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стопимость пары и упаковки - для электрооборудования. ЧИП/А инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01								18488					
204	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр. хр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14							130	33			1,03	3,09
205	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24								-22					
206	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Засопоставительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63								185					
207	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстрой Краснояр. хр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 43 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2 1*1	43,45	11,14							87	22			1,03	2,06
208	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24								-14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 РР64) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, (ОЗГ=2%, ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трущие цены	шт.	1	63,79				64					
210	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 РР64) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, (ОЗГ=2%, ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трущие цены	шт.	1	131,91				132					
211	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Микстрон Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
212	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трущие цены	шт.	2	232,46				465					
213	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Микстрон Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*21,000	33088,92	1*18,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
214	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Микстрон Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1*11)/100	4052,39	449,03	1634,09	410,14	81	9	32	8	41,5 0,83	27,6 0,55
215	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
216	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
217	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Микстрон Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлопластичкий наружным диаметром до 48 мм (Металлопучав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
218	цена поставщика	Рукава металлопластичские диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трущие цены	м	3,09 3*1,03	91,85				284					
219	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Микстрон Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлопластичкий наружным диаметром до 48 мм (Металлопучав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
220	цена поставщика	Рукава металлопластичские диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трущие цены	м	3,09 3*1,03	51,95				161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,23 23/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	944	59	177	54	23,8 5,47	15,91 3,66
222	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	23,69 23*1,03	16,6				393					
223	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,27 (2*6)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	297	16	1		5,61 1,51	0,01
224	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от шв до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
225	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
226	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,56 (4*52)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	214	14	3		2,29 1,28	0,01 0,01
227	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,313 (13,3+18)/100	170,84	158,1			53	49			12,4 3,88	
228	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2*1,03	6,47				8					
229	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (5+6)*1,02	40,38				453					
230	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	77,52 (6+52+18)*1,02	40,55				3143					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
231	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	39,066 (271+13,3)/1,02	38,38				1499					
232	ТЕРМ08-03 545-01 Пр. Микстрон Гэсворк-мр от 12.11.10 №: 57-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	
233	Цена поставщика	Коробка распределчная олп 85x85x40 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	51,9				156					
234	ТЕРМ17-08 501-03 Пр. Микстрон Гэсворк-мр от 12.11.10 №: 57-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,71 (119,44+1)/100	183,66	120,92			130	86			10,3 7,31	
235	ТЕРМ08-03 574-01 Пр. Микстрон Гэсворк-мр от 12.11.10 №: 57-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24 (24)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 3 Узел учета. Электротехнические работы.					97856								74,98	5,84

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка Металлорукава.

236	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Микстрон Гэсворк-мр от 12.11.10 №: 57-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,365 (36,5)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2491	137	112	1	34,7 12,67	0,22 0,08
237	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	37,595 0,365*103	91,85				3453					
238	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Микстрон Гэсворк-мр от 12.11.10 №: 57-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3 (30)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1	34,7 10,41	0,22 0,07
239	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	30,9 0,3*103	51,95				1605					
240	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Микстрон Гэсворк-мр от 12.11.10 №: 57-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 (28)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
241	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84 0,28*103	38,65				1115					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
242	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Министр Краснор.кр. опт 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44			251	36	3	3,31 3,31	15
243	Цена поставщика	Коробка распаечная олп 125х125х70 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Заопосредственно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	180,56					181				
244	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Министр Краснор.кр. опт 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,48 (44+4)/100	183,66	120,92				88	58		10,3 4,94	
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									74406				66,5	0,34

Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

245	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Министр Краснор.кр. опт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3	1116,17	72,93	9,07	0,3		335	22	3	6,74 2,02	0,02 0,01
246	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Заопосредственно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		40,38					1236				
247	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Министр Краснор.кр. опт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,64 (43+2)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15		703	39	3	5,61 3,59	0,01 0,01
248	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Министр Краснор.кр. опт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	2,555 (36,5+219)/100	381,34	24,78	4,54	0,15		974	63	12	2,29 5,85	0,01 0,03
249	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Заопосредственно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	244,8 (21+219)*1,02	40,55				9927					
250	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Заопосредственно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	81,09 (43+35,5)*1,02	38,38				3112					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									33306				18,56	0,08

Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

251	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министр Краснор.кр. опт 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржажины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	130 м2 окрашиваемой поверхности	0,009133	345,66	71,56	16,55	0,11		3	1		5,841 0,05	0,01
252	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05					-2				

1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12	13	14	15
253	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприравненное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0007*1000	24,87				2					
254	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (Грунт нанесенный лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприравненное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009133	691,31	143,11	33,1	0,22	6	1			11,682 0,11	0,02
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									179				0,25	

Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.

255	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстрой Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
256	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстрой Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
257	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстрой Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
258	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Минстрой Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
259	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Минстрой Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (12 приборов и датчиков + 4 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 канал	8 (12*5+1*10)	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	

Раздел 11. Узел учета проектные работы

260	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСУТП к устройству конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗТ=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗТ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680			
-----	------------	--	-----------------------------------	---	---------	---------	--	--	------	------	--	--	--

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2011г.					266 578	7 782	1 494	73	482,02	5,1				
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					269 037	10 221	2 514	103	696,91	7,26				
В том числе, справочно:														

МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,5 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54-55, 25-27, 37-39, 59, 69-74, 76-78, 61-68, 79-80, 89, 81-86, 92-93, 97-98, 116-121, 123-141, 114-115, 148-149, 159, 172-182, 185-192, 194, 157-158, 170-171, 251-254)	704	496	209	2	46,095	0,161
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,5 (Поз. 44, 53, 56-57, 60, 142-143, 183-184, 193, 195-196)	79	74	5		7,65	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,5 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 90, 95, 100-106, 108-113, 122, 146, 151-156, 160-161, 163-169, 198, 202, 227, 234, 200-201, 204-205, 207-208, 211, 213-217, 219, 221, 223-226, 232, 235-236, 238, 240, 242, 244-245, 247-248)	853	554	301	23	50,995	1,624
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 255-259)	392	392			23,043	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54-55, 25-27, 37-39, 44, 53, 56-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 69-74, 76-78, 60-68, 79-80, 89, 81-86, 236, 238, 240, 242, 244-245, 247-248)	865	595	271	2	56,352	0,188
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54-55, 25-27, 37-39, 69-74, 76-78, 61-68, 79-80, 89, 81-86, 92-93, 97-98, 116-121, 123-141, 114-115, 148-149, 159, 172-182, 185-192, 194, 157-158, 170-171)	566	330	235	3	30,6975	0,185
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах	688 897	234 862	15 811	2 282	696,91	- 7,26
Накладные расходы	152 833					
В том числе, справочно:						
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 255-259)						
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 8971) (Поз. 44, 53, 60, 183-184, 193)	40 561					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 22039) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 90, 95, 100-106, 108-113, 122, 146, 151-156, 160-161, 163-169, 198, 202, 227, 234, 244)	6 189					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3677) (Поз. 61-68, 79-80, 89, 81, 251-254)	16 531					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 32007) (Поз. 199-201, 204-226, 228-233, 235-243, 245-250)	2 794					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 9480) (Поз. 59, 69-78)	28 486					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5139) (Поз. 56-58, 142-145, 195-197)	7 963					
89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11230) (Поз. 82-84)	4 933					
99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 731) (Поз. 85-86)	9 995					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 28663) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54-55, 92-94, 97-99, 116-121, 123-141, 148-150, 159, 172-182, 185-192, 194)	724					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 114-115, 157-158, 170-171)	30 956					
3 701	3 701					
83 342	83 342					
В том числе, справочно:						
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 255-259)	21 278					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 8971) (Поз. 44, 53, 60, 183-184, 193)	3 589					
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11230) (Поз. 82-84)	4 155					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 27178) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 142-145, 53, 95, 100-103, 108-113, 122, 195-197, 146, 151-156, 160-161, 163-169, 198, 202, 227, 234, 43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 731) (Поз. 85-86)	13 047					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 32007) (Поз. 199-201, 204-226, 228-233, 235-243, 245-250)	314					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12182) (Поз. 59, 69-78, 61-68, 81, 251-254)	16 644					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 28663) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54-55, 92-94, 97-99, 116-121, 123-141, 148-150, 159, 172-182, 185-192, 194)	5 847					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 975) (Поз. 79-80, 89)	16 051					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 114-115, 157-158, 170-171)	566					
1 851	1 851					
Итого по акту:						
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье	250 735				170,45	0,51
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье	41 545				53,04	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье	115 004				55,35	0,38
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.	67 498				32,65	0,07
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.	70 531				48,47	0,04
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.	97 856				74,98	5,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.										74 406			66,5	0,34
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										33 306			18,56	0,08
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.										179			0,25	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.										128 333			176,66	
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы										45 679				
Итого										926 072			696,91	7,26
В том числе:														
Материалы										303 506				
Машины и механизмы										15 811				
ФОТ										237 144				
Оборудование										134 718				
Накладные расходы										152 833				
Сметная прибыль										83 342				
ВСЕГО по акту										926 072			696,91	7,26
НАС										166 512,96				
ВСЕГО по акту										1 091 584,96				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Пететин

Зам. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк

Начальник ПТО МУП "КОС" _____ В.М. Шевцов

Сдал: ООО "Северстрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И.Г. КАЧАЕВА

В.А. Шинкарев