

Инвестор -	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	
Стройка -	
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.39	
Инвентарный №	
ОАГЛУ по АУТВР № МКАД № 1, Морильский р-н Чемирчанский, ул. Талнахская, д. 39 № 8	

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	1 КОС-126/15
номер	26.05.2015г.
дата	
Вид операции	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 222. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
584 273 руб. без НДС в т.ч. по акту 584 273 руб. без НДС
689 442,14 руб. с НДС в т.ч. по акту 689 442,14 руб. с НДС

АКТ

№ пп	Обоснова- ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоймость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з раб. (на ед./ всего)	Т/з раб. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн.з/п	Эк.Маш.	Всего	Осн.з/п	Эк.Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-06 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм. (МФ-5.2-1-Б-100, кп.Б)	1 шт.		1	163,29	62,17	64,03	163	62	64	6,18	6,18	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗП/М=22,15; МАТ=4,37												
2	Цена поставщика О	Производствитель расхода электромагнитный с БП, 1,2-фланцевый (МФ-5.2-1-Б-100, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗП/М=22,15; МАТ=4,37	шт		1	25510,84			25511					
3	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗП/М=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	345,52	16,64	10,18	346	17	10	1,46	1,46	
4	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Т3сп2, ВС-35т3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗП/М=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	127,62			-255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 _т
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100ММ (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	комплект	1	4357,24									4357
6	ТЕРМ11-02-022-06 Гр. Министр Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Рогаметр. счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2. 1-Б-Р-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03							6,18 6,18
7	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0М3Ч (МФ-5.2. 1-Б-Р-100, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МАДС35 п. 4.64. Заводоизделия-стальные расходы. Оборудование ГЗ=1,2%; (ЭЗ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МАДС35 п.4.58. Стоимость пакетов и упаковки - для электрооборудования, КипиА, инструмента (ГЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) 4 Текущие цены	шт	1	26349,22									26349
8	ТЕР16-02-007-04 Гр. Министр Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18							1,46 1,46
9	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальных плоские приварные из стали ВС73сп2, ВС73сп3 давлением 1,0 МПа (10 кг/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62									-255
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100ММ (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МАДС35 п. 4.64. Заводоизделия-стальные расходы. Оборудование ГЗ=2%; (ЭЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24									4357
11	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министр Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термотроуборазватели сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46							96
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78									-2
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скобищные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63									-35
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-затупушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74									-9
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01									-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснодар. от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	КГ	-0,084	48,82								-4	
18	Цена поставщика О	Комплект термопробразователей КТСП-НСХ РТ100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС3 п. 4, 50 Транспортные расходы ГЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4, 64 Заводоуставленно-складские расходы. Оборудование ГЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 58 Стоимость пакета и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ГЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1938,08								1938	
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобсышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	КГ	-0,06	26,78								-2	
21	ТСЦ-108-0081	Бобсышки скосленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	ШТ.	-2	17,63								-35	
22	ТСЦ-302-1236	Столны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	ШТ.	2	12,37								25	
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	ШТ.	-2	4,74								-9	
24	ТСЦ-507-2630	Пробки Г-М27x2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	ШТ.	-2	10,01								-20	
		БЕЗ ДЕМОНТИРУЕМЫЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснодар. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	2	38,21	8,77							76	18
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15x18 п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	ШТ.	-2	28,28								-57	
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б2711, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	ШТ.	2	29,42								59	
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснодар. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепринятое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	2	14,02	11,74							28	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82									-4
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 60 Транспортировные расходы П3=6% ОзП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 64 Задатчикительно-сигнальные расходы. Оборудование П3=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84									7622
31	ТЕР16-02-004-06 Проф. Министр Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0026	27288,08	1262,91	637,22	9,66	71	3	2		115,44 0,3	
32	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,26	237,73								-62	
33	ТСЦ-507-2310	Перехады концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-108x4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	79,18								158	
34	ТЕР16-02-004-04 Проф. Министр Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,017	16837,05	895,59	498,67	5,5	286	15	8		79,75 1,36	
35	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,7	147,31								-250	
36	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,7	296,65								504	
37	ТЕРР5-23-1 Пр. Министр Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ³ объема здання	27,834	3,6	3,6							100	
38	ТЕР16-07-005-03 Пр. Министр Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0026	1035,47	67,08	44,91						3	
39	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министр Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетараслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,017	329,84	67,08	44,91						6	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕРД65-5-9 Пр.Министров Красногор.р. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применимительно установка и снятие газаритного иммитатора/демонтаж- монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	887,55	9	10	11	12	13	14	15
41	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19									-1106
42	Цена постачика	Габаритный манитор для МФ фланцевый, Ду=100мм (МДС35 п.60. Транспортные расходы Г3=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	4357,24									8714
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ													116115
	Раздел 2. Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.													58,5
	Городские и оборудование													0,01
43	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красногор.р. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. счетчик, преобразователь, установливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36								21
44	Цена поставщика о	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2- 30.0М3Ч (МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы Г3=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Закупочные складские расходы. Оборудование Г3=1,2%; (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электроборудования, КИПиА, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3									15929
45	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красногор.р. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83							202
46	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 Мпа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07									-154
47	Цена постачика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=32мм ППБ-305б51.003-03 (МДС35 п.4.80. Транспортные расходы Г3=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Закупочные складские расходы. Материалы Г3=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19									1254
48	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красногор.р. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, установливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36								21
	Городские и оборудование													10
	Городские и оборудование													1,03
	Городские и оборудование													1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	Цена поставщика о	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0-12-18.0М3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.64 Задокументированные расходы. Оборудование П3=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.5.58 Стоимость пары и уплотнения - для электрооборудования, КИПиА, инструментов П3=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	15265,13									
50	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепррасное спроишествство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
51	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметром 50 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепррасное спроишствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07						-154			
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ 308651.003-01 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2% к раск.; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52							1006		
Комплект преобразователей														
53	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепррасное спроишствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4 1,31	
54	101-1703	Прокладки резиновые (пластиковая прессованная) ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепррасное спроишствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кт	-0,06	26,78							-2		
55	108-0081	Бобышки скосенные ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепррасное спроишствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63							-35		
56	301-3240	Колпачки-заплечики 1" ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепррасное спроишствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74							-9		
57	507-2630	Пробки П-М27У2 ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепррасное спроишствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01							-20		
58	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Прибор установливаемый на разъемовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепррасное спроишствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		1,03 2,06	
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общепррасное спроишствство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кт	-0,084	48,82							-4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	Цена поставщика о	Комплект термопреобразователь ТСП-Н Р1100 L60, кп. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60 Транспортировные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Задокументированные расходы. Оборудование ГЗ=1,2%; МДС35 п. 4.38 Стоимость тары и упаковки - для электрорадиодовения, КИПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08									
		сбросные краны												
61	ТЕРМ12-10-001-011 Пр. Министров Красногор. пр. от 12.11.10 №237-О	Бобсыми, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15ММ) ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общетарифическое спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12			65,4 1,31	
62	101-1703	Прокладки резиновые (пластина) техническая прессованная) ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общетарифическое спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
63	108-0081	Бобышки скосленные ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общетарифическое спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
64	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 ММ ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общетарифическое спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
65	301-3240	Колпачки-затупушки 1" ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общетарифическое спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
66	507-2630	Пробки ГМ27-22 ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общетарифическое спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
67	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красногор. пр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 ММ ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общетарифическое спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
68	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15x1180 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 20 ММ ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общетарифическое спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
69	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27/11, диаметром 15 ММ ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общетарифическое спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
		Кран шаровой под приварку												
70	ТЕР16-07-003-04 Пр. Министров Красногор. пр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 ММ ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общетарифическое спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	156,68	50,84	8,87	157	51	9			4,46 4,46	
71	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К Позиции(справочно); 1 Общетарифическое спроизводство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	63,71				-25					

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	72	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22;15; МАТ=4,37	шт.	-1	68,03									-68
73	73	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22;15; МАТ=4,37	шт.	1	849,8									850
74	74	TERP-16-07-003-03 Пр.Министров Красногор.к.р. от 12.11.10 №237-О	Врезка в дейвакуумные внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22;15; МАТ=4,37	1 врезка	1	140,93	50,84	8,87		141	51	9			4,46 4,46
75	75	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22;15; МАТ=4,37	м	-0,4	50,19									-20
76	76	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22;15; МАТ=4,37	шт.	-1	57,69									-58
77	77	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22;15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1									777
		Трубопроводы													
78	78	TERP16-02-004-02 Пр.Министров Красногор.к.р. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22;15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0058	12233,21	809,12	353,46		3,42	71	5	2		72,05 0,42
79	79	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22;15; МАТ=4,37	м	-0,58	107,5									-62
80	80	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22;15; МАТ=4,37	шт.	6	30,21									181
81	81	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятым фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22;15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7									43
82	82	TERP-16-02-004-01 Пр.Министров Красногор.к.р. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22;15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,10505	10937,16	683,12	289,92		2,82	1149	72	30		60,83 6,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	-10,51	97,65									-1026
84	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0 Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	10,23	102,3									1047
85	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	0,275	80,92									22
86	TER16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м трубопровода	0,0058	329,84	67,08	44,91							5,01 0,03
87	TER16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м трубопровода	0,10505	171,78	67,08	44,91							5,01 0,53
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
88	TERP65-5-8 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5							848 308 6,16
89	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	-2	350,08									-700
90	Цена посташника	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=32мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы П3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоштатно-складские расходы. Материалы П3=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; Т3М=2%) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57									1233
91	Цена посташника	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы П3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоштатно-складские расходы. Материалы П3=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; Т3М=2%) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83									930
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.														
92	TERM11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-32, кп.Б) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	1	20,69	10,36								21 10 1,03 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 ^а
93	Цена поставщика О	Предобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0 м3/ч (Мф-5,2-1-Б-32, кп.Б) (МДС5 п. 4.60 Транспортные расходы 03Г=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 64. Заводоцентровые расходы 03Г=1,2%; ИДЕКС К Позиции(справочно): Инструменты 03Г=1,48 Стоимость тары и упаковки - для электроприводования, КИПИА, ИДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены		шт	1	15629,3				15629				
94	TERP16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИДЕКС К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,25; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96	0,96
95	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИДЕКС К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
96	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду=32мм (МДС5 п. 4.60 Транспортные расходы 03Г=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 4.64. Заводоцентровые расходы 03Г=6%; ЭМ=2%; к расх.; ЗЛМ=2%; МАТ=2%; расх.; 13Г=2%; ИДЕКС К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1254,19				1254				
97	TERP12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Боббушки, штуцеры на установочное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИДЕКС К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37		100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	65,4	6,65
98	TCL-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИДЕКС К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
99	TCL-108-0081	Бобушки скосленные ИДЕКС К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
100	TСЦ-302-1236	Стойны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИДЕКС К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
101	TСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИДЕКС К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
102	TСЦ-507-2630	Пробки П-М27x2 ИДЕКС К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
103	TERP4-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИДЕКС К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38		9	0,84	0,84	
04	TСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИДЕКС К Позиции(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					

1	105	TCZ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	TERM1-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на разъемных соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	шт.	1	14,02	11,74						14	12		1,03 1,03	
107	TCZ-509-2160	Прокладки позиций(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	кг	-0,042	48,82							-2				
108	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "корунд-ди-001" (МДС35 п. 4..60 Транспортные расходы Г3=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (ОЭП=1..25; ЭМ=1..25; ЗПМ=1..25; МАТ=1..25%; Т3=1..2% к расчет.; Т3=1..2% к расчет.; МДС35 п. 58 Стоимость пайки и упаковки для электроподогревания, КИПА, инструментов Г3=1..015 (ОЭП=1..015; ЭМ=1..015; МАТ=1..015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84							3811				
109	TERM12-10-001-01	Бобсышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под пр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О	Бобсышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под пр. Министров Красноярск. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46				96	14	12	65,4 1,31	
110	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	кг	-0,06	26,78							-2				
111	108-0081	Бобышки скосленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	шт.	-2	17,63							-35				
112	TCZ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	шт.	2	12,37							25				
113	301-3240	Колпаки-заплушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	шт.	-2	4,74							-9				
114	507-2630	Пробки Г-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	шт.	-2	10,01							-20				
115	TERP-24-01-023-01	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	1 шт.	2	38,21	8,77						76	18		0,84 1,68	
116	TCZ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15ч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	шт.	-2	28,28							-57				
117	TCZ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6..29; ЗПМ=22;15; МАТ=4..37	шт.	2	29,42							59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15°
118	TER18-06-003-10 Пр. Министров Краснодар, кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков индекс к позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4..37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	18	1,66	0,02
119	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4..37	шт.	-1	32,88									
120	TER-6-05-001-03 Пр. Министров Краснодар, кр. от 12.11.10 №237-О	Запорная арматура Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крышки проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 80мм) индекс к позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4..37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91	0,02	
121	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4..37	шт.	-2	127,62									
122	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4..37	шт.	2	134,65									
123	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4..37	шт.	1	1073,47									
124	TER16-07-003-04 Пр. Министров Краснодар, кр. от 12.11.10 №237-О	Врезака в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4..37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
125	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4..37	м	-0,8	63,71									
126	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Ч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4..37	шт.	-2	68,03									
127	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4..37	шт.	2	849,8									
		Трубопроводы												
128	TER16-02-004-03 Пр. Министров Краснодар, кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22; 15; ЭМ=6-29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4..37	100 м трубопровода	0,006	13562,43	895,59	498,67	5,5	81	5	3	79,75 0,48	0,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	м	-0,6	116,8					-70				
		1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37												
130	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	м	0,6	243,93						146			
		1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37												
131	ТЕР16-02-014-01 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	100 м трубопровода	0,00775	10937,16	683,12	289,92	2,82	85	5	2	60,83	0,19	0,47
		1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37												
132	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	м	-0,775	97,65									
		1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37												
133	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм//38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	шт.	2	20,4									
		1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37												
134	ТСЦ-103-0351 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	м	0,625	102,3									
		1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37												
135	ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	1000 м3 объема здания	27,834	1,84	1,84				51	51		0,21	5,85
		1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37												
136	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	100 м трубопровода	0,006	329,84	67,08	44,91						5,01	0,03
		1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37												
137	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	100 м трубопровода	0,00775	171,78	67,08	44,91			1	1		5,01	0,04
		1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37												
		Установка и демонтаж габаритного иммитатора												
138	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ИСПРАВЛЕННО:	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5						308,3,08	
		1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37												

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	139	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для ввода и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см ²) Зондбар диаметром 50 мм	шт.	-1	350,08								-350	
140	Цена поставщика	Габаритный фланцевый Ду-320ММ (МДС35 п.6.0. Транспортные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоизделия-настаские расходы. Материалы Г3=2% (ОЭГ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; Г3=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	1232,57										
		Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.												43,62	0,06

Раздел 4. Демонтажные работы

141	ТЕРр65-14-5 Пр. Министров Краснокир. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм	100 м трубопровода	0,02	1316,53	1155,62	80,52							26	23	2	117,8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37															2,36
142	ТЕРр65-14-4 Пр. Министров Краснокир. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,04	762,14	640,59	59,84							30	26	2	65,3
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37															2,61
143	ТЕРр65-14-3 Пр. Министров Краснокир. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,03	477,35	427,72	23,98							14	13	1	43,6
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37															1,31
		Итого по разделу 4 Демонтажные работы															7,22

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

144	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Краснокир. кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты. Масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59						237	52	18	1	5,15
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37																0,04
145	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП1-3-0 IP54 с монтажной платой	шт	1	5538,99									5539				
		(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоизделия-настаские расходы. Материалы Г3=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; Г3=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены																
146	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Краснокир. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64						13	1	3		10,7
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37															0,09	0,03
147	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8	71,04									57				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37																
148	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Краснокир. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, цистах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	7	7,44	5,93								52	42			0,52
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37															3,64	
149	Цена поставщика о	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП	шт	1	18488,01									18488				
		(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы Г3=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.64. Заводоизделия-настаские расходы. Оборудование Г3=1,2%; инструменты Г3=1,015. Стоимость патры уплотки - для звукоизоляции, КПДА, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены																

1 ^а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТЕРМО8-02-411-04 Гр.Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-0	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ВВОД	43,45	11,14				217	56				
151	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГ-С-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24					-36				
152	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспортные расходы Пз=+0% ОЗП=+1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заводоизделия-силосажные расходы. Материалы Гз=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	61,63			308						
153	ТЕРМО8-02-411-05 Гр.Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-0	Перемычки гибкие, наружный диаметр металлопровода до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ВВОД	43,45	11,14			43	11					
154	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	7,24					-7				
155	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы Гз=+1,06 ОЗП=+1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заводоизделия-силосажные расходы. Материалы Гз=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79			64						
156	ТЕРМО8-03-575-01 Гр.Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-0	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77		27	26					
157	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы Гз=+1,06 ОЗП=+1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС-35 п.4.64. Заводоизделия-силосажные расходы. Материалы Гз=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46			465						
158	ТЕРМО8-02-152-01 Гр.Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-0	Полка-хронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	101	2,11	
159	ТЕРМО8-02-407-02 Гр.Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-0	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	
160	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесцелевые, горячебесформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применимельно 38Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3					105				
161	ТЕРМО8-02-411-01 Гр.Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-0	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопровод Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	34,7 1,04	0,22 0,01	
162	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-ЛХ (Транспортные расходы Гз=+1,06 ОЗП=+1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заводоизделия-силосажные расходы. Материалы Гз=2% (ОЗП=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	51,95							161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенкам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом А16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромаселое спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м	0,42	4104,85	257,52	769,47	236,42	1724	108	323	99	23,8	15,91 6,68
164	Цена поставщика		M	43,26	16,6						718			
165	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромаселое спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м	0,42	1098,2	60,7	4,54	0,15	461	25	2	5,61 2,36	0,01	
166	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм2 (плиточный ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромаселое спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74 0,4	0,02	
167	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромаселое спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3 2,37	0,25 0,02	
168	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромаселое спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м	0,61	381,34	24,78	4,54	0,15	233	15	3	2,29 1,4	0,01 0,01	
169	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромаселое спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22; 15; МАТ=4,37	100 м	0,313	170,84	158,1			53	49		12,4 3,88		
170	Цена постачника	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС55 л.4,60 Транспортировные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 л.4,64 Заслуговательно-хозяйственные расходы. Материалы П3=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗИМ=2% к расх.; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	1,236	6,47							8		
171	Цена постачника	Кабель силовой ВВГ Нг 3x1,5 (МДС55 л.4,60 Транспортировные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 л.4,64 Заслуговательно-хозяйственные расходы. Материалы П3=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗИМ=2% к расх.; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	11,22	40,38							453		
172	Цена постачника	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG кат.5E (МДС55 л.4,60 Транспортировные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 л.4,64 Заслуговательно-хозяйственные расходы. Материалы П3=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗИМ=2% к расх.; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	92,82	40,55							3764		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	Цена посташника	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG кат 5Е (МДС35 п. 4. 60 Транспортные расходы /3=6% ; ЭМ=6%; МАТ=6% ; ЭМ=2% ; расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% ; Материалы /3=2% ; ОЗП=2%; Индекс К Гознаку(справочно); 4 Текущие цены)		м	44,166	38,38								
174	TERM08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , установляемая на конструкции на стеле или колонне, количество захимков до 10 Индекс К Гознаку(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.		5	250,6	35,81	3,44	1253	179	17	3,31	16,55	
175	Цена посташника	Коробка ёмкостная ёмкостью 55х55х40 ГР-54 (МДС35 п. 4. 60 Транспортные расходы /3=6% ; ЭМ=6%; МАТ=6% ; ЭМ=2% ; расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% ; Материалы /3=2% ; ОЗП=2%; Индекс К Гознаку(справочно); 4 Текущие цены)	шт		5	51,9				260				
176	TERM11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изоготовления колец с обслуживанием Индекс К Гознаку(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 концов		1,19	183,66	120,92		219	144		10,3	12,26	
177	TERM08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² Индекс К Гознаку(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 жил		0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопроката.														
178	TERM08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопрокат Д22мм)	100 м		0,3	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1	34,7 10,41
		Индекс К Гознаку(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37												0,22 0,07
179	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (транспортные расходы /3=1,06 ; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; ЭМ=2% ; Индекс К Гознаку(справочно); 4 Текущие цены)	м		30,9	51,95					1605			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопроката.														
180	TERM08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические оплетки, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) Индекс К Гознаку(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м		0,3	1116,17	72,93	9,07	0,3	335	22	3	6,74 2,02	0,02 0,01
181	Цена посташника	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4. 60 Транспортные расходы /3=6% ; ЭМ=6%; МАТ=6% ; ЭМ=2% ; расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% ; Материалы /3=2% ; ОЗП=2%; Индекс К Гознаку(справочно); 4 Текущие цены)	м		30,6	40,38					1236			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
182	TERM13-03-002-04	Отрутовка металлических поверхностей за один раз (Грунтovка ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины При налесании пакетом из материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) Индекс К Гознаку(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м ² окрашиваемой поверхности		0,011228	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1		5,841 0,07	0,01

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37		т	-0,0001	19552,05									
184	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно к преобразованию ржавчины П-Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37	кг	0,1	24,87										
185	TERP13-03-002-04 Пр.Минстрой Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материаловручным способом ОЭР=1,1; ТЭ=1,1; 2 стек.; ТЭ=2 (ОЭР=2; ЭМ=2; ЭПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЭ=2; ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетарифное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,011228	691,31	143,11	33,1	0,22	8	2					
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.															287
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.															0,31
186	TERP01-11-013-01 Пр.Минстрой Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15	1 ТОКОПРИЕМНИК	1	22,1	22,1									
187	TERP01-11-028-01 Пр.Минстрой Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропротебелиям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15	1 линия	1	5,89	5,89									
188	TERP01-11-011-01 Пр.Минстрой Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15	100 точек	0,02	235,68	235,68									
189	TERP02-01-002-03 Пр.Минстрой Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал больше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15	1 система	1	1447,13	1447,13									
190	TERP02-01-002-04 Пр.Минстрой Красногор. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории условий конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ТЭ=0,37 (ОЗП=0,37; ЭМ=0,37; К расч.: ЭПМ=0,37; МАТ=0,37; ТЭ=0,37; ТЗМ=0,37); При одноступенчатом разработке проектной документации на АСУ ТП/ИД-0-8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ТЭ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЭ=0,8; ТЗМ=0,8); Ставка РП/ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ТЭ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЭ=0,5; ТЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства с справочником базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27; 19	1 канал	8	141,31	141,31									
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.															128333
Раздел 10. Узел учета проектные работы															176,66
191	СБЦ9-5-74	Двухстадийный разработка проектной документации на ТО (Проектирование АСУ ТП заключается в приеме ранее разработанной АСУ ТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ТЭ=0,37 (ОЗП=0,37; ЭМ=0,37; К расч.: ЭПМ=0,37; МАТ=0,37; ТЭ=0,37; ТЗМ=0,37); При одноступенчатом разработке проектной документации на АСУ ТП/ИД-0-8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ТЭ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЭ=0,8; ТЗМ=0,8); Ставка РП/ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ТЭ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЭ=0,5; ТЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства с справочником базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27; 19	разработка проектной документации	1	1660,17	1660,17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														

ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр 1 т. п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 38-39, 25-26, 45-46, 50-51, 69-87, 67-68, 94, 118-134, 136-137, 95, 103-105, 115-117, 182-185)														
МДС35 пр 1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям (с учетом АП-32230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 37, 40-41, 88-89, 135, 138-139, 141-143)														
МДС35 пр 1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 144, 148, 169, 176, 146-147, 150-151, 153-154, 156, 158-161, 163, 165-168, 174, 177-178, 180)														
МДС40 Т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ затормождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортотехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 186-190)														
МДС35 пр 1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; (Поз. 178, 180)														
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные техногеническим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 38-39, 25-26, 45-46, 50-51, 69-87, 67-68, 94, 118-134, 136-137, 95, 103-105, 115-117, 182-185)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов. В текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 186-190)														
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 5427) (Поз. 37, 135, 141-143)														
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 17919) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 144, 148, 169, 176)														
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 182-185)														
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 23324) (Поз. 145-147, 150-168, 170-175, 177-181)														
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4696) (Поз. 40-42, 88-91, 138-139)														
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14906) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38-39, 45-47, 50-52, 69-87, 94, 118-134, 136-137)														
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 67-68, 95-96, 103-105, 115-117, 140)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 186-190)														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5427) (Поз. 37, 135, 141-143)														
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 22615) (Поз. 40-42, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 88-91, 43, 48, 53-59, 61-66, 138-139, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 144, 148, 169, 176)														
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 23324) (Поз. 145-147, 150-168, 170-175, 177-181)														
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 182-185)														
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14906) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38-39, 45-47, 50-52, 69-87, 94, 118-134, 136-137)														
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 67-68, 95-96, 103-105, 115-117, 140)														
Итоги по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т-9														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ПВС.														
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплопропиозационные работы.									287					0,31
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333					176,66
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679					450,85
Итого									584273					9,77
В том числе:														
Материалы									107893					
Машины и механизмы									8062					
ФОТ									180704					
Оборудование									132780					
Накладные расходы									101814					
Сметная прибыль									56143					
ВСЕГО по акту									584273					450,85
НДС										✓ 105 169,14				9,77
ВСЕГО по акту										✓ 689 442,14				

Принял:

Директор МУП "КОС"



Генеральный директор А.В. Белов

Сдал: ООО "СеверСтрой"



Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Главный инженер МУП "КОС" Е.Н. Борисевич

Расценки проверены: МУП "КОС"

И.В. Леготин

Е.М. Фурман

Н.Н. Калинина

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Т.А. Клепча

И.о. Заместителя директора по экономике

Б.В. Дацюк

Главный энергетик МУП "КОС"

СБ МУП "КОС" КОВАЛЁВА Г.Г. ✓