

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Дзержинского, д.7Б  
Инвентарный № \_\_\_\_\_  
ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центральный, ул. Дзержинского, д.7Б*

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД              | Код          |
| по ОКПО                    | 0322005      |
| по ОКПО                    |              |
| по ОКПО                    |              |
| Вид деятельности по ОКДП   |              |
| Договор подряда (контракт) | номер        |
|                            | КОС-126/15   |
|                            | дата         |
|                            | 26.05.2015г. |
| Вид операции               |              |

|                 |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1               | 20.07.2018       | с по            |
|                 | 01.07.2018       | 20.07.2018      |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -454. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
397 807 руб. без НДС в т.ч. по акту 397 807 руб. без НДС  
469 412,26 руб. с НДС в т.ч. по акту 469 412,26 руб. с НДС

| № пп                                    | Обоснование                                                         | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ед. изм.     | Зол. | Стоимость единицы, руб. |         |         |         | Общая стоимость, руб. |         |         |         | Т/з мех. (на ед./ всего) | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------------|
|                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Всего                   | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | Всего                 | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |                          |                               |
| 1                                       | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4            | 5    | 6                       | 7       | 8       | 9       | 10                    | 11      | 12      | 13      | 14                       | 15                            |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |                         |         |         |         |                       |         |         |         |                          |                               |
| Приборы и оборудование                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |                         |         |         |         |                       |         |         |         |                          |                               |
| 1                                       | ТЕРм11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                     | 1 шт.        |      | 110,88                  | 41,45   | 33,05   |         | 111                   | 41      | 33      |         | 4,12<br>4,12             |                               |
| 2                                       | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б)<br>ИДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасовительно-опасные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПыА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           |      | 21035,82                |         |         |         | 21036                 |         |         |         |                          |                               |
| 3                                       | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                   | 1 соединение |      | 246,03                  | 16,64   | 10,18   |         | 246                   | 17      | 10      |         | 1,46<br>1,46             |                               |
| 4                                       | ТСЦ-507-0984                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                               | шт.          | -2   | 92,02                   |         |         |         | -184                  |         |         |         |                          |                               |

| 1                           | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4            | 5     | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14   | 15   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|------|------|
| 5                           | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                   | комплект     |       | 2151,59 |        |        |   | 2152  |    |    |    |      |      |
| 6                           | ТЕРм11-02-022-05<br>Пр. Минстпром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80<br>мм (МФ-5.2-1-Б-Р-65, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                   | 1 шт.        | 1     | 110,88  | 41,45  | 33,05  |   | 111   | 41 | 33 |    | 4,12 | 4,12 |
| 7                           | Цена поставщика                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-<br>120,0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-Р-65, кл.Б)<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КИПиА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 21874,2 |        |        |   | 21874 |    |    |    |      |      |
| 8                           | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Минстпром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | 1 соединение | 1     | 246,03  | 16,64  | 10,18  |   | 246   | 17 | 10 |    | 1,46 | 1,46 |
| 9                           | ТСЦ-507-0984                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                  | шт.          | -2    | 92,02   |        |        |   | -184  |    |    |    |      |      |
| 10                          | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                  | комплект     | 1     | 2151,59 |        |        |   | 2152  |    |    |    |      |      |
| Комплект термообразователей |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |         |        |        |   |       |    |    |    |      |      |
| 11                          | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстпром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                          | 100 шт.      | 0,02  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4 | 1,31 |
| 12                          | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                          | кг           | -0,06 | 26,78   |        |        |   | -2    |    |    |    |      |      |
| 13                          | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.          | -2    | 17,63   |        |        |   | -35   |    |    |    |      |      |
| 14                          | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.          | -2    | 4,74    |        |        |   | -9    |    |    |    |      |      |
| 15                          | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.          | -2    | 10,01   |        |        |   | -20   |    |    |    |      |      |
| 16                          | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстпром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса<br>до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                             | 1 шт.        | 2     | 14,02   | 11,74  |        |   | 28    | 23 |    |    | 1,03 | 2,06 |

| № п/п                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                            | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                     | Комплект термопреобразователей КТП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заводские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| датчик избыточного давления: |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                       | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 20                           | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                          | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 21                           | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 22                           | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                           | шт.      | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 23                           | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                             | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 24                           | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРУБКИ         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 25                           | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                               | 1 шт.    | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 26                           | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                       | шт.      | -2     | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 27                           | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | шт.      | 2      | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| 28                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 29                           | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                            | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |        |          |        |        |      |      |    |    |    |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | 5 | 2      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цена поставщика                                                     | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"                                                                                                                                                                                                                  | шт.          |   | 2      | 3810,84  |        |        |      | 7622 |    |    |    |              |              |
| НДС35 п.4.60. Транспортиров. расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>НДС35 п.4.64. Завозимые-оснастке расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>НДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки. - для электрооборудования, КИП,ИД,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 текущие цены |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |        |          |        |        |      |      |    |    |    |              |              |
| сбросные краны, воздухоотводчики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |        |          |        |        |      |      |    |    |    |              |              |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ТЕР18-06-007-03<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                           | 100 шт.      |   | 0,01   | 4792,02  | 723,98 | 594,43 |      | 48   | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |              |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101-1703                                                            | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | кг           |   | -0,03  | 26,78    |        |        |      | -1   |    |    |    |              |              |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301-3240                                                            | Котлячки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                  | шт.          |   | -1     | 4,74     |        |        |      | -5   |    |    |    |              |              |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 507-2630                                                            | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                        | шт.          |   | -1     | 10,01    |        |        |      | -10  |    |    |    |              |              |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108-0081                                                            | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                     | шт.          |   | -1     | 17,63    |        |        |      | -18  |    |    |    |              |              |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | шт.          |   | 1      | 12,37    |        |        |      | 12   |    |    |    |              |              |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                    | 1 шт.        |   | 1      | 38,21    | 8,77   |        |      | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |              |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 302-1342                                                            | Вентили проходные муфтовые 15кг/см <sup>2</sup> для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.          |   | -1     | 28,28    |        |        |      | -28  |    |    |    |              |              |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | шт.          |   | 1      | 29,42    |        |        |      | 29   |    |    |    |              |              |
| Трубопроводы, запорная арматура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |        |          |        |        |      |      |    |    |    |              |              |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ТЕР18-06-007-03<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фильтров диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | 10 фильтров  |   | 0,1    | 11483,56 | 160,63 | 225,24 | 3,27 | 1148 | 16 | 23 |    | 15,04<br>1,5 | 0,22<br>0,02 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                              | 1 соединение |   | 2      | 284,91   | 16,64  | 10,13  |      | 570  | 33 | 20 |    | 1,46<br>2,92 |              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 509-0967                                                            | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | 1000 шт.     |   | -0,002 | 5000,27  |        |        |      | -10  |    |    |    |              |              |



| 1                                                | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                         | 6        | 7       | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|---------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 54                                               | ТСЦ-302-3293                                                            | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                  | м                     | -1,2                      | 107,5    |         |        |   | -129  |    |    |    |              |    |
| 55                                               | ТСЦ-103-0373                                                            | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                       | м                     | 1,2                       | 173,7    |         |        |   | 208   |    |    |    |              |    |
| 56                                               | ТЕРР65-23-1<br>Пр. Министров Красноярск, рр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                             | 1000 м3 объема здания | 10,296<br>10296/1000      | 3,6      | 3,6     |        |   | 37    |    | 37 |    | 0,41<br>4,22 |    |
| 57                                               | ТЕРР6-07-005-02<br>Пр. Министров Красноярск, рр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                 | 100 м<br>трубопровода | 0,05116<br>0,003916=0,012 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |   | 17    |    | 3  | 2  | 5,01<br>0,26 |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                           |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 58                                               | ТЕРР65-5-9<br>Пр. Министров Красноярск, рр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора-демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                          | 100 шт.               | 0,02                      | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |   | 1359  |    | 88 | 17 | 422<br>8,44  |    |
| 59                                               | 302-1176                                                                | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                         | шт.                   | -2                        | 563,19   |         |        |   | -1106 |    |    |    |              |    |
| 60                                               | Цена поставщика                                                         | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Зависимые-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                              | шт                    | 2                         | 2475,95  |         |        |   | 4952  |    |    |    |              |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                           |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                           |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| Приборы и оборудование                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                           |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 61                                               | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Министров Красноярск, рр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2,1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | 1 шт.                 | 1                         | 20,69    | 10,36   |        |   | 21    |    | 10 |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 62                                               | Цена поставщика                                                         | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5,2,1-Б-32, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Зависимые-сладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, комплект, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 1                         | 15929,3  |         |        |   | 15929 |    |    |    |              |    |

| -1                               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4            | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 63                               | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                        | 1 соединение | 1      | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 202  | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 | 15 |
| 64                               | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                           | шт           | -2     | 77,07   |        |        |   | -154 |    |    |    |              |    |
| 65                               | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ. 305651.003-03<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                             | комплект     | 1      | 1254,19 |        |        |   | 1254 |    |    |    |              |    |
| термопреобразователь             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 66                               | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                 | 100 шт.      | 0,01   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 67                               | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | кг           | -0,03  | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |              |    |
| 68                               | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | шт           | -1     | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |              |    |
| 69                               | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                 | шт           | -1     | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 70                               | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                       | шт           | -1     | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |              |    |
| 71                               | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.        | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 72                               | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | кг           | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 73                               | Цена поставщика<br>О                                                | Термопреобразователь ТСР-НСХ Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ТЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект     | 1      | 729,5   |        |        |   | 730  |    |    |    |              |    |
| сбросные краны, воздухоотводчики |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 74                               | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | 100 шт.      | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |

| 1                               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4            | 5     | 6      | 7     | 8    | 9  | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|-------|------|----|------|----|----|----|--------------|----|
| 75                              | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                          | шт.          | -2    | 10,01  |       |      |    | -20  |    |    |    |              |    |
| 76                              | 301-3240                                                            | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                    | шт.          | -2    | 4,74   |       |      |    | -9   |    |    |    |              |    |
| 77                              | 108-0081                                                            | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                       | шт.          | -2    | 17,63  |       |      |    | -35  |    |    |    |              |    |
| 78                              | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                    | шт.          | 2     | 12,37  |       |      | 25 |      |    |    |    |              |    |
| 79                              | 101-1703                                                            | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | кг           | -0,06 | 26,78  |       |      |    | -2   |    |    |    |              |    |
| 80                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых<br>диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                   | 1 шт.        | 2     | 38,21  | 8,77  |      |    | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 81                              | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15х18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | шт.          | -2    | 28,28  |       |      |    | -57  |    |    |    |              |    |
| 82                              | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | шт.          | 2     | 29,42  |       |      |    | 59   |    |    |    |              |    |
| трубопроводы. запорная арматура |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |        |       |      |    |      |    |    |    |              |    |
| 83                              | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Министром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        | 1     | 219,26 | 15,35 | 7,92 |    | 219  | 15 | 8  |    | 1,47<br>1,47 |    |
| 84                              | 507-0983                                                            | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | шт.          | -2    | 77,07  |       |      |    | -154 |    |    |    |              |    |
| 85                              | ТСЦ-507-1000                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | шт.          | 2     | 89,82  |       |      |    | 180  |    |    |    |              |    |
| 86                              | ТСЦ-301-3266                                                        | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                               | шт.          | 1     | 941,94 |       |      |    | 942  |    |    |    |              |    |
| 87                              | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                | 1 соединение | 1     | 201,76 | 10,94 | 6,83 |    | 202  | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |

| № п/п                        | №                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                     | 4                                    | 5        | 6       | 7      | 8     | 9  | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----|------|----|----|----|---------------|------|
| 88                           | 101-2576                                                          | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                       | Т                     | -0,0008                              | 31424,22 |         |        |       |    | -25  |    |    |    |               |      |
| 89                           | 101-2576                                                          | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                       | Т                     | 0,0016<br>0,0008*2                   | 31424,22 |         |        |       |    | 50   |    |    |    |               |      |
| 90                           | ТСЦ-507-0983                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | шт.                   | -2                                   | 77,07    |         |        |       |    | -154 |    |    |    |               |      |
| 91                           | ТСЦ-507-1000                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | шт.                   | 2                                    | 89,82    |         |        |       |    | 180  |    |    |    |               |      |
| 92                           | ТСЦ-509-0966                                                      | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                 | 100С шт.              | -0,001                               | 2573,05  |         |        |       |    | -3   |    |    |    |               |      |
| 93                           | ТСЦ-509-0966                                                      | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | 100С шт.              | 0,002<br>0,001*2                     | 2573,05  |         |        |       |    | 5    |    |    |    |               |      |
| Фланцевый переход медь-сталь |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                      |          |         |        |       |    |      |    |    |    |               |      |
| 94                           | ТЕРМ12-01-105-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (переходник фланцевый сталь-медь)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 10С м                 | 0,001<br>0,1**11000                  | 2348,62  | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2  | 1    | 1  | 1  |    | 114<br>0,11   | 3,59 |
| 95                           | Протокол согласования стоимости ДС                                | Фланец медный Ду 54<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заполнительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                    | шт                    | 1                                    | 1036,87  |         |        |       |    | 1037 |    |    |    |               |      |
| Трубопроводы                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                      |          |         |        |       |    |      |    |    |    |               |      |
| 96                           | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | 10С м<br>трубопровода | 0,00325<br>(0,055*1+0,07*1+0,20)/100 | 12233,21 | 809,12  | 353,46 | 3,42  | 40 | 3    | 1  |    |    | 72,05<br>0,23 | 0,23 |
| 97                           | ТСЦ-302-3293                                                      | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                | т                     | -0,325                               | 107,5    |         |        |       |    | -35  |    |    |    |               |      |
| 98                           | ТСЦ-507-2283                                                      | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                                    | 26,44    |         |        |       |    | 26   |    |    |    |               |      |

| 1   | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                     | 5                             | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 99  | ТСЦ-507-2279                                                          | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм (Применительно 76х3,5-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                             | 33,06    |        |        |      | 33  |    |    |    |               |      |
| 100 | ТСЦ-103-0373                                                          | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                     | 0,2                           | 173,7    |        |        |      | 35  |    |    |    |               |      |
| 101 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                  | 100 м<br>трубопровода | 0,00245<br>(0,045*1+0,21/100) | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 27  | 2  | 1  |    | 60,83<br>0,15 | 0,19 |
| 102 | ТСЦ-302-3288                                                          | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | м                     | -0,245                        | 97,65    |        |        |      | -24 |    |    |    |               |      |
| 103 | ТСЦ-507-2277                                                          | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | 1                             | 25,12    |        |        |      | 25  |    |    |    |               |      |
| 104 | ТСЦ-103-0357                                                          | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                     | 0,2                           | 136,2    |        |        |      | 27  |    |    |    |               |      |
| 105 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                          | 100 м<br>трубопровода | 0,0026<br>0,26/100            | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 28  | 2  | 1  |    | 60,83<br>0,16 | 0,19 |
| 106 | ТСЦ-302-3288                                                          | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | м                     | -0,26                         | 97,65    |        |        |      | -25 |    |    |    |               |      |
| 107 | ТСЦ-103-0351                                                          | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | м                     | 0,26                          | 102,3    |        |        |      | 27  |    |    |    |               |      |
| 108 | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | 100 м<br>трубопровода | 0,00325                       | 329,84   | 67,08  | 44,91  |      | 1   |    |    |    | 5,01<br>0,02  |      |

| 1                                              | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                            | 6        | 7       | 8      | 9     | 10   | 11    | 12 | 13 | 14                   | 15           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|---------|--------|-------|------|-------|----|----|----------------------|--------------|
| 109                                            | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                            | 100 м<br>трубопровода | 0,00505<br>0,0026+0,00245    | 171,78   | 67,08   | 44,91  |       | 1    | 1     |    |    | 5,01<br>0,03         | 15           |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                              |          |         |        |       |      |       |    |    |                      |              |
| 110                                            | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                       | 100 шт.               | 0,01                         | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |       | 424  | 32    | 3  |    | 308<br>3,08          |              |
| 111                                            | ТСЦ-302-1175                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)<br>30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | шт.                   | -1                           | 350,08   |         |        |       | -350 |       |    |    |                      |              |
| 112                                            | Цена поставщика                                                     | Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-32мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                               | шт                    | 1                            | 1233,57  |         |        |       | 1233 |       |    |    |                      |              |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                              |          |         |        |       |      | 35029 |    |    | 17,91                |              |
| Раздел 3. Демонтажные работы                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                              |          |         |        |       |      |       |    |    |                      |              |
| 113                                            | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,01033<br>(0,85+0,163)/100  | 762,14   | 640,59  | 59,84  |       | 8    | 7     | 1  |    | 65,3<br>0,67         |              |
| 114                                            | ТЕРm12-01-105-04<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм<br>(ИДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м                 | 0,01177<br>(1,077+1*0,1)/100 | 1088,73  | 757,19  | 331,54 | 25,42 | 13   | 9     | 4  |    | 68,4<br>0,81<br>0,03 | 2,15<br>0,03 |
| 115                                            | ТЕР18-06-007-06<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Демонтаж - Установка фильтров диаметром 80 мм<br>(ИДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | 10 фильтров           | 0,1                          | 154,35   | 64,25   | 90,1   | 1,31  | 15   | 6     | 9  |    | 6,02<br>0,6<br>0,01  | 0,09<br>0,09 |
| 116                                            | ТЕР18-07-001-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Демонтаж - Установка манометров с трехходовым краном<br>(ИДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | 1 юмпл.               | 1                            | 1        | 1       |        |       | 1    | 1     |    |    | 0,09<br>0,09         |              |

| 1                                     | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 5 | 6 | 7     | 8    | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-------|------|------|------|----|----|----|--------------|------|
| 117                                   | ТЕР24-01-033-02<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка вентиляторов и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (уран шаровый 25мм)<br>(ИДС35 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        |   | 1 | 4,47  | 4,47 |      |      | 4  | 4  |    | 0,43         |      |
| 118                                   | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж -Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>(ИДС35 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                  | 1 соединение |   | 2 | 10,73 | 6,66 | 4,07 |      | 21 | 13 | 8  | 0,58<br>1,16 |      |
| 119                                   | ТЕР24-01-033-03<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж -Установка вентиляторов и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм(уран шаровый 50мм)<br>(ИДС35 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        |   | 1 | 5,76  | 5,76 |      |      | 6  | 6  |    | 0,55<br>0,55 |      |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |       |      |      | 3999 |    |    |    | 6,26         | 0,05 |

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |                    |          |        |        |       |       |  |    |    |   |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|--|----|----|---|--------------|--------------|
| 120 | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Шить и пусить, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | 1 шт.  |  | 1                  | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   |  | 52 | 18 | 1 | 5,15<br>5,15 | 0,04<br>0,04 |
| 121 | Протокол согласования стоимости ДС                                     | Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМТ-3-0 Р54 с монтажной платой<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                 | шт     |  | 1                  | 4676,25  |        |        |       | 4676  |  |    |    |   |              |              |
| 122 | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                | 100 м  |  | 0,008<br>0,4+2/100 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    |  | 1  | 3  |   | 10,7<br>0,09 | 3,61<br>0,03 |
| 123 | ТСЦ-509-0064                                                           | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | м      |  | 0,8<br>0,4+2       | 71,04    |        |        |       | 57    |  |    |    |   |              |              |
| 124 | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и путяхх, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                           | 1 шт.  |  | 5<br>3+1+1         | 7,44     | 5,93   |        |       | 37    |  | 30 |    |   | 0,52<br>2,6  |              |
| 125 | Цена поставщика                                                        | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58. Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КИП,ИД, измерителя ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     |  | 1                  | 15983,74 |        |        |       | 15984 |  |    |    |   |              |              |
| 126 | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорекава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | 1 ввод |  | 4<br>3+1           | 43,45    | 11,14  |        |       | 174   |  | 45 |    |   | 1,03<br>4,12 |              |

| № 1 | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10   | 11  | 12  | 13  | 14            | 15            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 127 | ТСЦ-509-0090                                                    | Перемешки гбкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                      | шт.   | -4                     | 7,24     |         |         |        | -29  |     |     |     |               |               |
| 128 | Протокол согласования стоимости ДС                              | Сальники ввертные (РГ-25 IP54)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,09); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                           | шт.   | 3                      | 32,19    |         |         |        | 97   |     |     |     |               |               |
| 129 | Протокол согласования стоимости ДС                              | Сальники ввертные (РГ-29 IP54)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,09); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                           | шт.   | 1                      | 59,34    |         |         |        | 59   |     |     |     |               |               |
| 130 | ТЕРМ08-03-575-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                        | 1 шт. | 2                      | 13,49    | 12,77   | 1254,6  | 31,35  | 29   | 1   | 1   |     | 1,12<br>2,24  |               |
| 131 | Протокол согласования стоимости ДС                              | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,09); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                          | шт.   | 2                      | 201,57   |         |         |        | 403  |     |     |     |               |               |
| 132 | ТЕРМ08-02-152-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | шт.   | 0,00089<br>0,89*1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29   | 1   | 1   |     | 101<br>0,09   | 2,11          |
| 133 | ТЕРМ08-02-407-02<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам, с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | 100 м | 0,01<br>1/100          | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41   | 4   | 16  | 4   | 41,5<br>0,42  | 27,6<br>0,28  |
| 134 | ТСЦ-103-0351                                                    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3.0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105  |     |     |     |               |               |
| 135 | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,03<br>3/100          | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205  | 11  | 9   |     | 34,7<br>1,04  | 0,22<br>0,01  |
| 136 | Протокол согласования стоимости ДС                              | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,09); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                              | м     | 3,09<br>3*1,03         | 39,93    |         |         |        | 123  |     |     |     |               |               |
| 137 | ТЕРМ08-02-409-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                       | 100 м | 0,45                   | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 1847 | 116 | 346 | 106 | 23,8<br>10,71 | 15,91<br>7,16 |



|                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |          |        |        |      |       |     |    |  |              |              |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|--------|------|-------|-----|----|--|--------------|--------------|-------|-------|
| 3                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |          |        |        |      |       |     |    |  |              |              |       |       |
| 148                                                                                             | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с жакими для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                            | 1 шт.                                 |                                | 250,6    | 35,81  | 3,44   |      | 752   | 107 | 10 |  | 3,31<br>9,93 | 15           |       |       |
| 149                                                                                             | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                           | Коробка распаечная ол 85х85х40 IP54<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Запасотельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%;<br>ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                               | шт                                    | 3                              | 40,31    |        |        |      | 121   |     |    |  |              |              |       |       |
| 150                                                                                             | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | 100 концов                            | 0,85<br>85/100                 | 183,66   | 120,92 |        |      | 156   | 103 |    |  | 10,3<br>8,76 |              |       |       |
| 151                                                                                             | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | 100 жил                               | 0,2<br>20/100                  | 5205,82  | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1041  | 38  | 1  |  | 16,8<br>3,36 | 0,01         |       |       |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |          |        |        |      | 98888 |     |    |  |              |              | 79,04 | 10,19 |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |          |        |        |      |       |     |    |  |              |              |       |       |
| 152                                                                                             | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                    | 130 м                                 | 0,14<br>14/100                 | 6823,93  | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 955   | 53  | 43 |  | 34,7<br>4,86 | 0,22<br>0,03 |       |       |
| 153                                                                                             | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                           | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п.4.64. Запасотельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%;<br>(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                   | м                                     | 14,42<br>0,14*103              | 39,93    |        |        |      | 576   |     |    |  |              |              |       |       |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |          |        |        |      | 9361  |     |    |  |              |              | 7,87  | 0,05  |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |          |        |        |      |       |     |    |  |              |              |       |       |
| 154                                                                                             | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                 | 100 м                                 | 0,14                           | 1116,17  | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 156   | 10  | 1  |  | 6,74<br>0,94 | 0,02         |       |       |
| 155                                                                                             | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                           | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Запасотельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%;<br>ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                        | м                                     | 14,28<br>0,14*102              | 34,29    |        |        |      | 490   |     |    |  |              |              |       |       |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |          |        |        |      | 2039  |     |    |  |              |              | 1,52  |       |
| Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |          |        |        |      |       |     |    |  |              |              |       |       |
| 156                                                                                             | ТЕР13-03-002-04<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,015213<br>(1,3735*0,1458/100 | 345,66   | 71,56  | 16,55  | 0,11 | 5     | 1   |    |  | 5,84<br>0,09 | 0,01         |       |       |
| 157                                                                                             | ТСЦ-113-0021                                                       | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                         | т                                     | -0,0002                        | 19552,05 |        |        |      | -4    |     |    |  |              |              |       |       |

|                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |        |        |      |      |     |    |    |    |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|--------|------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 1                                                                       | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                     | 5                  | 6      | 7      | 8    | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
| 158                                                                     | ТСЦ-101-4164                                                       | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрикор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-11)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевого строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                       | кг                                    | 0,2<br>0,0002*1000 | 24,87  |        |      |      | 5   |    |    |    |               |      |
| 159                                                                     | ТЕРп3-03-002-04<br>Пр. Министром Кравцов-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Осрунтовка металлических поверхностей за один раз<br>Грунтовой (ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При наложении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 Если ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевого строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,015213           | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 11  | 2  | 1  |    | 11,68<br>0,18 | 0,02 |
| Итого по разделу 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |        |        |      |      | 311 |    |    |    | 0,41          |      |

**Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.**

|                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |      |         |         |  |  |       |      |  |  |             |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|---------|--|--|-------|------|--|--|-------------|--|
| 160                                                     | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Министром Кравцов-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                       | 1 токоприемник            | 1    | 22,1    | 22,1    |  |  | 22    | 22   |  |  | 1,5<br>1,5  |  |
| 161                                                     | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Министром Кравцов-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром<br>кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,<br>предназначенных для передачи электроэнергии к<br>распределительным устройствам, щитам, шкафам,<br>коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия                   | 1    | 5,89    | 5,89    |  |  | 6     | 6    |  |  | 0,4<br>0,4  |  |
| 162                                                     | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Министром Кравцов-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и<br>заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                             | 100 точек                 | 0,02 | 235,68  | 235,68  |  |  | 5     | 5    |  |  | 16<br>0,32  |  |
| 163                                                     | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Министром Кравцов-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                        | 1 система                 | 1    | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447  | 1447 |  |  | 85<br>85    |  |
| 164                                                     | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Министром Кравцов-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кобц) за<br>каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-<br>03 (8 приборов и Датчиков + 3 дискретных + 1 реверс)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                 | 1 канал<br><br>(8*3+1*10) | 2    | 141,31  | 141,31  |  |  | 283   | 283  |  |  | 8,3<br>16,6 |  |
| Итого по разделу 8. Узел учета. Пусконаладочные работы. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |      |         |         |  |  | 86653 |      |  |  | 119,39      |  |

**Раздел 9. Узел учета проектные работы**

|                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |   |         |         |  |  |       |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---------|---------|--|--|-------|------|--|--|--|--|
| 165                                             | СБЦ-9-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на<br>АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации:<br>ТО<br>(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к<br>условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 ОЗП=0,137;<br>ЗМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137).<br>При одностайной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8<br>(ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8).<br>Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5;<br>ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для<br>строительства к строителям базовых цен на проектные работы на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=27,19 | разработка<br>проектной<br>документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 |  |  | 1680  | 1680 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9. Узел учета проектные работы |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |   |         |         |  |  | 45679 |      |  |  |  |  |

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

|                                             |  |        |      |     |     |        |      |
|---------------------------------------------|--|--------|------|-----|-----|--------|------|
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. |  | 123967 | 4788 | 745 | 111 | 228,01 | 7,65 |
|---------------------------------------------|--|--------|------|-----|-----|--------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1' | 2 | з | 4 | 5 | б | / | 8 | 9      | 10     | 11   | 12   | 13     | 14      | 15     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|------|------|--------|---------|--------|
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 125052 | 5560 | 1058 | 150    | 289,94  | 10,34  |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |        |         |        |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-55, 57, 25-27, 37-39, 63-64, 83-93, 96-109, 80-82, 115-116, 118, 117, 119, 156-159)                                       |    |   |   |   |   |   |   |   | 135    | 89     | 46   |      |        | 8,001   | 0,014  |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооруже-ниях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путем (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 56, 58-59, 110-111, 113)                                                                                          |    |   |   |   |   |   |   |   | 28     | 25     | 3    |      |        | 2,46'15 |        |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 61, 66-72, 74-79, 94, 114, 120, 124, 143, 150, 122-123, 126-127, 130, 132-135, 137, 139-142, 148, 151-152, 154) |    |   |   |   |   |   |   |   | 532    | 324    | 207  | 39   | 29,722 | 2,6635  |        |
| МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 160-164)                                        |    |   |   |   |   |   |   |   | 264    | 264    |      |      |        | 15,573  |        |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 152, 154)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   |   |   |   |   |   | 29     | 17     | 12   |      |        | 1,566   | 0,008  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-55, 57, 25-27, 37-39, 63-64, 83-93, 96-109, 80-82, 115-116, 118, 117, 119, 156-159)                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |   |   |   | 97     | 51     | 45   |      |        | 4,6275  | 0,0125 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |   |   |   |   |   |   | 293780 | 131622 | 6654 | 3322 | 289,94 | 10,34   |        |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |   |   |   |   | 66931  |        |      |      |        |         |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |        |         |        |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 160-164)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 27388  |      |      |        |         |        |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1129) (Поз. 56, 113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 779    |      |      |        |         |        |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 13024) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 61, 66-72, 74-79, 94-95, 114, 120, 124, 143, 150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 9769   |      |      |        |         |        |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 156-159)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 84     |      |      |        |         |        |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 18407) (Поз. 121-123, 126-142, 144-149, 151-155)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 16382  |      |      |        |         |        |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3057) (Поз. 58-60, 110-112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 2935   |      |      |        |         |        |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6757) (Поз. 3-5, 8-10, 40-55, 57, 63-65, 83-93, 96-109, 115-116, 118)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 7298   |      |      |        |         |        |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1882) (Поз. 25-27, 37-39, 80-82, 117, 119)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 2296   |      |      |        |         |        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 37096  |      |      |        |         |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |        |         |        |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 160-164)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 14367  |      |      |        |         |        |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1129) (Поз. 56, 113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 452    |      |      |        |         |        |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 16081) (Поз. 58-60, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 110-112, 61, 66-72, 74-79, 94-95, 114, 120, 124, 143, 150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 7719   |      |      |        |         |        |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 18407) (Поз. 121-123, 126-142, 144-149, 151-155)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |   |   |   |   |   |        | 9672   |      |      |        |         |        |

|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |        |       |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|--------|-------|
| 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11         | 12 | 13 | 14     | 15    |
| В том числе:       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |        |       |
| Материалы          |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 70391      |    |    |        |       |
| Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6654       |    |    |        |       |
| ФОТ                |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 134944     |    |    |        |       |
| Оборудование       |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 85113      |    |    |        |       |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 66931      |    |    |        |       |
| Сметная прибыль    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 37096      |    |    |        |       |
| ВСЕГО по акту      |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 397807     |    |    |        |       |
| НДС                |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 71 605,26  |    |    |        |       |
| ВСЕГО по акту      |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 469 412,26 |    |    |        |       |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    | 289,94 | 10,34 |

Принят:

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н.Борисевич  
 Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И.В. Леготин  
 И.о. главного бухгалтера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Т.С.Ильиных  
 Заместитель директора по экономике \_\_\_\_\_ Н.Б.Евсюкова  
 И.о. главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В.В.Лебедева  
 Начальник ЦАС \_\_\_\_\_ П.М.Полевик  
 Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" \_\_\_\_\_ П.М.Полевик  
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_