

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.17(подъезды № 3,4,5)
 Инвентарный № _____

*№628 ОД, ПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск,
 р-н Центральный, ул. Талнахская, д. 17 МКД*

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	
0322005	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 682. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

604 512 руб. без НДС в т.ч. по акту 604 512 руб. без НДС
 713 324,16 руб. с НДС в т.ч. по акту 713 324,16 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) <i>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	2	15265,12				30530					
3	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	77,07									
4														
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 ДУ-25мм	комплект	2	1005,52									
6	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12			65,4	1,31
7	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78									
8	ТСЦ-108-0081	Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
9	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
10	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
11	ТЕРМ11-02-001-01	Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
13	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р1100 L60, кл. В С	комплект	1	1938,08									
14	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (край шаровые ДУ-15мм)	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46	144	22	18			65,4	1,96
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
общие цены														
бобышки краевые														
0	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р1100 L60, кл. В С	комплект	1	1938,08									
1		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
2		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
3		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
4		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
5		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
6		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
7		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
8		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
9		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
10		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
11		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
12		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
13		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
14		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
15		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
16		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
17		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
18		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
19		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
20		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
21		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
22		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
23		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
24		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
25		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
26		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
27		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
28		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
29		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
30		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
31		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
32		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
33		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
34		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
35		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
36		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
37		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
38		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
39		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
40		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
41		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
42		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
43		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
44		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
45		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
46		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
47		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
48		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
49		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
50		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
51		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
52		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
53		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
54		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
55		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
56		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
57		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
58		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
59		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
60		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
61		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
62		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
63		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
64		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
65		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
66		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
67		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
68		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
69		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
70		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
71		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
72		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
73		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
74		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
75		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
76		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
77		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
78		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
79		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
80		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
81		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
82		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
83		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
84		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
85		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
86		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									
87		Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63									
88		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
89		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
90		Пироп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
91		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
92		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
17	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
19	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
20	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3 0,03*100	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
кран шаровый под приварку														
23	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85		306	31	12		1,47 2,94	
24	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0022	31849,77				-70					
25	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	44,7				-179					
26	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					
27	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	TEP16-05-001-02	Гр Мунитор Красноп, р/ом 12 11 10 №237-0	Установка вентили, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной диаметр 50мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	219,26	15,95	7,92	219	15	8	1,47	1,47	
29	507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	77,07	-2	-154						
30	ТСЦ-507-1000		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	89,82	2	180						
31	ТСЦ-301-3266		Затворы гидравлические диаметр до 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	941,94	1	942						
32	TEP16-02-007-01	Гр Мунитор Красноп, р/ом 12 11 10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	201,76	10,94	6,83	101	5	3	0,96	0,48	
33	101-2576		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	т	31424,22	-0,0004	-13						
34	101-2576		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008	31424,22	0,00042	25					
35	507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	77,07	-1	-77						
36	ТСЦ-507-1000		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	89,82	1	90						
37	509-0966		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05	-1						
38	509-0966		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001	2573,05	0,00052	3					
врезка Ду50 в Ду150 на Т4														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТЕР16-07-003-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(без установки э/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43 6,43	0,01 0,01
40	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	136,2				-54					
41	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (прим. ду80 "+/-" установка э/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	
42	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
43	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (" +/-" приварка фланцев п39-43) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
трубопроводы														
44	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485 (0,055*3+0,07*1+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2		72,05 0,35	0,23
45	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,485	107,5				-52					
46	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	26,44				79					
47	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
48	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТЕРп65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
60	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
61	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
									79837				43,43	0,01
Итого по разделу 1 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3														
Приборы и оборудование														
62	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
63	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
64	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
65	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
66	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
67	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,03	26,78					-1				
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
69	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1	17,63									
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
70	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37						12			
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
71	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74						-5			
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
72	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-1	10,01						-10			
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
73	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84	0,84
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
74	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28						-28			
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
75	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42						29			
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
76	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74					14	12	1,03	1,03
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
77	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,042	48,82						-2			
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
78	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДН-001"	шт	1	3810,84						3811			
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
79	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые ДУ-15мм)	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4	1,96
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
80	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,09	26,78						-2			
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
82	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
83	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
84	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
85	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3 0,03*100	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
86	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
87	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
88	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
89	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
90	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
91	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
92	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
93	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
106	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
107	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
108	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77					
109	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90					
110	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
111	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
112	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1**1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
113	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54Х2 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1119,04				1119					
Трубопроводы														
114	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02654 (0,118*3+2,3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	290		18	8	60,83 1,61	0,19 0,01
115	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,654	97,65				-259					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
									69991				44,97	0,05
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3														
Раздел 3. Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4														
Приборы и оборудование														
127	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
128	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
129	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
130	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
131	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
комплект преобразователей														
132	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
133	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
134	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
135	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
136	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	ТЕРМ11-02-001-01	Гр Микстюр Красновр. кр. om 12.11.10 №237-0	до 1,5 кг Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23			1,03	2,06
138	ТСП-509-2160	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,37=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Покладки напонтыве	кг	-0,084	48,82			-4					
139	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Исполнителя ПЗ=1,015 (0,37=1,015; 3М=1,015; МАТ=1,015) МДЗ5 п.4.58 Стоимость мамы и упаковки - для заводского оборудования, КПЛА (0,37=1,2%; 3М=1,2%; МАТ=1,2%) МДЗ5 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (0,37=6%; 3М=6%; МАТ=6%) МДЗ5 п.4.64 Заполнительные-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%	Комплект термомодезатора КТСП-Н Р1100 L60, кл. В.С Гильзы и бобышки	комплект	1	1938,08			1938					
140	ТЕРМ12-10-001-01	Гр Микстюр Красновр. кр. om 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,37=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под крапы шаровые ДУ-15мм)	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46	144	22	18		65,4	1,96
141	101-1703	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,37=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Покладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78			-2					
142	108-0081	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,37=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Бобышки скошенные	шт.	-3	17,63			-53					
143	ТСП-302-1236	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,37=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	3	12,37			37					
144	301-3240	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,37=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-3	4,74			-14					
145	507-2630	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,37=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Пробки П-М27х2	шт.	-3	10,01			-30					
146	ТЕР24-01-033-01	Гр Микстюр Красновр. кр. om 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,37=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	3	38,21	8,77		115	26			0,84	2,52
147	302-1342	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,37=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Вентили проходные муфтовые 15кг/лн для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-3	28,28			-85					
148	ТСП-302-1831	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,37=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	3	29,42			88					
сборные краны														
кран шаровый под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	ТЕР16-05-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85		306	31	12		1,47 2,94	
150	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0022	31849,77			-70					
151	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	44,7				-179					
152	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,004	2573,05			-10					
153	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
Трубопроводы, запорная арматура														
154	ТЕР16-05-001-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
155	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
156	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
157	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
158	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
159	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0016	31424,22			-50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160	101-2576	160	101-2576	160	101-2576	160	101-2576	160	101-2576	160	101-2576	160	101-2576	160
161	507-0983	161	507-0983	161	507-0983	161	507-0983	161	507-0983	161	507-0983	161	507-0983	161
162	ТСЦ-507-1000	162	ТСЦ-507-1000	162	ТСЦ-507-1000	162	ТСЦ-507-1000	162	ТСЦ-507-1000	162	ТСЦ-507-1000	162	ТСЦ-507-1000	162
163	509-0966	163	509-0966	163	509-0966	163	509-0966	163	509-0966	163	509-0966	163	509-0966	163
164	509-0966	164	509-0966	164	509-0966	164	509-0966	164	509-0966	164	509-0966	164	509-0966	164
165	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (фланец из меди)												
166	101-2576	166	101-2576	166	101-2576	166	101-2576	166	101-2576	166	101-2576	166	101-2576	166
167	101-2576	167	101-2576	167	101-2576	167	101-2576	167	101-2576	167	101-2576	167	101-2576	167
168	507-0983	168	507-0983	168	507-0983	168	507-0983	168	507-0983	168	507-0983	168	507-0983	168
169	ТСЦ-507-1000	169	ТСЦ-507-1000	169	ТСЦ-507-1000	169	ТСЦ-507-1000	169	ТСЦ-507-1000	169	ТСЦ-507-1000	169	ТСЦ-507-1000	169
170	509-0966	170	509-0966	170	509-0966	170	509-0966	170	509-0966	170	509-0966	170	509-0966	170
171	509-0966	171	509-0966	171	509-0966	171	509-0966	171	509-0966	171	509-0966	171	509-0966	171
<p>165 ТЕР16-02-007-01 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (фланец из меди) 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														
<p>164 509-0966 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														
<p>163 509-0966 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														
<p>162 ТСЦ-507-1000 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														
<p>161 507-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														
<p>160 101-2576 Болты с гаечками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														
<p>1 соединение 0,5 201,76 10,94 6,83 101 5 3 0,96 0,48</p>														
<p>165 ТЕР16-02-007-01 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (фланец из меди) 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														
<p>164 509-0966 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														
<p>163 509-0966 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														
<p>162 ТСЦ-507-1000 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														
<p>161 507-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														
<p>160 101-2576 Болты с гаечками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм 1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к позиции(справочно):</p>														

1	*2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	ТЕР12-01-105-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,001 <i>0,1*1/100</i>	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
173	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54 <i>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	1119,04				1119					
врезка Ду25 в Ду150 на Т4														
174	ТЕР16-07-003-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 врезка	1	140,93	50,84	8,87		141	51	9		4,46 4,46	
175	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,4	50,19				-20					
176	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1	57,69				-58					
трубопроводы														
177	ТЕР16-02-004-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0043 <i>(0,055*2+0,07*1+0,25)/100</i>	12233,21	809,12	353,46	3,42	53	3	2		72,05 0,31	0,23
178	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,43	107,5				-46					
179	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	26,44				53					
180	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	33,06				33					
181	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,25	173,7				43					

1	2	182	ТЕР16-02-004-01	Гр.Минотерм Краснояр кр. от 12.11.10 №237-0	Стальные бесшовные трубы диаметром 50 мм	100 м	0,01131	10937,16	683,12	289,92	2,82	124	8	11	10	14	14	0,69	0,19	15
		183	302-3288		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-1,131	97,65				-110								
		184	ТСЦ-507-1974		Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5)	шт.	2	25,4				51								
		185	ТСЦ-507-2277		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(применительно 57х3,5-32х3,0)	шт	1	25,12				25								
		186	ТСЦ-103-0357		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,85	136,2				116								
		187	ТЕР16-02-004-01	Гр.Минотерм Краснояр кр. от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)	100 м	0,00618	10937,16	683,12	289,92	2,82	68	4	2				60,83	0,38	0,19
		188	302-3288		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-0,618	97,65				-60								
		189	ТСЦ-507-1974		Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-32х3,0)	шт.	2	17,85				36								
		190	ТСЦ-507-2277		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0)	шт.	1	25,12				25								
		191	ТСЦ-103-0346		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,47	80,92				38								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0043	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
193	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01749 0,00618-0,01131	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,09	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
194	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
195	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
196	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
									82798				43,91	
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4														
Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №4														
Приборы и оборудование														
197	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
198	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
199	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
200	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5-2 №3 ДУ-25мм # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	1	1005,52	1006	10	11	12	13	14	15
201	202	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6	65,4
203	203	ТСП-101-1703	Покладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	кг	-0,03	26,78			-1			
204	204	ТСП-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	шт.	-1	17,63			-18			
205	205	ТСП-302-1236	Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	шт.	1	12,37			12			
206	206	ТСП-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	шт.	-1	4,74			-5			
207	207	ТСП-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	шт.	-1	10,01			-10			
208	208	ТЕР24-01-033-01	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	1 шт.	1	38,21	8,77		38	9		0,84
209	209	ТСП-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	шт.	-1	28,28			-28			
210	210	ТСП-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	шт.	1	29,42			29			
211	211	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12		1,03
212	212	ТСП-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	кг	-0,042	48,82			-2			
213	213	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2% (ОЗТ=2%); МДЗ5 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Катраны ПЗ=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	шт	1	3810,84			3811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сброса														
214	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46			144	22	18		65,4 1,96
215	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78					-2				
216	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63					-53				
217	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37					37				
218	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74					-14				
219	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01					-30				
220	ТЕР24-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3 0,03*100	38,21	8,77				115	26			0,84 2,52
221	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28					-85				
222	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42					88				
223	ТЕР18-06-003-10 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3		184	18	18		1,66 1,66
224	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88					-33				
краны шаровые под приварку														
225	ТЕР16-07-003-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87			282	102	18		4,46 8,92
226	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19					-40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0015	2573,05					-4				
239	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,003 0,0015*2	2573,05					8				
фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)														
240	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
241	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22					-13				
242	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
243	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07					-77				
244	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90					
245	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05					-1				
246	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
247	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1**1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
248	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54Х2 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1119,04				1119					
Трубопроводы														
249	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02444 (0,118*3+2,09)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	267	17	7		60,83 1,49	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
260	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
261	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №4									67730				43,61	0,04

Раздел 5. Демонтажные работы. Подъезды №3,4

262	ТЕРп65-14-3 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,007 0,7/100	477,35	427,72	23,98		3	3			43,6 0,31	
263	ТЕРм12-01-105-04 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх., ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх., ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,012 1,2/100	907,27	630,99	276,28	21,18	11	8	3		57 0,68	1,8 0,02
264	ТЕРм12-01-105-04 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (48x1,5) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх., ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх., ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,021 2,1/100	907,27	630,99	276,28	21,18	19	13	6		57 1,2	1,8 0,04
265	ТЕРп65-3-13 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №3,4									2106				3,99	0,08

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №3,4

266	ТЕРм11-06-001-01 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
267	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
268	ТЕРм08-02-397-01 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
269	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					

1	2	ТЕРМ11-03-001-01	Пр. Мичурин Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штакет и пульты, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	8	7,44	5,93	47	60	10	11	11	12	13	14	15
0		Цена поставщика		Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП	(МДС) п. 4.60 Транспортыне расходы П3=6% (03Т=6%; 3М=6%; МАТ=6%); (03Т=1,2%; 3М=1,2%; МАТ=1,2%); МДС3 п. 4.64 Завозимительно-складские расходы Оборудования П3=1,2%; инструмента П3=1,015 (03Т=1,015; 3М=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Тенуше цены	шт	1	18488,01		18488								
270	272	ТЕРМ08-02-411-04	Пр. Мичурин Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 27 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	5	43,45	11,14	217	56							
271	273	ТЦЛ-509-0090		Перемычки гибкие, тип ПТС-50	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24		-36								
272	274	Цена поставщика		Сальники ввертные (РГ-25 IP54)	(МДС) п. 4.60 Транспортыне расходы П3=1,06 (03Т=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); (03Т=2%; 3М=2%; МАТ=2%); МДС3 п. 4.64 Завозимительно-складские расходы Материалы П3=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Тенуше цены	шт	5	61,63		308								
273	275	ТЕРМ08-02-411-05	Пр. Мичурин Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 48 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	1	43,45	11,14	43	11							
274	276	ТЦЛ-509-0090		Перемычки гибкие, тип ПТС-50	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	7,24		-7								
275	277	Цена поставщика		Сальники ввертные (РГ-29 IP54)	(МДС) п. 4.60 Транспортыне расходы П3=1,06 (03Т=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); (03Т=2%; 3М=2%; МАТ=2%); МДС3 п. 4.64 Завозимительно-складские расходы Материалы П3=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Тенуше цены	шт.	1	63,79		64								
276	278	ТЕРМ08-03-575-01	Пр. Мичурин Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77	27	26							
277	279	Цена поставщика		Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А	(МДС) п. 4.60 Транспортыне расходы П3=1,06 (03Т=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); (03Т=2%; 3М=2%; МАТ=2%); МДС3 п. 4.64 Завозимительно-складские расходы Материалы П3=2% (03Т=2%; 3М=2%; 3ТМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Тенуше цены	шт.	2	232,46		465								
278	280	ТЕРМ08-02-152-01	Пр. Мичурин Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Лотка-кронштейн из угловой стали	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178	33088,92	1118,07	59	2							
279	281	ТЕРМ08-02-407-02	Пр. Мичурин Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	12	41,5	1,25	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
283	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,06 2*1,03	102,3				211					
284	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
285	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	6,18 6*1,03	91,85				568					
286	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
287	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	51,95				161					
288	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,31 31/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1273	80	239	73	23,8 7,38	15,91 4,93
289	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	31,93 0,31*103	16,6				530					
290	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,39 (27+12)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	428	24	2		5,61 2,19	0,01
291	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
303	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32 (32)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
									133676				112,64	7,93
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №3,4														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №3,4														
304	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,155 (15,5)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1058	58	48	1	34,7 5,38	0,22 0,03
305	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	15,965 0,155*103	91,85				1466					
306	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,2 (20)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1365	75	61	1	34,7 6,94	0,22 0,04
307	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	20,6 0,2*103	51,95				1070					
									24829				19,96	0,11
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №3,4														
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №3,4														
308	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,2	1116,17	72,93	9,07	0,3	223	15	2		6,74 1,35	0,02
309	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	20,4 0,2*102	40,38				824					
310	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,155 (15,5)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	170	9	1		5,61 0,87	0,01
311	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,24 (31+93)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	473	31	6		2,29 2,84	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
322	ТЕРп02-О1-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8 (12+6*10)	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4		
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №3,4									128333				176,66		
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									192350	5082	924	88	380,09	6,08	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									194225	6514	1367	120	497,91	8,23	
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 22-58, 20-21, 64-65, 88-111, 114-121, 123, 73-75, 85-87, 129-130, 149-171, 174-193, 146-148, 199-200, 223-246, 249-256, 258, 208-210, 220-222, 314-317)									390	294	98		26,698	0,021	
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 59-60, 124-125, 122, 194-195, 259-260, 257, 262, 265)									38	35	3		3,456		
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 62, 67-72, 76-77, 79-84, 112, 127, 132-138, 140-145, 172, 197, 202-207, 211-212, 214-219, 247, 263-264, 266, 270, 294, 302, 268-269, 272-273, 275-276, 278, 280-284, 286, 288, 290-293, 299, 303-304, 306, 308, 310-311)									709	490	219	31	44,5025	2,107	
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 318-322)									392	392			23,043		
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 304, 306, 308, 310-311)									82	51	32	1	4,692	0,02	
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 22-58, 20-21, 64-65, 88-111, 114-121, 123, 73-75, 85-87, 129-130, 149-171, 174-193, 146-148, 199-200, 223-246, 249-256, 258, 208-210, 220-222, 314-317)									264	170	94		15,4455	0,02	
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									425288	144285	8596	2658	497,91	8,23	
Накладные расходы									115799						
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 318-322)									40561						
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1018) (Поз. 122, 257, 262, 265)									702						
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 18008) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 62, 67-72, 76-77, 79-84, 112, 127, 132-138, 140-145, 172, 197, 202-207, 211-212, 214-219, 247, 263-264, 266, 270, 294, 302)									13506						
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 314-317)									101						
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 27665) (Поз. 267-269, 272-293, 295-301, 303-313)									24622						
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4918) (Поз. 59-61, 113, 124-126, 173, 194-196, 248, 259-261)									4720						
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 24543) (Поз. 3-5, 22-58, 64-66, 88-111, 114-121, 123, 129-131, 149-171, 174-193, 199-201, 223-246, 249-256, 258)									26507						
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 4164) (Поз. 20-21, 73-75, 85-87, 146-148, 208-210, 220-222)									5080						
									63425						
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 318-322)									21278						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1018) (Поз. 122, 257, 262, 265)									408						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 22926) (Поз. 59-61, 1, 6-12, 14-19, 113, 124-126, 62, 67-72, 76-77, 79-84, 112, 173, 194-196, 127, 132-138, 140-145, 172, 248, 259-261, 197, 202-207, 211-219, 247, 263-264, 266, 270, 294, 302)									11005						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 27665) (Поз. 267-269, 272-293, 295-301, 303-313)									14386						
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 133) (Поз. 314-317)									64						
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 24543) (Поз. 3-5, 22-58, 64-66, 88-111, 114-121, 123, 129-131, 149-171, 174-193, 199-201, 223-246, 249-256, 258)									13744						
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4164) (Поз. 20-21, 73-75, 85-87, 146-148, 208-210, 220-222)									2540						
Итого по акту:									79837				43,43	0,01	
Итого по разделу 1 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3									69991				44,97	0,05
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4									82798				43,91	
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №4									67730				43,61	0,04
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №3,4									2106				3,99	0,08
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №3,4									133676				112,64	7,93
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №3,4									24829				19,96	0,11
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №3,4									14834				8,2	0,01
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №3,4									378				0,54	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №3,4									128333				176,66	
Итого									604512				497,91	8,23
В том числе:														
Материалы									150831					
Машины и механизмы									8596					
ФОТ									146943					
Оборудование									121576					
Накладные расходы									115799					
Сметная прибыль									63425					
ВСЕГО по акту									604512				497,91	8,23
НДС										108 812,16				
ВСЕГО по акту										713 324,16				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н.Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В.Леготин

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М.Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н.Калинина

Зам.директора по экономике _____ Н.Б.Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В.Дацюк

Начальник Службы АСУ _____ П.М.Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ Н.И.Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ *Н.В.Романенко*



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В.Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

