

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Б.Хмельницкого, д. 10

Инвентарный № _____
ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Центральный, ул. Б. Хмельницкого, д. 10

Форма по ОК/Д	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	28.02.2018	с	по
		01.02.2018	28.02.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 717. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
539 170 руб. без НДС в т.ч. по акту 539 170 руб. без НДС
636 220.60 руб. с НДС в т.ч. по акту 636 220.60 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з	
					В том числе		Всего	З/лМех.	В том числе		Осн.З/л	Эк.Маш.	осн.раб.	
					Осн.З/л	Эк.Маш.			Осн.З/л	Эк.Маш.			(на ед./ всего)	(на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б)	1 шт.		1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; М.Т=ЕЗ); МДС35 п.4.64. Засопотребительно-опладекие расходы. Оборудование "З"=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, "ИПЦА, инспиримента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	21035,82			21036					
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2		92,02			-184					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС3 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС3 п. 4.64 Завозительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		2151,39				2152					
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.8- 120.0м3/ч (МО-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (ИДС3 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС3 п. 4.64 Завозительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС3 п. 4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, комплект, используемая ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		21874,2				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС3 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС3 п. 4.64 Завозительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		2151,59				2152					
Комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки кошенные ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термореобразователей КТСЛ-НСХ РН00 L80. кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводительно-сладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт			38 0,84				7622					
0		ИДС35 п. 4 60 Трансформаторные расстой ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заемоподъемные-ослабные расстой. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4 58 Стописты тары и упаковки - для электроснабжения КИП/ИД-устройства ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015 ЗИ=1,015, МАТ=1,015) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)													
		4 Текущие цены													

сброс

31	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Министр Кравцов ФР от 12.11.10 №237-О	Бойлышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): «квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	564,46			48	7	6		65,4 0,65	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): «квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78					-1					
33	108-0081	Бойлышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): «квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	7,63					-18					
34	ТСЦ.302.1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): «квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	2,37					12					
35	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): «квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74					-5					
36	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): «квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01					-10					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министр Кравцов ФР от 12.11.10 №237-О	Установки вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): «квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1 0,07*0,09	38,21	3,77				38	9			0,84 0,84	
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): «квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28					-28					
39	ТСЦ.302.1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): «квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42					29					

Трубопроводы, запорная арматура

трубопроводы

40	ТЕР16-02-004-04 Пр.Министр Кравцов ФР от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): «квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,016 0,08*+1,29/100	16837,05	863,59	468,67	5,5		269	14	8		79,75 1,28	0,37 0,01
41	ТСЦ.302.3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): «квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,6	147,31					-236					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм(прим. 108х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	40,74				163					
43	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,28	296,65				380					
44	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	103 м трубопровода	0,0143 (1,43/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	175	12	5		72,05 1,03	0,23
45	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,43	107,5				-154					
46	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,43	173,7				248					
47	ТЕРp65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100,0 м3 объема здания	22,532 22532/1000	3,6	3,6			81	81			0,41 9,24	
48	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	103 м трубопровода	0,0303 0,0143-0,016	329,84	67,08	44,91		10	2	1		5,01 0,15	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
49	ТЕРp65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
50	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-46бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
51	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-65мм (МДС-35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС-35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ТЗ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3										97341			53,7	0,01
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Мисюра Красновр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5, 2-1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,69	13,36				21	10		1,03	
53	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2- 30,0м3/ч (МО-5, 2-1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ИД, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3					15929				
54	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мисюра Красновр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	13,94	6,83			202	11	7	0,96	0,96
55	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154				
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5, 2 №3 длу-32мм ППБ 305651.003-03 ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19					1254				
термопреобразователь														
57	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Мисюра Красновр.кр от 12.11.10 №237-О	Бойшники, штурцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	65,4	0,65
58	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78					-1				
59	ТСЦ-108-0081	Бойшники окшеные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63					-18				
60	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74					-5				
61	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М7х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01					-10				
62	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Мисюра Красновр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03	1,03
63	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82					-2				

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Р100 L60, кл В с пл-зшей и бобышкой	103 шт.	729,5	1	729,5				730					
сбросные краны															
65	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 1С МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	103 шт.	4792,02	0,02	594,46	723,98			96	14	12		65,4 1,31	
66	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	26,78	-0,06					-2					
67	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	17,63	-2					-35					
68	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	12,37	2					25					
69	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4,74	-2					-9					
70	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	10,01	-2					-20					
71	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	38,21	2 0,02*100	8,77				76	18			С 84 1 68	
72	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давяе-изм 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	28,28	-2					-57					
73	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	29,42	2					59					
краны шаровые под приварку															
74	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(Применительно под приваску ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	219,26	1	7,92	15,35			219	15	8		1 47 1 47	
75	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	-	31424,22	-0,0011					-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
77	509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
78	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	849,8				850					
трубопроводы, запорная арматура														
79	ТЕР-16-07-003-06 Пр. Минпром Казань-ФР от 12.11.10 №837-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	3	590,96	71,18	12,26	0,15	1773	214	37		6,43 19,29	0,01 0,03
80	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,2	136,2				-163					
81	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвжным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	350,08				-1050					
82	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0018	31424,22				-57					
83	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0036 0,00182	31424,22				113					
84	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	77,07				-231					
85	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	89,82				269					
86	509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,003	2573,05				-8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,006 0,003*2	2573,05									
трубопроводы														
88	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0043 (0,055*2+0,07*+0,23/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	53	3	2		72,05 0,31	0,23
89	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,43	107,5				-46					
90	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
91	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм (Применительно 76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
92	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
93	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02309 (0,045*2-0,045*+0,118*+ 1,82/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	253	16	7		60,83 1,4	0,19
94	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,309	97,65				-225					
95	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
96	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИП=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76					
98	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИП=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,82	136,2				248					
99	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИП=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00505 (0,23+0,279)/100	10937,16	663,12	289,92	2,82	55	3	1		60,83 0,31	0,19
100	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИП=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,505	97,65				-49					
101	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИП=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	102,3				24					
102	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИП=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,275	80,92				22					
103	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИП=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0043	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
104	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИП=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	С.02814 0,00505+0,02359	171,78	67,08	44,91		5	2	1		5,01 0,14	
105	ТЕР065-5-8 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИП=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3216,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
106	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИП=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
108	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
109	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2- 30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, используемая ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
110	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соедин.ение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
111	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
112	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	компл.ект	1	1254,19				1254					
преобразователи избыточного давления														
113	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
114	ТСЦ-401-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	к	-0,03	26,78				-1					
115	ТСЦ-408-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
116	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТСЦ-301-3240	Котлачки-387лушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
118	ТСЦ-607-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
119	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минетров Краснор. №р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
120	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг16г для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
121	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
122	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минетров Краснор. №р от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
123	609-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-3,042	48,82				-2					
124	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДСЗ п.4.60 Трансформ. расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.64 Запасные-составные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% в раск.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДСЗ п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КППА, инструмента ПЗ=1,015 ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					

СБОРСА , ВОЗДУХОУСТВОДЧИКИ												
125	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минетрост Кран-порт. № оп.12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМП=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	564,43	96	14	12	65,4 1,31	
126	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМП=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,76			-2				
127	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМП=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35				
128	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контролкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМП=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37			25				
129	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМП=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9				

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
131	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,63	
132	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
133	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
134	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66 1,66	0,02 0,02
135	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
136	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов, отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
137	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51					
138	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03				-136					
139	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					
Трубопроводы, запорная арматура														
140	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый и стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
141	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	ТСЦ-507-1002	Плanchиcтaльнue плocкue пpивapные из cтaли BCT3cп2, BCT3cп3, дaвлeниeм 1,6 МПа (16 кгc/cм2), диaмeтpом 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года OЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269					
143	ТСЦ-301-3268	Зaтвopы гидpaвлические диaмeтpом до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года OЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1073,47				1073					
Трубопроводы														
144	ТЕР16-02-004-03 Гp. Министpа Кpаснояp-яp от 12.11.10 №237-О	Пpокладкa тpубопpоводов отoплeния и гaзocнабжeния из cтaльнux бeсшoвнux тpуб диaмeтpом 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года OЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0088 (0,89/100)	13562,43	835,59	498,67	5,5	119	8	4		79,75 0,7	0,37
145	302-3289	Тpубопpоводы из cтaльнux бeсшoвнux тpуб c гильзaми для отoплeния и гaзocнабжeния диaмeтpом 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года OЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,38	116,8				-103					
146	ТСЦ-103-0389	Тpубы cтaльнue бeсшoвнue, гopячeдeфopмиpовaннue co cнятoй фacoкoй из cтaли мapoк 15, 20, 25, нaружным диaмeтpом 89 мм, тoщинa cтeнки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года OЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,88	243,93				215					
147	ТЕР16-02-004-01 Гp. Министpа Кpаснояp-яp от 12.11.10 №237-О	Пpокладкa тpубопpоводов отoплeния и гaзocнабжeния из cтaльнux бeсшoвнux тpуб диaмeтpом 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года OЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00775 (0,075*2+0,629/100)	10937,16	653,12	289,92	2,82	85	5	2		60,83 0,47	0,19
148	302-3288	Тpубопpоводы из cтaльнux бeсшoвнux тpуб c гильзaми для отoплeния и гaзocнабжeния диaмeтpом 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года OЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,775	97,65				-76					
149	ТСЦ-507-1971	Отвoды 90 гpад, c pадийcкoй кpивизнoй R=1,5 Ду нa Ру до 16 МПа (160 кгc/cм2), диaмeтpом уcлoвной пpoxoдa 40 мм, нaружным диaмeтpом 45 мм, тoщинoй cтeнки 2,5 мм(пpимeнитeльнo 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года OЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
150	ТСЦ-103-0351	Тpубы cтaльнue бeсшoвнue, гopячeдeфopмиpовaннue co cнятoй фacoкoй из cтaли мapoк 15, 20, 25, нaружным диaмeтpом 45 мм, тoщинa cтeнки 3 мм (пpимeнитeльнo 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года OЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,625	102,3				64					
151	ТЕР065-23-3 Гp. Министpа Кpаснояp-яp от 12.11.10 №237-О	Слив вoды из cистeмы (Пpимeнитeльнo Слив и нaпoлнeниe вoдoй cистeмы вoдocнабжeния бeз ocмoтpа cистeмы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года OЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объeмa зaдaния	22,532 22532/1000	1,84	1,84			41	41			0,21 4,73	
152	ТЕР16-07-005-02 Гp. Министpа Кpаснояp-яp от 12.11.10 №237-О	Гидpaвличecкoe испытaниe тpубопpоводов cистeм отoплeния, вoдoпpовoдa и гopячeгo вoдocнабжeния диaмeтpом до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года OЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м тpубопpовoдa	0,0088	329,84	€7,08	44,91		3	1			5,01 0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	ТЕР167-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00775	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
154	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
155	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
156	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду=32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									65213				42,7	0,06
Раздел 4. Демонтажные работы														
157	ТЕРp65-3-13 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
158	ТЕРp65-13-2 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16	16			159 1,59	
159	ТЕРp65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0346 (2,6+0,88)/100	762,14	640,59	59,84		26	22	2		65,3 2,26	
160	ТЕРp65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,018 1,8/100	477,35	427,72	23,98		9	8			43,6 0,78	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2942				6,42	
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
161	ТЕРm11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штыи и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
162	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
163	ТЕРm08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,8 0,4+2	71,04				57					
165	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4+1+1	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
166	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015; ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
167	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоуклада до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
168	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36					
169	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	32,19				129					
170	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
171	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
172	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
173	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00069 0,89+1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
174	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
175	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1+1,03	102,3				105					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
177	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
178	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,295 23,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1211	76	227	70	23,8 7,02	15,91 4,69
179	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	33,385 0,295*103	6,63				201					
180	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	3,295	1098,2	60,7	4,54	0,15	324	18	1		5,61 1,66	0,01
181	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ца до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1,2-2-3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
182	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	3,062 (1,2-2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
183	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,41 (1,236/1,03*(1,22-67,32+3 1,926)/1,02- (0,06+0,062+0,268+3,295)* 100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	156	10	2		2,29 0,94	0,01
184	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,268 (15+11,8)/100	170,84	158,1			46	42			12,4 3,32	
185	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительные-составные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	N	11,22 (11)+1,02	34,29				385					
187	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительные-составные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	N	67,32 (15+4)+10)+1,02	16,56				1115					
188	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительные-составные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	N	31,92€ (11,8+15,5+4)+1,02	8,58				274					
189	ТЕРМ08-03-545-31 Пр. Министров Краденов-р.р. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	
190	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расщепленная олп 85х85х40 Р54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительные-составные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	40,31				161					
191	ТЕРМ11-08-001-33 Пр. Министров Краденов-р.р. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления кольца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,0€ 106/100	183,66	120,92			195	128			10,3 10,92	
192	ТЕРМ08-03-574-31 Пр. Министров Краденов-р.р. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 ж-л	0,24 24/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 5-Узел учета. Электротехнические работы.									95913				82,62	6,84
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
193	ТЕРМ08-02-411-31 Пр. Министров Краденов-р.р. от 12.11.10 №237-О	Рукaв металлопластичекий наружный диаметр до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 N	0 € (60/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	5459	300	245	3	34,7 27,76	0,22 0,18
194	Протокол согласования стоимости ДС	Рукaв металлопластичекий диаметр 22 мм РЗ-Ц-X (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительные-составные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	82,4 0,8103	39,93				3290					
Итого по разделу 6-Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									53362				44,98	0,29
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
195	ТЕРМ08-02-412-32 Пр. Министров Краденов-р.р. от 12.11.10 №237-О	Защипывание провода в проложенные трубы и металлопластичекие рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 N	0 €	1116,17	72,93	9,07	0,3	893	58	7		6,74 5,39	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	81,6 с 8*102	34,29				2798					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка кабеля питающего.									11503				8.74	0.04

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

197	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м2 окрашиваемой поверхности	0,01765 (0,6682+0,3582+0,3366)/10 0	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1		5,84 0,1	0,01
198	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05				-4				
199	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,000*1000	24,87				5				
200	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1,4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м2 окрашиваемой поверхности	0,01765	691,32	143,12	33,1	0,22	12	3	1	11,68 0,21	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										365			0,48

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 10. Узел учета проектные работы															
206	СБЦ9-5-7-4	Делухастайнйя разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСПП к условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Сматрица РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17					1680	1680			
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы										45679					
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										156790	6061	881	78	332,9	5,35
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										158456	7303	1305	106	436,36	7,29
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрикрановым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-46, 48, 25-27, 37-39, 54-55, 74-104, 71-73, 110-111, 134-150, 152-153, 119-121, 131-133, 197-200)										257	202	56		18,2035	0,028
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрикрановым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 47, 49-50, 105-106, 151, 154-155, 157-160)										52	49	4		5,1225	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрикрановым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52, 57-63, 65-70, 108, 113-118, 122-123, 125-130, 161, 165, 184, 191, 163-164, 167-168, 171, 173-176, 178, 180-183, 189, 192-193, 195)										693	450	243	27	41,307	1,8445
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, орттехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 201-205)										328	328			19,308	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 193, 195)										166	97	68	1	8,952	0,054
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-46, 48, 25-27, 37-39, 54-55, 74-104, 71-73, 110-111, 134-150, 152-153, 119-121, 131-133, 197-200)										171	117	54		10,533	0,025
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										386060	170229	8210	2348	436,36	7,29
Накладные расходы										98660					
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 201-205)										33981					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4496) (Поз. 47, 151, 157-160)										3102					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15173) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52, 57-63, 65-70, 108, 113-118, 122-123, 125-130, 161, 165, 184, 191)										11381					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 197-200)										101					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 27799) (Поз. 162-164, 167-183, 185-190, 192-196)										24741					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 49-51, 105-107, 154-156)										3722					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17277) (Поз. 3-5, 8-10, 40-46, 48, 54-56, 74-104, 110-112, 134-150, 152-153)										18660					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2436) (Поз. 25-27, 37-39, 71-73, 119-121, 131-133)										2972					
Сметная прибыль										54450					
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 201-205)										17826					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4496) (Поз. 47, 151, 157-160)										1798					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19050) (Поз. 49-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 105-107, 52, 57-63, 65-70, 154-156, 108, 113-118, 122-123, 125-130, 161, 165, 184, 191)										9145					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 27799) (Поз. 162-164, 167-183, 185-190, 192-196)										14456					
57% = 70%*(0,35*0,5) ФОТ (от 133) (Поз. 197-200)										34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17277) (Поз. 3-5, 8-10, 40-46, 48, 54-56, 74-104, 110-112, 134-150, 152-153)									9675					
61% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2436) (Поз. 25-27, 37-39, 71-73, 119-121, 131-133)									1486					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									97341				53,7	0,01
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.									59338				48,69	0,05
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									65213				42,7	0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2942				6,42	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									95913				82,62	6,84
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава									53362				44,98	0,29
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									11503				8,74	0,04
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									365				0,48	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514				148,03	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы.									45679					
Итого									539170				436,36	7,29
В том числе:														
Материалы									102768					
Машины и механизмы									8210					
ФОТ									172577					
Оборудование									104853					
Накладные расходы									98660					
Сметная прибыль									54450					
ВСЕГО по акту									539170				436,36	7,29
НДС										97 050,60				
ВСЕГО по акту										636 220,60				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный инженер МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Заместитель директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"

Начальник ЦАС

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Е.Н.Борисевич

И.В. Леготин

Н.Н.Калинина

Н.Б.Евсюкова

В.В.Дацок

П.М.Полевик

Н.И.Сергеева

Ю.А.Романченко

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

Расценки проверены: АСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

СБ МУП "КОС" — КОВАЛЕВА Г.Г.

