

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
Стройка -  
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.47  
Инвентарный №

ОАПУ по АУТВР в МКД МО с Норильск  
р-н Центральный, ул. Талнахская, д. 47

|               |         |
|---------------|---------|
| Форма по ОКУД | Код     |
| по ОКПО       | 0322005 |
| по ОКПО       |         |
| по ОКПО       |         |

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)

|       |              |
|-------|--------------|
| номер | КОС-126/15   |
| дата  | 26.05.2015г. |

Вид операции

|                 |                  |                            |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период            |
| 1               | 25.05.2017       | с 01.11.2016 по 30.11.2016 |

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 231. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
454 227 руб. без НДС в т.ч. по акту  
535 987,86 руб. с НДС в т.ч. по акту 454 227 руб. без НДС  
535 987,86 руб. с НДС

| № пп                                    | Обоснование                                                         | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ед. изм.     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |         | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) |                              |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-------------|---------|---------|-----------------------|-------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|
|                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      | Всего                   | В том числе |         |         | Всего                 | В том числе |         |                              | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) |              |
|                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                         | Осн.3/п     | Эк.Маш. | З/пМех. |                       | Осн.3/п     | Эк.Маш. |                              |                              | З/пМех.      |
| 1                                       | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4            | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9       | 10                    | 11          | 12      | 13                           | 14                           | 15           |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                         |             |         |         |                       |             |         |                              |                              |              |
| Приборы и оборудование                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                         |             |         |         |                       |             |         |                              |                              |              |
| 1                                       | ТЕРМ11-02-022-05<br>Пр. Минотроп Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм // МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | 1 шт.        |      | 1                       | 110,88      | 41,45   | 33,05   |                       | 111         | 41      | 33                           |                              | 4,12<br>4,12 |
| 2                                       | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           |      | 1                       | 21035,82    |         |         | 21036                 |             |         |                              |                              |              |
| 3                                       | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Минотроп Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | 1 соединение |      | 1                       | 246,03      | 16,64   | 10,18   |                       | 246         | 17      | 10                           |                              | 1,46<br>1,46 |
| 4                                       | ТСЦ-507-0984                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                           | шт.          | -2   |                         | 92,02       |         |         | -184                  |             |         |                              |                              |              |



| 1                           | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | 5     | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 5                           | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                        | комплект     | 1     | 2151,59  |        |        |   | 2152  |    |    |    |              |    |
| 6                           | ТЕРм11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | 1 шт.        | 1     | 110,88   | 41,45  | 33,05  |   | 111   | 41 | 33 |    | 4,12<br>4,12 |    |
| 7                           | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 21874,21 |        |        |   | 21874 |    |    |    |              |    |
| 8                           | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 1 соединение | 1     | 246,03   | 16,64  | 10,18  |   | 246   | 17 | 10 |    | 1,46<br>1,46 |    |
| 9                           | ТСЦ-507-0984                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                        | шт.          | -2    | 92,02    |        |        |   | -184  |    |    |    |              |    |
| 10                          | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                        | комплект     | 1     | 2151,59  |        |        |   | 2152  |    |    |    |              |    |
| комплект термообразователей |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 11                          | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                | 100 шт.      | 0,02  | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 12                          | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                             | кг           | -0,06 | 26,78    |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 13                          | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.          | -2    | 17,63    |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 14                          | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.          | -2    | 4,74     |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 15                          | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.          | -2    | 10,01    |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |



| 1 <sup>кв</sup>              | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 16                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 | 15 |
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                     | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с тильзой и бобышкой<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заводоупольные складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| датчик избыточного давления: |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                       | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 20                           | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 21                           | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 22                           | ТСЦ-302-1236                                                        | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                           | шт.      | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 23                           | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 24                           | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 25                           | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | 1 шт.    | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 26                           | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | шт.      | -2     | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 27                           | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б2П11, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                   | шт.      | 2      | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| 28                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |



| 1                               | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5                                | 6        | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|---------------|------|
| 29                              | ТСЦ-509-2160                                                       | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                            | кг                 | -0,084                           | 48,82    |        |        |     | -4   |    |    |    |               |      |
| 30                              | Цена поставщика                                                    | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5<br>"Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                 | 2                                | 3810,84  |        |        |     | 7622 |    |    |    |               |      |
| сбросные краны                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |          |        |        |     |      |    |    |    |               |      |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |          |        |        |     |      |    |    |    |               |      |
| 31                              | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                         | 1 соединение       | 0,5                              | 284,91   | 16,64  | 10,18  |     | 142  | 8  | 5  |    | 1,46<br>0,73  |      |
| 32                              | 101-2576                                                           | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                        | т                  | -0,0004                          | 31424,22 |        |        |     | -13  |    |    |    |               |      |
| 33                              | 507-0985                                                           | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                     | шт.                | -1                               | 111,46   |        |        |     | -111 |    |    |    |               |      |
| 34                              | ТСЦ-507-1002                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                     | шт.                | 1                                | 134,65   |        |        |     | 135  |    |    |    |               |      |
| 35                              | 509-0967                                                           | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                 | 1000 шт.           | -0,0005                          | 5000,27  |        |        |     | -3   |    |    |    |               |      |
| Трубопроводы                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |          |        |        |     |      |    |    |    |               |      |
| 36                              | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                     | 100 м трубопровода | 0,00864<br>(0,075*4+0,188*3)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 117  | 8  | 4  |    | 79,75<br>0,69 | 0,37 |
| 37                              | ТСЦ-302-3289                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                 | м                  | -0,864                           | 116,8    |        |        |     | -101 |    |    |    |               |      |
| 38                              | ТСЦ-507-2285                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм // 89х4,5-76х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | шт.                | 4                                | 36,84    |        |        |     | 147  |    |    |    |               |      |



| 1 <sup>п</sup>                                   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                     | 5                          | 6        | 7       | 8      | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------|--------|------|-------|----|----|----|--------------|------|
| 39                                               | ТСЦ-507-1980                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 4,5мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 3                          | 52,42    |         |        |      | 157   |    |    |    |              |      |
| 40                                               | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм // 76мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м трубопровода    | 0,01105<br>1,105 / 100     | 12233,21 | 809,12  | 353,46 | 3,42 | 135   | 9  | 4  |    | 72,05<br>0,8 | 0,23 |
| 41                                               | ТСЦ-302-3293                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | м                     | -1,105                     | 107,5    |         |        |      | -119  |    |    |    |              |      |
| 42                                               | ТСЦ-103-0373                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | м                     | 1,105                      | 173,7    |         |        |      | 192   |    |    |    |              |      |
| 43                                               | ТЕРp65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра<br>СИСТЕМЫ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                       | 1000 м3 объема здания | 12,215                     | 3,6      | 3,6     |        |      | 44    | 44 |    |    | 0,41<br>5,01 |      |
| 44                                               | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | 100 м трубопровода    | 0,01969<br>0,00864+0,01105 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 6     | 1  | 1  |    | 5,01<br>0,1  |      |
| Установки и монтаж габаритного имитатора         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                            |          |         |        |      |       |    |    |    |              |      |
| 45                                               | ТЕРp65-5-9<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | 100 шт.               | 0,02<br>2/100              | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |      | 1359  | 88 | 17 |    | 422<br>8,44  |      |
| 46                                               | ТСЦ-302-1176                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                             | шт.                   | -2                         | 553,19   |         |        |      | -1106 |    |    |    |              |      |
| 47                                               | Цена поставки                                                       | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый Ду-65мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                       | шт                    | 2                          | 2475,95  |         |        |      | 4952  |    |    |    |              |      |
| Дополнительные работы Т2                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                            |          |         |        |      |       |    |    |    |              |      |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                            |          |         |        |      |       |    |    |    |              |      |
| Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                            |          |         |        |      |       |    |    |    |              |      |
| Приборы и оборудование                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                            |          |         |        |      |       |    |    |    |              |      |
| 48                                               | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                 | 1 шт.                 | 1                          | 20,69    | 10,36   |        |      | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |      |



| 1                    | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 49                   | Цена поставщика                                                   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1             | 15929,3 |        |        |   | 15929 |    |    |    |              |    |
| 50                   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                | 1 соединение | 1             | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 51                   | ТСЦ-507-0983                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                    | шт.          | -2            | 77,07   |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 52                   | Цена поставщика                                                   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>ППБ.305651.003-03<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                         | комплект     | 1             | 1254,19 |        |        |   | 1254  |    |    |    |              |    |
| термопреобразователь |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 53                   | ТЕР12-10-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                             | 100 шт.      | 0,01<br>1/100 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 54                   | 101-1703                                                          | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | кг           | -0,03         | 26,78   |        |        |   | -1    |    |    |    |              |    |
| 55                   | 108-0081                                                          | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.          | -1            | 17,63   |        |        |   | -18   |    |    |    |              |    |
| 56                   | 301-3240                                                          | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.          | -1            | 4,74    |        |        |   | -5    |    |    |    |              |    |
| 57                   | 507-2630                                                          | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.          | -1            | 10,01   |        |        |   | -10   |    |    |    |              |    |
| 58                   | ТЕР11-02-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | 1 шт.        | 1             | 14,02   | 11,74  |        |   | 14    | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 59                   | ТСЦ-509-2160                                                      | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | кг           | -0,042        | 48,82   |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |



| 1'                      | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 60                      | Цена поставщика                                                     | Термопреобразователь КТСП-НСХ РН100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Заводские складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%;<br>ИДС35 п. 4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА,<br>инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1             | 729,5   |        |        |   | 730  |    |    |    |              |    |
| сброшенные краны        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 61                      | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | 100 шт.  | 0,01<br>1/100 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 62                      | 507-2630                                                            | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.      | -1            | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |              |    |
| 63                      | 301-3240                                                            | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.      | -1            | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 64                      | 108-0081                                                            | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.      | -1            | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |              |    |
| 65                      | ТСЦ-302-1236                                                        | Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | шт.      | 1             | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |              |    |
| 66                      | 101-1703                                                            | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | кг       | -0,03         | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |              |    |
| 67                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.    | 1             | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 68                      | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                             | шт.      | -1            | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |              |    |
| 69                      | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | шт.      | 1             | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |              |    |
| краны шаровые фланцевые |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 70                      | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // фланцевый ф32<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                      | 1 шт.    | 1             | 219,26  | 15,35  | 7,92   |   | 219  | 15 | 8  |    | 1,47<br>1,47 |    |
| 71                      | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                           | шт.      | -2            | 77,07   |        |        |   | -154 |    |    |    |              |    |



| 1                               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5                            | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 72                              | ТСЦ-507-0998                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | шт.                | 2                            | 60,33    |        |        |      | 121 |    |    |    |               |      |
| 73                              | ТСЦ-302-1824                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм // фланцевый<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | шт.                | 1                            | 849,8    |        |        |      | 850 |    |    |    |               |      |
| 74                              | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | 1 соединение       | 0,5                          | 201,76   | 10,94  | 6,83   |      | 101 | 5  | 3  |    | 0,96<br>0,48  |      |
| 75                              | 101-2576                                                            | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                          | т                  | -0,0004                      | 31424,22 |        |        |      | -13 |    |    |    |               |      |
| 76                              | 507-0983                                                            | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | шт.                | -1                           | 77,07    |        |        |      | -77 |    |    |    |               |      |
| 77                              | ТСЦ-507-1000                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | шт.                | 1                            | 89,82    |        |        |      | 90  |    |    |    |               |      |
| 78                              | 509-0966                                                            | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                    | 1000 шт.           | -0,0005                      | 2573,05  |        |        |      | -1  |    |    |    |               |      |
| кран шаровый под приварку       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                              |          |        |        |      |     |    |    |    |               |      |
| трубопроводы, запорная арматура |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                              |          |        |        |      |     |    |    |    |               |      |
| 79                              | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | 100 м трубопровода | 0,0026<br>(0,055*2+0,19)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 32  | 2  | 1  |    | 72,05<br>0,19 | 0,23 |
| 80                              | ТСЦ-302-3293                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | м                  | -0,26                        | 107,5    |        |        |      | -28 |    |    |    |               |      |
| 81                              | ТСЦ-507-2284                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм. наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                | 2                            | 30,21    |        |        |      | 60  |    |    |    |               |      |
| 82                              | ТСЦ-103-0373                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | м                  | 0,15                         | 173,7    |        |        |      | 26  |    |    |    |               |      |



| 1 <sup>п</sup>                             | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                     | 5                                    | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 83                                         | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | 100 м<br>трубопровода | 0,0215<br>(0,045*2+0,118*5+1,47)/100 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 235  | 15 | 6  |    | 60,83<br>1,31 | 0,19 |
| 84                                         | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | м                     | -2,15                                | 97,65    |         |        |      | -210 |    |    |    |               |      |
| 85                                         | ТСЦ-507-2277                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-38х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37          | шт.                   | 2                                    | 25,12    |         |        |      | 50   |    |    |    |               |      |
| 86                                         | ТСЦ-507-1974                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 5                                    | 25,4     |         |        |      | 127  |    |    |    |               |      |
| 87                                         | ТСЦ-103-0357                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                | м                     | 1,47                                 | 136,2    |         |        |      | 200  |    |    |    |               |      |
| 88                                         | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | 100 м<br>трубопровода | 0,0045<br>(0,45) / 100               | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 49   | 3  | 1  |    | 60,83<br>0,27 | 0,19 |
| 89                                         | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | м                     | -0,45                                | 97,65    |         |        |      | -44  |    |    |    |               |      |
| 90                                         | ТСЦ-103-0351                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | м                     | 0,45                                 | 102,3    |         |        |      | 46   |    |    |    |               |      |
| 91                                         | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | 100 м<br>трубопровода | 0,0026                               | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 1    |    |    |    | 5,01<br>0,01  |      |
| 92                                         | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | 100 м<br>трубопровода | 0,0026<br>0,0215+0,0045              | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 4    | 2  | 1  |    | 5,01<br>0,13  |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                      |          |         |        |      |      |    |    |    |               |      |
| 93                                         | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | 100 шт.               | 0,01<br>1/100                        | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424  | 32 | 3  |    | 308<br>3,08   |      |



| 1                                                                | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4            | 5     | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11  | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------|--------|---|-------|-----|----|----|--------------|----|
| 94                                                               | ТСЦ-302-1175                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30-66Бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                   | шт.          | -1    | 350,08  |        |        |   | -350  |     |    |    |              |    |
| 95                                                               | Цена поставщика                                                     | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                                            | шт           | 1     | 1232,57 |        |        |   | 1233  |     |    |    |              |    |
| Дополнительные работы-Перенос существующей врезки ТЗ Ду80 L=0.4м |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |         |        |        |   |       |     |    |    |              |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |         |        |        |   | 37328 |     |    |    | 16,87        |    |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |         |        |        |   |       |     |    |    |              |    |
| Приборы и оборудование                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |         |        |        |   |       |     |    |    |              |    |
| 96                                                               | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                       | 1 шт.        |       | 20,69   | 10,36  |        |   |       | 21  | 10 |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 97                                                               | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт           | 1     | 15929,3 |        |        |   | 15929 |     |    |    |              |    |
| 98                                                               | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                | 1 соединение |       | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   |       | 202 | 11 | 7  | 0,96<br>0,96 |    |
| 99                                                               | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                 | шт.          | -2    | 77,07   |        |        |   | -154  |     |    |    |              |    |
| 100                                                              | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>ПДБ 305651.003-01<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                       | комплект     | 1     | 1254,19 |        |        |   | 1254  |     |    |    |              |    |
| преобразователи избыточного давления                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |         |        |        |   |       |     |    |    |              |    |
| 101                                                              | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | 100 шт.      | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   |       | 48  | 7  | 6  | 65,4<br>0,65 |    |
| 102                                                              | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | кг           | -0,03 | 26,78   |        |        |   |       | -1  |    |    |              |    |



| 1                        | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 103                      | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.     | -1            | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |              |    |
| 104                      | ТСЦ-302-1236                                                       | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | шт.     | 1             | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |              |    |
| 105                      | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.     | -1            | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 106                      | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П1-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.     | -1            | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |              |    |
| 107                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.   | 1             | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 108                      | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | шт.     | -1            | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |              |    |
| 109                      | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.     | 1             | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |              |    |
| 110                      | ТЕР11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.   | 1             | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 111                      | ТСЦ-509-2160                                                       | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг      | -0,042        | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 112                      | Цена поставщика<br>О                                               | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1             | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |              |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 113                      | ТЕР12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                           | 100 шт. | 0,02<br>2/100 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 114                      | 101-1703                                                           | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                               | кг      | -0,06         | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 115                      | 108-0081                                                           | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.     | -2            | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |



| 1                      | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5  | 6       | 7     | 8     | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|-------|-------|-----|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 116                    | ТСЦ-302-1236                                                       | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                    | шт.   | 2  | 12,37   |       |       |     | 25   |    |    |    |              |              |
| 117                    | 301-3240                                                           | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                      | шт.   | -2 | 4,74    |       |       |     | -9   |    |    |    |              |              |
| 118                    | 507-2630                                                           | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                            | шт.   | -2 | 10,01   |       |       |     | -20  |    |    |    |              |              |
| 119                    | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                        | 1 шт. | 2  | 38,21   | 8,77  |       |     | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |              |
| 120                    | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                               | шт.   | -2 | 28,28   |       |       |     | -57  |    |    |    |              |              |
| 121                    | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | шт.   | 2  | 29,42   |       |       |     | 59   |    |    |    |              |              |
| 122                    | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                               | 1 шт. | 1  | 184,01  | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18 | 18 |    | 1,66<br>1,66 | 0,02<br>0,02 |
| 123                    | ТСЦ-507-0944                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | шт.   | -1 | 32,88   |       |       |     | -33  |    |    |    |              |              |
| запорная арматура      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |         |       |       |     |      |    |    |    |              |              |
| 124                    | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2  | 379,77  | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 760  | 61 | 28 | 1  | 2,91<br>5,82 | 0,02<br>0,04 |
| 125                    | ТСЦ-507-0986                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.   | -4 | 127,62  |       |       |     | -510 |    |    |    |              |              |
| 126                    | ТСЦ-507-1001                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | шт.   | 3  | 110,58  |       |       |     | 332  |    |    |    |              |              |
| 127                    | ТСЦ-301-3267                                                       | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | шт.   | 1  | 1007,72 |       |       |     | 1008 |    |    |    |              |              |
| кран шаровой фланцевый |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |         |       |       |     |      |    |    |    |              |              |



| 1            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                     | 5                             | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 128          | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // Фланцевый ф32<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                    | 1 шт.                 | 2                             | 219,26   | 15,35  | 7,92   |      | 439  | 31 | 16 |    | 1,47<br>2,94  | 15   |
| 129          | 507-0983                                                           | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | шт.                   | -4                            | 77,07    |        |        |      | -308 |    |    |    |               |      |
| 130          | ТСЦ-507-1000                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | шт.                   | 4                             | 89,82    |        |        |      | 359  |    |    |    |               |      |
| 131          | ТСЦ-302-1824                                                       | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                             | шт.                   | 2                             | 849,8    |        |        |      | 1700 |    |    |    |               |      |
| Трубопроводы |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                               |          |        |        |      |      |    |    |    |               |      |
| 132          | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,0087<br>(0,07**+0,8)/100    | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 106  | 7  | 3  |    | 72,05<br>0,83 | 0,23 |
| 133          | ТСЦ-302-3293                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                     | м                     | -0,87                         | 107,5    |        |        |      | -94  |    |    |    |               |      |
| 134          | ТСЦ-507-2279                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм // 76х3,5-57х3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                             | 33,06    |        |        |      | 33   |    |    |    |               |      |
| 135          | ТСЦ-103-0373                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | м                     | 0,8                           | 173,7    |        |        |      | 139  |    |    |    |               |      |
| 136          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,00516<br>(0,118*2+0,28)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 56   | 4  | 1  |    | 60,83<br>0,31 | 0,19 |
| 137          | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                     | м                     | -0,516                        | 97,65    |        |        |      | -50  |    |    |    |               |      |
| 138          | ТСЦ-507-1974                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37        | шт.                   | 2                             | 25,4     |        |        |      | 51   |    |    |    |               |      |



| 1                                          | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                     | 5                              | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 139                                        | ТСЦ-103-0357                                                    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                             | м                     | 0,28                           | 136,2    |         |        |      | 38   |    |    |    |               |      |
| 140                                        | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | 100 м трубопровода    | 0,00995<br>(0,075*2+0,845)/100 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 109  | 7  | 3  |    | 60,83<br>0,61 | 0,19 |
| 141                                        | ТСЦ-302-3288                                                    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | м                     | -0,995                         | 97,65    |         |        |      | -97  |    |    |    |               |      |
| 142                                        | ТСЦ-507-1972                                                    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2                              | 20,4     |         |        |      | 41   |    |    |    |               |      |
| 143                                        | ТСЦ-103-0351                                                    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | м                     | 0,845                          | 102,3    |         |        |      | 86   |    |    |    |               |      |
| 144                                        | ТЕРp65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | 1000 м3 объема здания | 12,215                         | 1,84     | 1,84    |        |      | 22   | 22 |    |    | 0,21<br>2,57  |      |
| 145                                        | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 100 м трубопровода    | 0,0087                         | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 3    | 1  |    |    | 5,01<br>0,04  |      |
| 146                                        | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                        | 100 м трубопровода    | 0,01511<br>0,00995+0,00516     | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 3    | 1  | 1  |    | 5,01<br>0,08  |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                |          |         |        |      |      |    |    |    |               |      |
| 147                                        | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 100 шт.               | 0,01                           | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424  | 32 | 3  |    | 308<br>3,08   |      |
| 148                                        | 302-1175                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                              | шт.                   | -1                             | 350,08   |         |        |      | -350 |    |    |    |               |      |



| 1                                                | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                  | 5               | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 149                                              | Цена поставщика                                                  | Габаритный имитатор для МФ. Фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                                                                                                              | шт                 | 1               | 1232,57  |        |        |       | 1233  |    |    |    |              |              |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |          |        |        |       |       |    |    |    |              |              |
| Раздел 4. Демонтажные работы                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |          |        |        |       |       |    |    |    |              |              |
| 150                                              | ТЕРp65-3-13<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О      | Снятие задвижек диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                    | 100 шт. арматуры   | 0,02 (1*1) /100 | 944,09   | 934,89 | 9,2    | 3,72  | 19    | 19 |    |    | 95,3<br>1,91 | 0,25<br>0,01 |
| 151                                              | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                 | 100 м трубопровода | 0,03 (2*1) /100 | 762,14   | 640,59 | 59,84  |       | 23    | 19 | 2  |    | 65,3<br>1,96 |              |
| 152                                              | ТЕРp65-14-3<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                  | 100 м трубопровода | 0,02 2 /100     | 477,35   | 427,72 | 23,98  |       | 10    | 9  |    |    | 43,6<br>0,87 |              |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |          |        |        |       |       |    |    |    |              |              |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |          |        |        |       |       |    |    |    |              |              |
| 153                                              | ТЕРm11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | 1 шт.              | 1               | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1  | 5,15<br>5,15 | 0,04<br>0,04 |
| 154                                              | Цена поставщика                                                  | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                                                                     | шт                 | 1               | 5538,99  |        |        |       | 5539  |    |    |    |              |              |
| 155                                              | ТЕРm08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                           | 100 м              | 0,008 0,4*2/100 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    | 10,7<br>0,09 | 3,61<br>0,03 |
| 156                                              | ТСЦ-509-0064                                                     | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | м                  | 0,8 0,4*2       | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |    |              |              |
| 157                                              | ТЕРm11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                     | 1 шт.              | 6 4*+1          | 7,44     | 5,93   |        |       | 45    | 36 |    |    | 0,52<br>3,12 |              |
| 158                                              | Цена поставщика                                                  | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт                 | 1               | 15983,74 |        |        |       | 15984 |    |    |    |              |              |
| 159                                              | ТЕРm08-02-411-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                   | 1 ввод             | 5 4*+1          | 43,45    | 11,14  |        |       | 217   | 56 |    |    | 1,03<br>5,15 |              |
| 160                                              | 509-0090                                                         | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                           | шт.                | -5              | 7,24     |        |        |       | -36   |    |    |    |              |              |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10   | 11 | 12  | 13 | 14           | 15            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|------|----|-----|----|--------------|---------------|
| 161 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМП=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                             | шт.   | 4                      | 61,63    |         |         |        | 247  |    |     |    |              |               |
| 162 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (PG-29 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМП=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМП=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                            | шт.   | 1                      | 63,79    |         |         |        | 64   |    |     |    |              |               |
| 163 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат и установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                         | 1 шт. | 2                      | 13,49    | 12,77   |         |        | 27   | 26 |     |    | 1,12<br>2,24 |               |
| 164 | цена поставщика                                                     | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМП=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗЛП=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                 | шт.   | 2                      | 232,46   |         |         |        | 465  |    |     |    |              |               |
| 165 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | 1 т   | 0,00089<br>0,89*1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29   | 1  | 1   |    | 101<br>0,09  | 2,11          |
| 166 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м | 0,01<br>1/100          | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41   | 4  | 16  | 4  | 41,5<br>0,42 | 27,6<br>0,28  |
| 167 | ТСЦ-403-0351                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105  |    |     |    |              |               |
| 168 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,03<br>(33-30)/100    | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205  | 11 | 9   |    | 34,7<br>1,04 | 0,22<br>0,01  |
| 169 | цена поставщика                                                     | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМП=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМП=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                               | м     | 3,09<br>3*1,03         | 51,95    |         |         |        | 161  |    |     |    |              |               |
| 170 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37                        | 100 м | 0,315<br>31,5/100      | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 1293 | 81 | 242 | 74 | 23,8<br>7,5  | 15,91<br>5,01 |
| 171 | цена поставщика                                                     | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМП=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                    | м     | 32,445<br>0,315*103    | 16,6     |         |         |        | 539  |    |     |    |              |               |



| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5                            | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14            | 15           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 172 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | 100 м | 0,315                        | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15 | 346  | 19  | 1  |    | 5,61<br>1,77  | 0,01         |
| 173 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>(2+1+3)/100          | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4   | 1  |    | 6,74<br>0,4   | 0,02         |
| 174 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,062<br>(1,2+2+3)/100       | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26  | 18 |    | 38,3<br>2,37  | 0,25<br>0,02 |
| 175 | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м | 0,45                         | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 172  | 11  | 2  |    | 2,29<br>1,03  | 0,01         |
| 176 | ТЕРм11-06-002-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | 100 м | 0,258<br>(10,8+15)/100       | 170,84  | 158,1  |        |      | 44   | 41  |    |    | 12,4<br>3,2   |              |
| 177 | Цена поставщика                                                      | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                      | М     | 1,236<br>1,2+1,03            | 6,47    |        |        |      | 8    |     |    |    |               |              |
| 178 | Цена поставщика                                                      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                    | М     | 11,22<br>11+1,02             | 40,38   |        |        |      | 453  |     |    |    |               |              |
| 179 | Цена поставщика                                                      | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                         | М     | 71,4<br>(15+45+10)*1,02      | 40,55   |        |        |      | 2895 |     |    |    |               |              |
| 180 | Цена поставщика                                                      | Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                          | М     | 32,946<br>(10,8+17,5+4)*1,02 | 38,38   |        |        |      | 1264 |     |    |    |               |              |
| 181 | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 1 шт. | 4                            | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1002 | 143 | 14 |    | 3,31<br>13,24 |              |



| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                     | 5                  | 6        | 7      | 8      | 9    | 10    | 11  | 12 | 13 | 14            | 15           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------|--------|------|-------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 182                                                                                             | Цена поставщика                                                     | Коробка распаячная o/p 85x85x40 IP54<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                       | шт                                    | 4                  | 51,9     |        |        |      | 208   |     |    |    |               |              |
| 183                                                                                             | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт<br>без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | 100 концов                            | 0,98<br>98/100     | 183,66   | 120,92 |        |      | 180   | 119 |    |    | 10,3<br>10,09 |              |
| 184                                                                                             | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или<br>проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                              | 100 жил                               | 0,2<br>20/100      | 5205,82  | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1041  | 38  | 1  |    | 16,8<br>3,36  | 0,01         |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |          |        |        |      | 99281 |     |    |    | 81,36         | 7,27         |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |          |        |        |      |       |     |    |    |               |              |
| 185                                                                                             | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                           | 100 м                                 | 0,06<br>(9-3)/100  | 6823,93  | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 409   | 23  | 18 |    | 34,7<br>2,08  | 0,22<br>0,01 |
| 186                                                                                             | цена поставщика                                                     | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                          | м                                     | 6,18<br>(6)*1,03   | 51,95    |        |        |      | 321   |     |    |    |               |              |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |          |        |        |      | 4087  |     |    |    | 3,37          | 0,01         |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |          |        |        |      |       |     |    |    |               |              |
| 187                                                                                             | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические<br>рукава первого одножильного или многожильного в общей<br>оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                | 100 м                                 | 0,06<br>(6)/100    | 1116,17  | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67    | 4   | 1  |    | 6,74<br>0,4   | 0,02         |
| 188                                                                                             | Цена поставщика                                                     | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                 | м                                     | 6,12<br>(6)*1,02   | 40,38    |        |        |      | 247   |     |    |    |               |              |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |          |        |        |      | 844   |     |    |    | 0,65          |              |
| Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |          |        |        |      |       |     |    |    |               |              |
| 189                                                                                             | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз<br>грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины<br>П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,01396            | 345,66   | 71,56  | 16,55  | 0,11 | 5     | 1   |    |    | 5,841<br>0,08 | 0,01         |
| 190                                                                                             | ТСЦ-113-0021                                                        | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                | т                                     | -0,0002            | 19552,05 |        |        |      | -4    |     |    |    |               |              |
| 191                                                                                             | ТСЦ-101-4164                                                        | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                  | кг                                    | 0,2<br>0,0002*1000 | 24,87    |        |        |      | 5     |     |    |    |               |              |



| 1                                                                      | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                     | 5       | 6      | 7      | 8    | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14             | 15         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|----|----------------|------------|
| 192                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Оргунтовка металлических поверхностей за один раз<br>грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2, ОЗП=2; ЗМ=2, к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,01396 | 691,31 | 143,11 | 33,1 | 0,22 | 10  | 2  |    |    | 11,682<br>0,16 | 15<br>0,02 |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |         |        |        |      |      | 305 |    |    |    | 0,37           |            |

#### Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

|                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |         |         |  |  |        |      |  |  |             |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------|--|--|--------|------|--|--|-------------|--|
| 193                                                    | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                         | 1 токоприемник | 1            | 22,1    | 22,1    |  |  | 22     | 22   |  |  | 1,5<br>1,5  |  |
| 194                                                    | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром<br>кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,<br>предназначенных для передачи электроэнергии к<br>распределительным устройствам, щитам, шкафам,<br>коммуникационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        | 1            | 5,89    | 5,89    |  |  | 6      | 6    |  |  | 0,4<br>0,4  |  |
| 195                                                    | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и<br>заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                               | 100 точек      | 0,02         | 235,68  | 235,68  |  |  | 5      | 5    |  |  | 16<br>0,32  |  |
| 196                                                    | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                          | 1 система      | 1            | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447   | 1447 |  |  | 85<br>85    |  |
| 197                                                    | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за<br>каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-<br>03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15                    | 1 канал        | 5<br>11+4-10 | 141,31  | 141,31  |  |  | 707    | 707  |  |  | 8,3<br>41,5 |  |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |         |         |  |  | 107514 |      |  |  | 148,03      |  |

#### Раздел 10. Узел учета проектные работы

|                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |   |         |         |  |  |       |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---------|---------|--|--|-------|------|--|--|--|--|
| 198                                             | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на<br>АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации:<br>ТО<br>(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к<br>условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137;<br>ЗМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137)<br>При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8<br>(ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>Специя РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5;<br>ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для<br>строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=27,19 | разработка<br>проектной<br>документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 |  |  | 1680  | 1680 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |   |         |         |  |  | 45679 |      |  |  |  |  |

#### ИТОГИ ПО АКТУ:

|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |     |     |        |      |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|-----|-----|--------|------|
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149322 | 5374 | 628 | 80  | 269,13 | 5,47 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 150460 | 6247 | 893 | 107 | 338,63 | 7,39 |
| В том числе, справочно:                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |     |     |        |      |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11     | 12   | 13   | 14     | 15     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|------|------|--------|--------|
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-37, 40-42, 44, 25-26, 50-51, 69-92, 67-68, 98-99, 109, 121-143, 145-146, 107-108, 119-120, 189-192)                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 156    | 109    | 48   |      | 9,9365 | 0,021  |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 38-39, 43, 45-46, 93-94, 144, 147-148, 150-152)                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43     | 40     | 4    |      | 4,038  | 0,0015 |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 48, 53-59, 61-66, 96, 101-106, 110-111, 113-118, 153, 157, 176, 183, 155-156, 159-160, 163, 165-168, 170, 172-175, 181, 184-185, 187) |   |   |   |   |   |   |   |   | 488    | 326    | 163  | 28   | 29,785 | 1,89   |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 193-197)                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 328    | 328    |      |      | 19,308 |        |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 185, 187)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 12     | 7      | 5    |      | 0,67   | 0,002  |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-37, 40-42, 44, 25-26, 50-51, 69-92, 67-68, 98-99, 109, 121-143, 145-146, 107-108, 119-120, 189-192)                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 111    | 63     | 47   |      | 5,748  | 0,02   |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 335630 | 146839 | 5618 | 2370 | 338,63 | 7,39   |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 76470  |        |      |      |        |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |        |        |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 193-197)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 33981  |        |      |      |        |        |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2880) (Поз. 38-39, 43, 144, 150-152)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 1987   |        |      |      |        |        |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14486) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 48, 53-59, 61-66, 96, 101-106, 110-111, 113-118, 153, 157, 176, 183)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 10866  |        |      |      |        |        |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 189-192)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 84     |        |      |      |        |        |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 15860) (Поз. 154-156, 159-175, 177-182, 184-188)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 14115  |        |      |      |        |        |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 45-47, 93-95, 147-149)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 3722   |        |      |      |        |        |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8771) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 40-42, 44, 50-52, 69-92, 98-100, 109, 121-143, 145-146)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 9473   |        |      |      |        |        |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-26, 67-68, 107-108, 119-120)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 2242   |        |      |      |        |        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 42127  |        |      |      |        |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |        |        |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 193-197)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 17826  |        |      |      |        |        |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2880) (Поз. 38-39, 43, 144, 150-152)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 1152   |        |      |      |        |        |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18363) (Поз. 45-47, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 93-95, 48, 53-59, 61-66, 147-149, 96, 101-106, 110-111, 113-118, 153, 157, 176, 183)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 8816   |        |      |      |        |        |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 15860) (Поз. 154-156, 159-175, 177-182, 184-188)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 8247   |        |      |      |        |        |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 189-192)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 53     |        |      |      |        |        |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 8771) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 40-42, 44, 50-52, 69-92, 98-100, 109, 121-143, 145-146)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 4912   |        |      |      |        |        |
| 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-26, 67-68, 107-108, 119-120)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 1121   |        |      |      |        |        |
| Итого по акту:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |        |        |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 92927  |        |      |      | 46,43  |        |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 37328  |        |      |      | 16,87  |        |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 63737  |        |      |      | 36,1   | 0,1    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 2525   |        |      |      | 5,45   | 0,01   |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 99281  |        |      |      | 81,36  | 7,27   |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4087   |        |      |      | 3,37   | 0,01   |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 844    |        |      |      | 0,65   |        |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 305    |        |      |      | 0,37   |        |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 107514 |        |      |      | 148,03 |        |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 45679  |        |      |      |        |        |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 454227 |        |      |      | 338,63 | 7,39   |



| 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11 | 12 | 13 | 14     | 15   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|--------|------|
| В том числе:       |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |        |      |
| Материалы          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |        |      |
| Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |   | 78320      |    |    |    |        |      |
| ФОТ                |   |   |   |   |   |   |   |   | 5618       |    |    |    |        |      |
| Оборудование       |   |   |   |   |   |   |   |   | 149209     |    |    |    |        |      |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 104853     |    |    |    |        |      |
| Сметная прибыль    |   |   |   |   |   |   |   |   | 76470      |    |    |    |        |      |
| ВСЕГО по акту      |   |   |   |   |   |   |   |   | 42127      |    |    |    |        |      |
| НДС                |   |   |   |   |   |   |   |   | 454227     |    |    |    | 338,63 | 7,39 |
| ВСЕГО по акту      |   |   |   |   |   |   |   |   | 81 760,86  |    |    |    |        |      |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 535 987,86 |    |    |    |        |      |

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

И.о. Заместителя директора по экономике

Т.А. Клепча

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

