

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -
Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом го адресу ул.Игарская, д.42 к.2 (подъезды № 4,3)
Инвентарный №

0402 по АУТВР 6 МКД МО с.Норильск
р-н Талнах, ул. Игарская, д.42 к.2

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
дата	КОС-126/15
Вид операции	26.05.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с по
	01.07.2017	31.07.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 625. Работы по разработке проектно-сметной документации, мо-нтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
847 079 руб. без НДС в т.ч. по акту 847 079 руб. без НДС
999 553,22 руб. с НДС в т.ч. по акту 999 553,22 руб. с НДС

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Приборы и оборудование														
1	ТЕР111-02-022-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180 Ом/3л (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Зависимоотдельно-составские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58.Стоимость лаза и укладки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	24585,35				24585					
3	ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ссоединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы, материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	2670,56				2671				
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Министром Квасцов.ж.р. от 12.11.10 №237-э	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1,2- 180,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	25423,73			25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Пр.Министром Квасцов.ж.р. от 12.11.10 №237-э	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	284,91	16,64	10,18		285	17	10	1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	111,46				-223				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы, материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	2670,56			2671					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термпреобразователей КТСЦ-Н Р100 L80, кг. В с тильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЗП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПГА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления:														
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС3 п.4.60. Грансортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Запасыительно-сливальные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС3 п.4.58. Стоимость тары и упаковки. - для электрооборудования. КПИП, комплект ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сброса														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм, 32мм, 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,05 (2+2+1)/100	4792,02	723,98	594,46		240	36	30		65,4 3,27	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,15	26,78				-4					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-5	17,63				-88					
34	ТСЦ-302-1236	Сконы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
35	ТСЦ-302-1239	Сконы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	23,21				46					
36	ТСЦ-302-1240	Сконы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	28,18				28					
37	ТСЦ-301-3240	Копетки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-5	4,74				-24					
38	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-5	10,01				-50					
39	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
40	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118л для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
41	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
42	ТЕР24-01-033-02 Пр.Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	64,54	11,17			129	22			1,07 2,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	302-1344	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	51,44				-103					
44	ТСЦ-302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	163,31				327					
45	ТЕР24-01-033-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм(применительно Ду40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	102,21	14,41			102	14			1,38 1,38	
46	302-1346	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	85				-85					
47	ТСЦ-302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	237,77				238					
Трубопроводы, запорная арматура														
48	ТЕР16-05-001-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	734,71	70,16	25,87	0,59	2939	281	103	2	6,72 26,88	0,04 0,16
49	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-8	229,06				-1832					
50	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	267,52				2140					
51	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	1533,57				6134					
Трубопроводы														
52	ТЕР16-02-004-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,13634 (10,29+0,353*8+0,13*4)/100	27288,08	1262,91	637,22	9,66	3720	172	87	1	115,44 15,74	0,65 0,09
53	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-13,63	237,73				-3240					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЗМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37	м	10,29	434,25				4468					
55	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЗМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37	шт.	8	152,67				1221					
56	ТСЦ-507-2312	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЗМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37	шт.	4	91,57				366					
57	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЗМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37	100 м трубопровода	0,0187 (1,87/100)	13562,47	835,59	498,67	5,5	254		17	9	79,75 1,49	0,37 0,01
58	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЗМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37	м	-1,87	116,8				-218					
59	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЗМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37	м	1,87	243,95				456					
60	ТЕР65-23-1 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЗМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37	1000 м3 объема здания	13,4845 25969/4*2/1000	3 €	3,6		49		49			0,41 5,53	
61	ТЕР16-07-005-03 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЗМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37	100 м трубопровода	0,13634	1035,47	67,08	44,91		141		9	6	5,01 0,68	
62	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЗМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37	100 м трубопровода	0,0187	329,87	67,08	44,91		6		1	1	5,01 0,09	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
63	ТЕР65-5-9 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена заливки диаметром 100 мм(Применительно Установки и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЗМ=6, 29; ЗПМ=22, 15; МАТ=4, 37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	887,55		1359		88	17	422 8,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдажным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
65	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасовочно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3038,17				6076					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЗ. Подполье									239087				150,73	0,53
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
66	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с прокладкой швов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточек, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к рас.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,096994 9,6994/100	168,9	127,02	41,88		16	12	4		12,79 1,24	
67	ТЕР66-24-2 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,096994	182,6	182,6		18	18				19,1 1,85	
В укрытие														
68	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021573 2,1573/100	345,66	71,56	16,55	0,11	7	2			5,84 0,13	0,01
69	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0003	19552,05				-6					
70	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	к"	0,3 0,0003*1000	24,87				7					
71	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к рас.; ЗПМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021573	691,32	143,12	33,1	0,22	15	3	1		11,68 0,25	0,02
Вне укрытия														
72	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	5,2119	8,83	8,83			46	46			0,9 4,69	
73	ТЕР13-06-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	5,2119	1,36	0,98	0,38		7	5	2		0,1 0,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТЕР13-07-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кра от 12.11.10 №23-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2	0,052119 5,2119/100	589,58	91,34	5,56	0,11	31	5			9,08 0,47	0,01
75	ТЕР13-03-002-15 прим. Пр.Минстроя Краснояр.кра от 12.11.10 №23-О	Согнутовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ-2 (ОЗГ=2, ЗМ=2 к рас.; ЗПМ=2 к рас.; ТЗ=1, ТЗМ=2); 1.1.3.ТОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1; ТЗ=1, ТЗМ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2	0,052119 5,2119/100	467,97	108,31	41,36	0,22	24	6	2		8,6 0,45	0,02
76	ТЕР26-01-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кра от 12.11.10 №23-О	Изоляция трубопроводов металлами минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м правых участков ОЗГ=1; ТЗ=1, ТЗМ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 м3	0,849	2665,72	232,86	133,05		2178	198	113		20,74 17,61	
77	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,009	22235,7				-200					
78	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0225	24089,77				-542					
79	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м2	-0,0019	23694,9				-45					
80	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,6622	51,7				-34					
81	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщиной 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м3	-1,307	775,56				-1014					
82	Протокол согласован-я	Миниматы МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м3	1,307	7701,65				10066					
83	ТЕР26-01-054-01 Пр.Минстроя Краснояр.кра от 12.11.10 №23-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м правых участков ОЗГ=1; ТЗ=1, ТЗМ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,117676 11,7676/100	3308,49	349,32	104,69		389	41	12		35,18 4,14	
84	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м2	-0,0135	11281,37				-152					
85	ТСЦ-101-174*	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м2	13,5 0,0135*1000	15,72				212					
Итого по разделу - Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполые.									45100				57,2	
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполые														
86	ТЕР09-04-00Е-01 Пр.Минстроя Краснояр.кра от 12.11.10 №23-О	Монтаж фаверка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 т конструкций	0,042372	1515,56	327,89	862,18	43,45	64	14	36	2	28,34 1,2	2,91 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-	0,042372	16264,84				689					
88	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (За 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ЗМ=2); При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ЗМ=1,1; МАТ=1,1 к расч.; Смесь лакокрасочных материалов ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ЗМ=1,1 к расч.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м2 окрашиваемой поверхности	0,027548	514,77	119,14	45,5	0,24	14	3	1		9,46 0,26	0,02
89	ТЕР15-01-081-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полизстер» без пароизоляционного слоя (Применительно сэндвич-панелям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м2 поверхности облицовки	0,2242 (7,49+3,73+1,43+5,52+4,25) /100	100797,7	1214,51	540,31	4,31	22599	272	121	1	115,01 25,79	0,29 0,07
90	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полизстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	-26,01	595,3				-15484					
91	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нацелынинов. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	26,01	409,36				10647					
92	ТЕР10-01-029-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,04	21492,12	447,67	44,45		860	18	2		44,5 1,78	
93	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-4	210				-840					
94	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении одноэтажных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	4	138,76				555					
95	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	2	219,06				438					
96	ТЕР09-05-006-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	2,010624 0,16+3,1416+4	4,18	3,51	0,67		8	7	1		0,34 0,68	
Итого по разделу 3 Укрытые узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье									115004				55,35	0,38
Раздел 4. Система Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минотроп Краснояр.хр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
98	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2- 30,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИНДЕКС п.4.61 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИНДЕКС п.4.36 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
99	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минотроп Краснояр.хр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
100	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
101	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.61 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; К.раск.: ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
термопреобразователь														
102	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минотроп Краснояр.хр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
103	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
104	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
105	301-3240	Котлячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
106	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
107	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минотроп Краснояр.хр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
108	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109 О	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиЭ инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКС	1	729,5				730					
обросные краны														
110	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
111	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
112	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
113	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
114	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
115	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
116	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1 0,01*100	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
117	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
118	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
Трубопроводы, запорная арматура														
119	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
120	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
122	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
трубопроводы														
123	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министр Кравченко-Фр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00275 (0,055*1+0,07*1+0,19)/100	12233,21	839,12	553,46	3,42	34	2	1		72,05 0,2	0,23
124	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,275	107,5				-30					
125	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	26,44				26					
126	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
127	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	173,7				26					
128	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министр Кравченко-Фр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00045 (0,045*1)/100	10937,16	633,12	239,92	2,82	5				60,83 0,03	0,19
129	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,045	97,65				-4					
130	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0023 (0,23/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	25	2	1		60,83 0,14	0,19
132	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	-0,23	97,65				-22					
133	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	0,23	102,3				24					
134	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м групповода	0,00275	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,01	
135	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00275 0,0023+0,00045	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
136	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
137	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
138	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-32мм МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 4 Система Т4. Узел учета ГВС.									33720				13,76	
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
139	ТЕРm11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140 0	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30 Ом/лн (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п. 4 60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заоперительно-сладкие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4 58 Стоиость тары и упаковки - для электрооборудования, комплектация ПЗ=1.015 (ОЗГ=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		15929,3				15929					
141	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министром Крас-св-р-р от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
142	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
143	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п. 4 60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заоперительно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗИ=2% к раск., ЗИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ЗИМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					

Преобразователи избыточного Давления

144	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министром Крас-св-р-р от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
145	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
146	ТСЦ-108-0081	Бобышки кошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
147	ТСЦ-302-1236	Сконы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
148	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
149	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
150	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министром Крас-св-р-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
151	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
153	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
154	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
155	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=5%); (ИДС35 п.4.61. Запасовочно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, к расх.; ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, к расх.; ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); (ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сброс														
156	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
157	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
158	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
159	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
160	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
161	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
162	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
163	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
164	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минотран Крайнояр-р от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
166	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33				1,66	0,02
Краны шаровые под приварку														
167	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минотран Крайнояр-р от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46	8,92
168	103-0052	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51					
169	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03				-136					
170	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					
запорная арматура														
171	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минотран Крайнояр-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
172	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
173	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58				221					
174	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Применительно кран шаровый фланцевый Ду80мм, для дальнейшего монтажа) (ИДС36 п.3.3.1. Декомонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расч.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	17,78	12,15	5,63	0,12	18	12	6		1,16 1,16	0,01 0,01
176	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Применительно кран шаровый фланцевый Ду80мм бу, фланцы бу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
177	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
Трубопроводы														
178	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0015 (0,075*2)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1		79,75 0,12	0,37
179	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,15	116,8				-18					
180	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	36,84				74					
181	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0088 (0,88)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	108	7	3		72,05 0,63	0,23
182	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,88	107,5				-95					
183	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,88	173,7				153					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министрон Красновр.мр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008 10,075*2=0,65/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	87	5	2		60,83 0,49	0,19
185	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	97,65				-78					
186	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 3Вх3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41					
187	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 3Вх3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	102,3				66					
188	ТЕР65-23-3 Пр.Министрон Красновр.мр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	13,4845 26969,4/2/1000	1,84	1,84			25		25		0,21 2,83	
189	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министрон Красновр.мр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0103 0,0015*0,0088	329,84	67,08	44,91		3		1		5,01 0,05	
190	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министрон Красновр.мр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008	171,78	67,08	44,91		1		1		5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
191	ТЕР65-5-8 Пр.Министрон Красновр.мр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,62	330,5		424		32		308 3,08	
192	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбвр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
193	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.										68144			46,71	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 6. Демонтажные работы														
194	ТЕРР65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м трубопровода	0,0096 (0,96/100)	477,35	427,72	23,98		5	4			43,6 0,42	
195	ТЕРР65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м трубопровода	0,01 1/100	762,14	640,59	59,84		8	6	1		65,3 0,65	
Итого по разделу 6 Демонтажные работы														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.														
196	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
197	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завослительно-опладные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
198	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
199	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
200	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4+1+1	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
201	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завослительно-опладные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимости тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
202	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопужава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
203	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22					
204	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завослительно-опладные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорошкова до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
206	ТСЦ-509-0090	Перемены гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14					
207	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (МДС3 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
208	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-42 IP54) (МДС3 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132					
209	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
210	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А, 10А (МДС3 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
211	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,892/1000	33088,92	1 8,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
212	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8	41,5 0,83	27,6 0,55
213	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1+1,03	102,3				105					
214	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1+1,03	102,3				105					
215	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлопластичкий наружным диаметром до 48 мм (Металлопорошк Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	575,45	326,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
216	цена поставщика Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	91,85				284					
217	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорук Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
218	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	51,95				161					
219	ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,12 12/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	493	31	92	28	23,8 2,86	15,91 1,91
220	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	12,36 0,12*103	16,6				205					
221	ТЕРм08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витаа пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,16 (14*2)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	176	10	1		5,61 0,9	0,01
222	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1+2*3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
223	ТЕРм08-02-405-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*2*3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
224	ТЕРм08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,46 (4+42)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	175	11	2		2,29 1,05	0,01
225	ТЕРм11-06-002-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,268 (11,8*15)/100	170,84	158,1			46	42			12,4 3,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
226	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0.75 (МДС3 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)1,03	6,47				8					
227	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (1,1)1,02	40,38				453					
228	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная ГТР 2РР 24АWG cat 5Е (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	60,18 (2-+2+15)1,02	40,55				2440					
229	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2х24АWG cat 5Е (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	30,396 (14+4+11,8)1,02	38,38				1167					
230	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (шши) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	
231	Цена поставщика	Коробка распаянная ол 85х85х40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	51,9				208					
232	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,58 (106-44-4)1,00	183,66	120,92			107	70			10,3 5,97	
233	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24 (24)1,00	5205,82	131,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.										89160			71,53	3,47

Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

234	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рухав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32 (32)1,00	6823,93	375,45	306,56	3,27	2184	120	98		34,7 11,1	0,22 0,07
235	Цена поставщика	Рухав металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	32,96 0,321,03	91,85				3027					
236	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рухав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32 (32)1,00	6823,93	375,45	306,56	3,27	2184	120	98		34,7 11,1	0,22 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
237	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06; ИДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	32,96 0,32*103	51,95				1712					
238	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 (28/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
239	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; ИДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84 0,28*103	38,66				1115					
240	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3		3,31 3,31	
241	Цена поставщика	Коробка распаечная ОП 125х125х70 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	180,56				181					
242	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,48 (44*4)/100	183,66	120,92			88	58			10,3 4,94	
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
243	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32	1116,17	72,93	9,07	0,3	357	23	3		6,74 2,16	0,02 0,01
244	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	32,64 0,32*102	40,38				1318					
245	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,6 (40*20)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	659	36	3		5,61 3,37	0,01 0,01
246	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	2,24 (32*192)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	854	56	10		2,29 5,13	0,01 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная 2PR 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4 60 Транспортирове расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	216,24 (20+192)*1,25	40,55				8769					
248	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4 60 Транспортирове расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	73,44 (40+32)*1,22	38,38				2819					
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									30598				17,27	0,06

Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

249	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (1 13,7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00436 (0,09+1+0,34+5)/700	345,66	71,56	16,55	0,11	2				5,84 0,03	0,01
250	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,001	19552,05				-2					
251	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Ажрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
252	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1 13,7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00436 691,32	143,12	33,1	0,22	3	1				11,68 0,05	0,02
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									67				0,13	

Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.

253	ТЕР101-11-013-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
254	ТЕР101-11-028-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
255	ТЕР101-11-014-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,12	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
256	ТЕР102-01-002-03 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кблц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
257	ТЕР02-01-002-04 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц.) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	5 (10+*+1*10)	141,31	141,31				707	707		8,3 41,5	
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел														


1	2	3	4	5	6	-	8	9	10	11	12	13	14	15
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3877) (Поз. 68-75, 86-87, 96, 88, 249-252)									2947					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 30523) (Поз. 197-199, 202-224, 226-231, 233-241, 243-248)									27165					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10300) (Поз. 66, 76-85)									8652					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4320) (Поз. 63-65, 136-138, 191-193)									4147					
89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11230) (Поз. 89-91)									9995					
99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 731) (Поз. 92-93)									724					
106% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 29836) (Поз. 3-5, 8-10, 48-59, 61-62, 99-101, 119-135, 141-143, 165-187, 189-190)									32222					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 4164) (Поз. 25-27, 39-47, 116-118, 150-152, 162-164)									5080					
Сметная прибыль									75898					
В том числе, справедливо:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 253-257)									17826					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2946) (Поз. 60, 67, 188, 194-195)									1179					
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11230) (Поз. 89-91)									4155					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21654) (Поз. 63-65, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-38, 136-138, 97, 102-108, 110-115, 191-193, 139, 144-149, 153-154, 156-161, 193, 200, 225, 232, 242)									10399					
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 731) (Поз. 92-93)									314					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 30523) (Поз. 197-199, 202-224, 226-231, 233-241, 243-248)									15872					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 13202) (Поз. 66, 76-85, 68-75, 88, 249-252)									6338					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 29836) (Поз. 3-5, 8-10, 48-59, 61-62, 99-101, 119-135, 141-143, 165-187, 189-190)									16709					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 975) (Поз. 86-87, 96)									566					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4164) (Поз. 25-27, 39-47, 116-118, 150-152, 162-164)									2540					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ, Подполье									239087				150,73	0,53
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2, Покрасочные и теплоизоляционные работы, Подполье.									45100				57,2	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета, По альбому КИ-АУТВР-1502, Подполье									115004				55,35	0,38
Итого по разделу 4 Система Т4, Узел учета ГВС.									33720				13,76	
Итого по разделу 5 Система В1, Узел учета ХВС.									68144				46,71	0,11
Итого по разделу 6 Демонтажные работы									571				1,23	
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы.									89160				71,53	3,47
Итого по разделу 8 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка металлопровода.									72435				65,07	0,32
Итого по разделу 9 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего.									30598				17,27	0,06
Итого по разделу 10 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы, В помещении.									67				0,13	
Итого по разделу 11 Узел учета, Пусконаладочные работы.									107514				148,03	
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы									45679					
Итого									847079				627,01	4,87
В том числе:														
Материалы									289974					
Машины и механизмы									14127					
ФОТ									216657					
Оборудование									111952					
Накладные расходы									139955					
Сметная прибыль									75898					

ИДС	9	10	11	12	13	14	15
ВСГГО по акту		847079				627,01	4,87
			152 474,22				
			999 553,22				

Принял:

Директор МУП "КОС" Е.Н.Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" И.В.Леготин
 И.о. Главного инженера МУП "КОС" Е.М.Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н.Калинина
 Зам. директора по экономике Н.Б.Третьякова
 Главный энергетик МУП "КОС" В.В.Дацок
 Начальник Службы АСУ П.М.Полевик
 Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" Н.И.Сергеева
 Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" К.Н.Миндурова
 Начальник ПТО В.М.Шевцов
 Начальник БЭЗиС ПТО МУП "КОС" А.А.Алехин
 Инженер БЭЗиС ПТО МУП "КОС"

Сдал: ООО "Северстрой"
 Генеральный директор А.В.Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП "КОС"
И.Г.КАЧАЕВА

