

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 230 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Набережная Урванцева д.33, (подъезды № 3,4,5)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Нориск

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

2. Норильск, р-н Центральный, ул. Набережная Урванцева, д. 33

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.08.2017	01.08.2017	15.08.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 722. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

674 471 руб. без НДС в т.ч. по акту 674 471 руб. без НДС  
 795 875,78 руб. с НДС в т.ч. по акту 795 875,78 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.</b>														
Приборы и оборудование														
1	<b>ТЕРм11-02-022-04</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	68,56	31,09	22,72		137	62	45		3,09 6,18	
2	<b>Цена поставщика</b>	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводовладельческие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	2	16887,46				33775					
3	<b>ТЕР16-02-007-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	14,02	11,74			56	47			1,03 4,12	
17	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,168	48,82				-8					
18 О	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1938,08				3876					
сбросные краны														
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,05	4792,02	723,98	594,46		240	36	30		65,4 3,27	
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,15	26,78				-4					
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	17,63				-88					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5	12,37				62					
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	4,74				-24					
24	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	10,01				-50					
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5 0,05*100	38,21	8,77			191	44			0,84 4,2	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	28,28				-141					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5	29,42				147					
краны шаровые под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР16-05-001-01	Гр Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 25 мм (применительно под приварку ф25)	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85	306	31	12	13	14	1,47
29	101-2575	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15; 3М=6,29; 3ПМ=22.15; МАТ=4,37	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 12 мм	т	-0,0022	31849,77	-70							
30	507-0980	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15; 3М=6,29; 3ПМ=22.15; МАТ=4,37	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3с2, ВСт3с3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	-4	44,7	-179							
31	509-0966	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15; 3М=6,29; 3ПМ=22.15; МАТ=4,37	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт.	-0,004	2573,05	-10							
32	ТСЦ-302-1823	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15; 3М=6,29; 3ПМ=22.15; МАТ=4,37	Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметр 25 мм	шт.	2	777,1	1554							
33	ТЕР16-05-001-02	Гр Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 50 мм (под приварку ф40)	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92	439	31	16		1,47	2,94
34	101-2576	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15; 3М=6,29; 3ПМ=22.15; МАТ=4,37	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм	т	-0,0022	31424,22	-69							
35	507-0983	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15; 3М=6,29; 3ПМ=22.15; МАТ=4,37	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3с2, ВСт3с3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	-4	77,07	-308							
36	509-0966	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15; 3М=6,29; 3ПМ=22.15; МАТ=4,37	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт.	-0,004	2573,05	-10							
37	ТСЦ-302-1825	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15; 3М=6,29; 3ПМ=22.15; МАТ=4,37	Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметр 40 мм	шт.	2	1129,08	2258							
38	ТЕР16-05-001-02	Гр Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15; 3М=6,29; 3ПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	219	15	8		1,47	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
40	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
41	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
трубопроводы														
42	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02371 (0,055*3+0,07*1+0,07*6-0,153*2+1,41)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	290	19	8	72,05 1,71	0,23 0,01	
43	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,371	107,5				-255					
44	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	26,44				79					
45	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
46	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	36,62				220					
47	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,78				68					
48	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,41	173,7				245					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15
49	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м	0,0168	10937,16	683,12	289,92	2,82	184	11	11	5	60,83	1,02	0,19
<p>Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):          1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37          (0,062+0,045*2+0,118*5+0,88)/100</p>															
50	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-1,68	97,65				-164						
<p>Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):          1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37</p>															
51	ТСП-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(57x48)	шт.	2	25,12				50						
<p>Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):          1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37</p>															
52	ТСП-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(57x48)	шт.	2	25,12				50						
<p>Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):          1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37</p>															
53	ТСП-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57x3,5)	шт.	5	25,4				127						
<p>Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):          1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37</p>															
54	ТСП-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,88	136,2				120						
<p>Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):          1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37</p>															
55	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)	100 м	0,0156	10937,16	683,12	289,92	2,82	171	11	11	5	60,83	0,95	0,19
<p>Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):          1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37          (0,031+0,89+0,64)/100</p>															
56	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-1,56	97,65				-152						
<p>Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):          1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37</p>															
57	ТСП-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3,0-32x3,0)	шт.	1	25,12				25						
<p>Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):          1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37</p>															
58	ТСП-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применительно 48x3,5)	м	0,89	102,3				91						
<p>Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):          1 + Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37</p>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,64	80,92				52					
60	ТЕРp65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	31,2624 52104/5*3/1000	3,6	3,6			113	113			0,41 12,82	
61	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02371	329,84	67,08	44,91		8	2	1		5,01 0,12	
62	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0324 0,0156-0,0168	171,78	67,08	44,91		6	2	1		5,01 0,16	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
63	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	42390,71	3215,52	330,5		1696	129	13		308 12,32	
64	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	350,08				-1400					
65	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1448,81				2898					
66	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
Итого по разделу 1 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.									155447				83,59	0,01
<b>Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.</b>														
Приборы и оборудование														
67	ТЕРm11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5, 2, 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
81	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
82	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
83 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сброса, воздухоотводчики														
84	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
85	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
86	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
87	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49					
88	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
89	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
90	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
91	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
92	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0,02	1,66	3,32	0,04
93	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66	3,32	0,02	0,04		
94	ТСЦ1-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	-2	32,88				-66									
95	ТЕР16-07-003-03	Брежка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой краев шаровых приварных)	1 брежка	4	140,93	50,84	8,87		564	203	35	4,46	17,84					
96	ТСЦ1-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3 мм	м	-1,6	50,19				-80									
97	ТСЦ1-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	-4	57,69				-231									
98	ТСЦ1-302-1823	Краев шаровые PN25 BALLONAX под приварку диаметром 25 мм	шт.	4	777,1				3108									
99	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм)	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	2,91	5,82	0,02	0,04			
100	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-4	127,62				-510									
101	ТСЦ1-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	4	134,65				539									
102	ТСЦ1-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	2	1073,47				2147									
103	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	0,176	13562,43	895,59	498,67	5,5	239	16	9	79,75	1,4	0,37	0,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	<b>ТСЦ-302-3289</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	м	-1,76	116,8				-206					
105	<b>ТСЦ-103-0389</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	м	1,76	243,93				429					
106	<b>ТЕР16-02-004-01</b> Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0169 (0,075*4+1,39)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	185	12	5	60,83 1,03	0,19	
107	<b>302-3288</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	м	-1,69	97,65				-165					
108	<b>ТСЦ-507-1971</b>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	шт.	4	17,85				71					
109	<b>ТСЦ-103-0351</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	м	1,39	102,3				142					
110	<b>ТЕРр65-23-3</b> Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	31,2624 52104/5*3/1000	1,84	1,84		58	58			0,21 6,57		
111	<b>ТЕР16-07-005-02</b> Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0176	329,84	67,08	44,91		6	1	1	5,01 0,09		
112	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0169	171,78	67,08	44,91		3	1	1	5,01 0,08		
<b>Установка и демонтаж габаритного имитатора</b>														
113	<b>ТЕРр65-5-8</b> Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	308 6,16		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22					
126	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185					
127	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2 1*1	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
128	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14					
129	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
130	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132					
131	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
132	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А, 10А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2 1*1	232,46				465					
133	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
134	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 (1*2)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	12	41,5 1,25	27,6 0,83
135	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
136	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,06 2*1,03	102,3				211					

1	2	137	ТЕРМ08-02-411-01	Пуква металлически наружни диаметр до 48 мм (Металпруква Д12мм) Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	0,06	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18	34,7	2,08	0,22	15	
		138	цена поставщика	Пуква металлические диаметром 32 мм Р3-Л-Х (МДС35 п 4 60. Транспортные расходы П3=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п 4 64. Автоматично-кладские расходы. Материалы П3=2% (03Т=2%; 3М=2%; МАТ=2%) Индекс к позиции(справочно): + Текущие цены	м	6,18	91,85		568									
		139	ТЕРМ08-02-411-01	Пуква металлически наружным диаметром до 48 мм (Металпруква Д12мм) Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	34,7	1,04	0,01		
		140	цена поставщика	Пуква металлические диаметром 22 мм Р3-Л-Х (МДС35 п 4 60. Транспортные расходы П3=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п 4 64. Автоматично-кладские расходы. Материалы П3=2% (03Т=2%; 3М=2%; МАТ=2%) Индекс к позиции(справочно): + Текущие цены	м	3,09	51,95		161									
		141	ТЕРМ08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	0,83	4104,85	257,52	769,47	236,42	3407	214	639	23,8	19,75	13,21	15,91	
		142	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п 4 60. Транспортные расходы П3=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п 4 64. Автоматично-кладские расходы. Материалы П3=2% (03Т=2%; 3М=2%; МАТ=2%) Индекс к позиции(справочно): + Текущие цены	м	85,49	16,6		1419									
		143	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	0,91	1098,2	60,7	4,54	0,15	999	55	4	5,61	5,11	0,01	0,01	
		144	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша пуква первого одножильного или многожильного в общей до подполья + от подполья до ВРУ) Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74	0,4	0,02	0,02	
		145	ТЕРМ08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3	2,37	0,02	0,25	
		146	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 1 + Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	1,94	381,34	24,78	4,54	0,15	740	48	9	2,29	4,44	0,02	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	<b>ТЕРм11-06-002-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,348 (16,8+18)/100	170,84	158,1			59	55			12,4 4,32	
148	<b>Цена поставщика</b>	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8					
149	<b>Цена поставщика</b>	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (5+6)*1,02	40,38				453					
150	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	212,16 (12+178+18)*1,02	40,55				8603					
151	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	114,036 (79+15+16,8)*1,02	38,38				4377					
152	<b>ТЕРм08-03-545-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 6+1	250,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17	
153	<b>Цена поставщика</b>	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	6	51,9				311					
154	<b>Цена поставщика</b>	Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	180,56				181					
155	<b>ТЕРм11-08-001-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,34 (134)/100	183,66	120,92			246	162			10,3 13,8	
156	<b>ТЕРм08-03-574-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32 (32)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
<b>Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.</b>									<b>173311</b>				<b>135,11</b>	<b>19,14</b>

**Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.**

157	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,45 (45)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	3071	169	138	1	34,7 15,62	0,22 0,1
-----	---	---	-------	------------------	---------	--------	--------	------	------	-----	-----	---	---------------	-------------

№	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Дополнительная информация
1	2	Цена поставщика	М	46,35	91,85	4257	(MTC35 n 4 64. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ± Текущие цены
158		Цена поставщика	М	46,35	91,85	4257	(MTC35 n 4 64. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ± Текущие цены
159	ТЕРМ08-02-411-01	Рыкава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорыкава Д22мм)	100 м	0,25	6823,93	375,45	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ± Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на ± ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); оплетке, суммарное сечение до 48 мм (Питающий)
159		Цена поставщика	М	25,75	51,95	1338	(MTC35 n 4 64. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ± Текущие цены
160		Цена поставщика	М	25,75	51,95	1338	(MTC35 n 4 64. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ± Текущие цены
161	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные тросы и металлические рыкава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)	100 м	0,25	1116,17	72,93	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ± Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на ± ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)
161		Цена поставщика	М	25,5	40,38	1030	(MTC35 n 4 64. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (MTC35 n 4 64. Завозимые-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ± Текущие цены
162		Цена поставщика	М	25,5	40,38	1030	(MTC35 n 4 64. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (MTC35 n 4 64. Завозимые-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ± Текущие цены
163	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные тросы и металлические рыкава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)	100 м	0,45	1098,2	60,7	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ± Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на ± ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
163		Цена поставщика	М	0,45	1098,2	60,7	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ± Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на ± ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
164	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные тросы и металлические рыкава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	3,6	381,34	24,78	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ± Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на ± ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
164		Цена поставщика	М	3,6	381,34	24,78	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ± Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на ± ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
165		Цена поставщика	М	275,4	40,55	11167	(MTC35 n 4 64. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (MTC35 n 4 64. Завозимые-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ± Текущие цены
166		Цена поставщика	М	137,7	38,38	5285	(MTC35 n 4 64. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (MTC35 n 4 64. Завозимые-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ± Текущие цены
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорыкава.							
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.							
1	10						49437
2	11						
3	12						
4	13						
5	14						
6	15						
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.							
Раздел 7. Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.							
1	10						38004
2	11						
3	12						
4	13						
5	14						
6	15						
Итого по разделу 7 Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.							
1	15						
2	14						
3	13						
4	12						
5	11						
6	10						
7	9						
8	8						
9	7						
10	6						
11	5						
12	4						
13	3						
14	2						
15	1						
16	0,04						
17	0,01						
18	0,01						
19	0,01						
20	0,01						
21	0,01						
22	0,01						
23	0,01						
24	0,01						
25	0,01						
26	0,01						
27	0,01						
28	0,01						
29	0,01						
30	0,01						
31	0,01						
32	0,01						
33	0,01						
34	0,01						
35	0,01						
36	0,01						
37	0,01						
38	0,01						
39	0,01						
40	0,01						
41	0,01						
42	0,01						
43	0,01						
44	0,01						
45	0,01						
46	0,01						
47	0,01						
48	0,01						
49	0,01						
50	0,01						
51	0,01						
52	0,01						
53	0,01						
54	0,01						
55	0,01						
56	0,01						
57	0,01						
58	0,01						
59	0,01						
60	0,01						
61	0,01						
62	0,01						
63	0,01						
64	0,01						
65	0,01						
66	0,01						
67	0,01						
68	0,01						
69	0,01						
70	0,01						
71	0,01						
72	0,01						
73	0,01						
74	0,01						
75	0,01						
76	0,01						
77	0,01						
78	0,01						
79	0,01						
80	0,01						
81	0,01						
82	0,01						
83	0,01						
84	0,01						
85	0,01						
86	0,01						
87	0,01						
88	0,01						
89	0,01						
90	0,01						
91	0,01						
92	0,01						
93	0,01						
94	0,01						
95	0,01						
96	0,01						
97	0,01						
98	0,01						
99	0,01						
100	0,01						
101	0,01						
102	0,01						
103	0,01						
104	0,01						
105	0,01						
106	0,01						
107	0,01						
108	0,01						
109	0,01						
110	0,01						
111	0,01						
112	0,01						
113	0,01						
114	0,01						
115	0,01						
116	0,01						
117	0,01						
118	0,01						
119	0,01						
120	0,01						
121	0,01						
122	0,01						
123	0,01						
124	0,01						
125	0,01						
126	0,01						
127	0,01						
128	0,01						
129	0,01						
130	0,01						
131	0,01						
132	0,01						
133	0,01						
134	0,01						
135	0,01						
136	0,01						
137	0,01						
138	0,01						
139	0,01						
140	0,01						
141	0,01						
142	0,01						
143	0,01						
144	0,01						
145	0,01						
146	0,01						
147	0,01						
148	0,01						
149	0,01						
150	0,01						
151	0,01						
152	0,01						
153	0,01						
154	0,01						
155	0,01						
156	0,01						
157	0,01						
158	0,01						
159	0,01						
160	0,01						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) <i>(1. 13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01727 <i>(1,0329*0,6941)/100</i>	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,84 0,1	0,01
168	<b>113-0021</b>	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	т	-0,0002	19552,05				-4					
169	<b>ТСЦ-101-4164</b>	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	0,2 <i>0,0002*1000</i>	24,87				5					
170	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) <i>(1. 13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01727	691,32	143,12	33,1	0,22	12	2	1		11,68 0,2	0,02
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>									<b>320</b>				<b>0,47</b>	

**Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.**

171	<b>ТЕРп01-11-013-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
172	<b>ТЕРп01-11-028-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
173	<b>ТЕРп01-11-011-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
174	<b>ТЕРп02-01-002-03</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
175	<b>ТЕРп02-01-002-04</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 6 дискретных) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	1 канал	8 <i>(6*2+3*2-10)</i>	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>									<b>128333</b>				<b>176,66</b>	

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.	222362	5404	1400	214	413,52	14,49
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	224507	6929	2020	291	540,73	19,64
В том числе, справочно:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 28-59, 61-62, 25-27, 69-70, 93-109, 111-112, 78-80, 90-92, 167-170)									290	216	75	1	19,6665	0,035
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 60, 63-64, 110, 113-114, 116-117)									62	59	3		6,087	
МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 118, 122, 147, 155, 120-121, 124-125, 127-128, 131, 133-137, 139, 141, 143-146, 152, 156-157, 159, 161, 163-164)									1033	625	407	74	57,0955	5,0365
МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 171-175)									392	392			23,043	
МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 157, 159, 161, 163-164)									170	107	63	1	9,924	0,058
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 28-59, 61-62, 25-27, 69-70, 93-109, 111-112, 78-80, 90-92, 167-170)									198	125	72	1	11,379	0,0325
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									480086	153478	12705	6446	540,73	19,64
Накладные расходы									125031					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 171-175)									40561					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 5051) (Поз. 60, 110, 116-117)									3485					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 17897) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 118, 122, 147, 155)									13423					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 167-170)									84					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 44212) (Поз. 119-121, 124-146, 148-154, 156-166)									39349					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4917) (Поз. 63-66, 113-115)									4720					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17898) (Поз. 3-5, 8-10, 28-59, 61-62, 69-71, 93-109, 111-112)									19330					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3344) (Поз. 25-27, 78-80, 90-92)									4079					
Сметная прибыль									69354					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 171-175)									21278					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5051) (Поз. 60, 110, 116-117)									2021					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 22814) (Поз. 63-66, 1, 6, 11-17, 19-24, 113-115, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 118, 122, 147, 155)									10950					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 44212) (Поз. 119-121, 124-146, 148-154, 156-166)									22990					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 167-170)									53					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17898) (Поз. 3-5, 8-10, 28-59, 61-62, 69-71, 93-109, 111-112)									10022					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3344) (Поз. 25-27, 78-80, 90-92)									2040					
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС.									155447				83,59	0,01
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.									128166				82,24	0,15
Итого по разделу 3 Демонтажные работы									1453				3,12	
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									173311				135,11	19,14
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									49437				39,37	0,26
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									38004				20,17	0,08
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									320				0,47	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	
Итого									674471				540,73	19,64
В том числе:														
Материалы									187753					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Машины и механизмы									12705					
ФОТ									159924					
Оборудование									126150					
Накладные расходы									125031					
Сметная прибыль									69354					
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>674471</b>				<b>540,73</b>	<b>19,64</b>
НДС										121 404,78				
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>795 875,78</b>				

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

*Зам*  
И.о. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Зам. директора по экономике \_\_\_\_\_

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Начальник Службы АСУ \_\_\_\_\_

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
Е.Н. Борисевич

*[Signature]*  
И.В. Леготин

*[Signature]*  
Е.М. Фурман

*[Signature]*  
Н.Н. Калинина

*[Signature]*  
Н.Б. Третьякова

*[Signature]*  
В.В. Лебедева

*[Signature]*  
П.М. Полевик

*[Signature]*  
К.Н. Минусов

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.В. Белов



Расценки проверены *[Signature]* РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

СБ МУП "КОС" *[Signature]* КОВАЛЕВА Г.Г.

