



| 1                           | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | 5     | 6        | 7      | 8      | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 | 14                  | 15 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|--------|--------|------|-------|----|----|----|---------------------|----|
| 5                           | Цена поставщика                                                    | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-150мм<br>(ИДС3 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>ИДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                               | комплект     |       | 7481,9   |        |        |      | 7482  |    |    |    |                     |    |
| 6                           | ТЕРм11-02-022-07<br>Пр. Минотроп Краевед-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150<br>мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-150, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                | 1 шт.        | 1     | 182,9    | 70,73  | 74,67  | 2,97 | 183   | 71 | 75 | 3  | 7,21<br>7,21<br>0,2 |    |
| 7                           | Цена поставщика                                                    | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 3,8-<br>570,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-150, кл.Б)<br>(ИДС3 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>ИДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>ИДС3 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, комплект,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 44434,37 |        |        |      | 44434 |    |    |    |                     |    |
| 8                           | ТЕР16-02-007-06<br>Пр. Минотроп Краевед-кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 соединение | 1     | 621,28   | 27,93  | 19,5   |      | 621   | 28 | 20 |    | 2,45<br>2,45        |    |
| 9                           | ТСЦ-507-0988                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                 | шт.          | -2    | 229,06   |        |        |      | -458  |    |    |    |                     |    |
| 10                          | Цена поставщика                                                    | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-150мм<br>(ИДС3 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>ИДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                               | комплект     | 1     | 7481,9   |        |        |      | 7482  |    |    |    |                     |    |
| Комплект термообразователей |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |          |        |        |      |       |    |    |    |                     |    |
| 11                          | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минотроп Краевед-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, шпунеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | 100 шт.      | 0,02  | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |      | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31        |    |
| 12                          | ТСЦ-101-1703                                                       | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | кг           | -0,06 | 26,78    |        |        |      | -2    |    |    |    |                     |    |
| 13                          | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.          | -2    | 17,63    |        |        |      | -35   |    |    |    |                     |    |
| 14                          | ТСЦ-301-3240                                                       | Компачки-звигушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.          | -2    | 4,74     |        |        |      | -9    |    |    |    |                     |    |
| 15                          | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.          | -2    | 10,01    |        |        |      | -20   |    |    |    |                     |    |
| 16                          | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минотроп Краевед-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса<br>до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                             | 1 шт.        | 2     | 14,02    | 11,74  |        |      | 28    | 23 |    |    | 1,03<br>2,06        |    |



| 1                            | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                                                                                       | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                      | Комплект терморегуляторов КТСП-Н Р100 L122, кг. Б. с гильзой и бобышкой<br>ИДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасные материалы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4 Текущие цены | ком.лект | 1      | 1959,86 |        |        |   | 1960 |    |    |    |              |    |
| Датчик избыточного давления: |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 19                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (пог. преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                 | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 20                           | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая пэсованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                                                       | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 21                           | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                                                                                           | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 22                           | ТСЦ-302-1236                                                         | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                                                      | шт.      | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 23                           | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                                                                                        | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 24                           | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                                                                                              | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 25                           | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                                          | 1 шт.    | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 26                           | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                  | шт.      | -2     | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 27                           | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                                                              | шт.      | 2      | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| 28                           | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, МБС-2 до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                                           | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 29                           | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.                                                                                                                                                                                                                       | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 30 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 2 | 3810,84 |   |   |   | 7622 |    |    |    |    |    |
| О  |                 | МДСЗ п. 4.60. Грановитные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДСЗ п. 4.64. Заготовительные расходы ПЗ=1,2%;<br>(ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДСЗ п. 4.58. Стоимость тары и упаковки – для электрооборудования, КИПиА,<br>используемых ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 текущие цены |    |   |         |   |   |   |      |    |    |    |    |    |

сброса

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |         |        |        |  |     |    |    |  |              |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|--------|--|-----|----|----|--|--------------|--|
| 31 | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                | 100 шт. | 0,02  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  | 96  | 14 | 12 |  | 65,4<br>1,31 |  |
| 32 | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                   | кг      | -0,06 | 26,78   |        |        |  | -2  |    |    |  |              |  |
| 33 | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | шт.     | -2    | 17,63   |        |        |  | -35 |    |    |  |              |  |
| 34 | ТСЦ-302-1236                                                         | Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                       | шт.     | 2     | 12,37   |        |        |  | 25  |    |    |  |              |  |
| 35 | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"                                                                                                                                                                                                                                            | шт.     | -2    | 4,74    |        |        |  | -8  |    |    |  |              |  |
| 36 | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27Х2<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.     | -2    | 10,01   |        |        |  | -20 |    |    |  |              |  |
| 37 | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых<br>Диаметром до 20 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                      | 1 шт.   | 2     | 38,21   | 8,77   |        |  | 76  | 18 |    |  | 0,84<br>1,68 |  |
| 38 | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15х118х1 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.     | -2    | 26,28   |        |        |  | -57 |    |    |  |              |  |
| 39 | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметр 15 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                               | шт.     | 2     | 29,42   |        |        |  | 59  |    |    |  |              |  |

Трубопроводы, запорная арматура

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |        |       |       |      |       |     |     |   |               |              |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|-------|-------|------|-------|-----|-----|---|---------------|--------------|
| 40 | ТЕР16-05-001-05<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм)<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 4  | 734,71 | 70,16 | 25,87 | 0,59 | 2939  | 281 | 103 | 2 | 6,72<br>26,88 | 0,04<br>0,16 |
| 41 | ТСЦ-507-0988                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.   | -8 | 229,06 |       |       |      | -1832 |     |     |   |               |              |



| 1                                          | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                     | 5                              | 6        | 7       | 8       | 9    | 10    | 11  | 12 | 13 | 14              | 15           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------|---------|------|-------|-----|----|----|-----------------|--------------|
| 42                                         | ТСЦ-507-1005                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | шт.                   | 8                              | 267,52   |         |         |      | 2140  |     |    |    |                 |              |
| 43                                         | ТСЦ-301-3260                                                        | Затворы гидравлические диаметром до 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                        | шт.                   | 4                              | 1533,57  |         |         |      | 6134  |     |    |    |                 |              |
| Трубопроводы                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                |          |         |         |      |       |     |    |    |                 |              |
| 44                                         | ТЕРР65-14-5<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | 100 м трубопровода    | 0,11<br>11/100                 | 1316,63  | 1155,62 | 80,52   |      | 145   | 127 | 9  |    | 117,8<br>12,96  |              |
| 45                                         | ТЕРР6-02-004-06<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                     | 100 м трубопровода    | 0,13464<br>(0,353*8+10,64)/100 | 27288,08 | 1262,91 | 637,22  | 9,66 | 3674  | 170 | 86 | 1  | 115,44<br>15,54 | 0,65<br>0,09 |
| 46                                         | ТСЦ-302-3292                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | м                     | -13,46                         | 237,73   |         |         |      | -3200 |     |    |    |                 |              |
| 47                                         | ТСЦ-507-1994                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 8                              | 152,67   |         |         |      | 1221  |     |    |    |                 |              |
| 48                                         | ТСЦ-103-0454                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | м                     | 10,64                          | 434,25   |         |         |      | 4620  |     |    |    |                 |              |
| 49                                         | ТЕРР65-23-1<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                     | 1000 м3 объема здания | 7,496333<br>44978/6*11/1000    | 3,6      | 3,6     |         | 27   |       |     |    |    | 0,41<br>3,07    |              |
| 50                                         | ТЕРР6-07-005-03<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | 100 м трубопровода    | 0,13464                        | 1035,47  | 67,08   | 44,91   |      | 139   | 9   | 6  |    | 5,01<br>0,67    |              |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                |          |         |         |      |       |     |    |    |                 |              |
| 51                                         | ТЕРР65-5-10<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Смена задвижек диаметром 150 мм(Применительно установок и снятие габаритного иммитатора(демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | 100 шт.               | 0,02                           | 98328,7  | 6201,36 | 1301,33 |      | 1967  | 124 | 26 |    | 594<br>11,88    |              |
| 52                                         | ТСЦ-302-1177                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-66р диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | шт.                   | -2                             | 734,43   |         |         |      | -1469 |     |    |    |                 |              |

| 1                                                          | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14     | 15   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|------|
| 53                                                         | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, французский, ДУ-150мм<br>(ИДС35 п.4.60. Гранотопные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%,<br>ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены | шт | 2 | 6335,85 |   |   |   | 12672  |    |    |    |        |      |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |         |   |   |   | 298943 |    |    |    | 170,59 | 1,16 |

Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.

|            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                         |       |        |       |  |    |    |   |  |               |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|--|----|----|---|--|---------------|--|
| 54         | ТЕР26-01-054-01<br>Пр. Минотроп Краснояр.хр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разборка поверхности изоляции рулонными материалами<br>НЕСУХО с прокладкой швов<br>(ИДС35 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарио-технических<br>устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточного, отопитель,<br>вентиляции) ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к рас.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляцией | 0,124061<br>12,4061/100 | 168,9 | 127,02 | 41,85 |  | 21 | 16 | 5 |  | 12,79<br>1,59 |  |
| 55         | ТЕР66-24-2<br>Пр. Минотроп Краснояр.хр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // П=85мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 м2                                         | 0,124061                | 182,5 | 182,6  |       |  | 23 | 23 |   |  | 19,1<br>2,37  |  |
| В укрывные |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                         |       |        |       |  |    |    |   |  |               |  |

|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                        |          |        |       |      |    |     |    |  |               |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|--------|-------|------|----|-----|----|--|---------------|------|
| 56           | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минотроп Краснояр.хр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз<br>грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1.13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1;<br>ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,055151<br>5,5151/100 | 345,63   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 19 | 4   | 1  |  | 5,84<br>0,32  | 0,01 |
| 57           | ТСЦ-113-0021                                                       | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | т                                     | -0,0007                | 19552,05 |        |       |      |    | -14 |    |  |               |      |
| 58           | ТСЦ-101-4164                                                       | Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аукокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                  | кг<br>0,0007*1000                     | 0,7<br>0,0007*1000     | 24,87    |        |       |      |    |     | 17 |  |               |      |
| 59           | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минотроп Краснояр.хр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз<br>грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(1.13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1;<br>ТЗ=1,1;<br>2 слой ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,055151               | 691,32   | 143,12 | 33,1  | 0,22 | 38 | 8   | 2  |  | 11,68<br>0,64 | 0,02 |
| Вне укрывные |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                        |          |        |       |      |    |     |    |  |               |      |

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                        |        |       |      |      |    |    |   |  |             |      |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|-------|------|------|----|----|---|--|-------------|------|
| 60 | ТЕР13-06-003-01<br>Пр. Минотроп Краснояр.хр.<br>от 12.11.10 №237-О | Очистка поверхности щетками<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | 1 м2   | 4,3827                 | 8,83   | 8,83  |      |      | 39 | 39 |   |  | 0,9<br>3,94 |      |
| 61 | ТЕР13-06-004-01<br>Пр. Минотроп Краснояр.хр.<br>от 12.11.10 №237-О | Обеспыливание поверхности<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 1 м2   | 4,3827                 | 1,35   | 0,98  | 0,38 |      | 6  | 4  | 2 |  | 0,1<br>0,44 |      |
| 62 | ТЕР13-07-001-02<br>Пр. Минотроп Краснояр.хр.<br>от 12.11.10 №237-О | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов<br>диаметром до 500 мм уайт-спиритом<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,043827<br>4,3827/100 | 589,53 | 91,34 | 5,56 | 0,11 | 26 | 4  |   |  | 9,08<br>0,4 | 0,01 |



| 1  | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                             | 5                           | 6        | 7       | 8       | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14             | 15   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|---------|------|------|-----|----|----|----------------|------|
| 63 | ТЕР13-03-002-15<br>прим.<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Органтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза)<br>(за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗПИ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ЗМ=2);<br>1.13.1. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37                                  | 100 м2                                        | 0,043827<br>4,3827/100      | 467,97   | 108,31  | 41,36   | 0,22 | 21   | 5   | 2  |    | 8,6<br>0,38    | 0,02 |
| 64 | ТЕР26-01-009-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитам минераловатными на синтетическом связующем марки 75<br>(Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м3                                          | 0,7139                      | 2565,72  | 232,86  | 133,05  |      | 1832 | 166 | 95 |    | 20,74<br>14,81 |      |
| 65 | 101-0540                                                                    | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | Т                                             | -0,0076                     | 22235,7  |         |         |      | -169 |     |    |    |                |      |
| 66 | 101-1876                                                                    | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                             | Т                                             | -0,0189                     | 24089,77 |         |         |      | -455 |     |    |    |                |      |
| 67 | 104-0077                                                                    | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | 1000 м2                                       | -0,0016                     | 23694,9  |         |         |      | -38  |     |    |    |                |      |
| 68 | 506-0878                                                                    | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | кг                                            | -0,5568                     | 51,7     |         |         |      | -29  |     |    |    |                |      |
| 69 | 104-0009                                                                    | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-10М, толщиной 60 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                         | м3                                            | -1,099                      | 775,56   |         |         |      | -852 |     |    |    |                |      |
| 70 | Протокол согласования                                                       | Миниматы МПТЭ 1-75 (2000x1000x120мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3                                            | 1,099                       | 7701,65  |         |         |      | 8464 |     |    |    |                |      |
| 71 | ТЕР26-01-049-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов сталью оцинкованной (прямолинейные участки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                      | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляции | 0,057106<br>6,7106/100      | 18988,14 | 1667,88 | 1252,32 |      | 1274 | 112 | 84 |    | 148,52<br>9,97 |      |
| 72 | ТСЦ-104-0167                                                                | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                      | м2                                            | -8,187                      | 120,2    |         |         |      | -984 |     |    |    |                |      |
| 73 | ТСЦ-101-3742                                                                | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | Т                                             | 0,038561<br>8,187*4,7/11000 | 18854,89 |         |         |      | 727  |     |    |    |                |      |
| 74 | ТЕР26-01-050-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (фасонные части)<br>(Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37                         | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляции | 0,03185<br>3,185/100        | 9737,63  | 2052,53 | 90,87   |      | 310  | 65  | 3  |    | 172,34<br>5,49 |      |

|                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                            |          |         |        |       |        |     |     |    |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|--------|-----|-----|----|-----------------|--------------|
| 1                                                                                    | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                     | 5                                          | 6        | 7       | 8      | 9     | 10     | 11  | 12  | 13 | 14              | 15           |
| 75                                                                                   | ТСЦ-104-0038                                                        | Фольга алюминиевая дублированная рубероидом<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 м2                                 | -0,3663                                    | 338,59   |         |        |       | -124   |     |     |    |                 |              |
| 76                                                                                   | ТСЦ-104-0316                                                        | Ткань стеклотканная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2                                    | 3,663<br>с 3663*10                         | 22,48    |         |        |       | 82     |     |     |    |                 |              |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                            |          |         |        |       |        |     |     |    |                 |              |
| Раздел 3. Укрытие ула учета. По альбому КМ-ДУВР-1501. Подполье                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                            |          |         |        |       |        |     |     |    |                 |              |
| 77                                                                                   | ТЕР09-04-006-01<br>Пр. Минотроа Краснояр.р.р.<br>от 12.11.10 №237-О | Монтаж фальсверка (Опорная конструкция)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 т. конструкция                      | 0,03                                       | 1515,56  | 327,89  | 852,18 | 43,45 | 91     | 20  | 51  | 3  | 28,34<br>1,7    | 2,91<br>0,17 |
| 78                                                                                   | ТСЦ-201-0778                                                        | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                    | т                                     | 0,03                                       | 16264,84 |         |        |       | 976    |     |     |    |                 |              |
| 79                                                                                   | ТЕР13-03-002-15<br>Пр. Минотроа Краснояр.р.р.<br>от 12.11.10 №237-О | Отрубливание металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза<br>(за 2 раза ПЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; ТЗМ=2);<br>1.13.1.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1;<br>3.13 Окраска и ошкуривание решетчатых поверхностей ОЗТ=1,1; ЗМ=1,1 к рас.; ЗТМ=1,1; МАТ=1,1 к рас.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,04                                       | 514,77   | 119,14  | 45,5   | 0,24  | 21     | 5   | 2   |    | 9,46<br>0,38    | 0,02         |
| 80                                                                                   | ТЕР15-01-061-02<br>Пр. Минотроа Краснояр.р.р.<br>от 12.11.10 №237-О | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя (применительно сэндвич-панелями панелями)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки    | 0,3441<br>(15*27+2,16+0,69*1,44+14,91)/100 | 100797,7 | 1214,51 | 540,31 | 4,31  | 34684  | 418 | 186 | 1  | 115,01<br>39,57 | 0,29<br>0,1  |
| 81                                                                                   | ТСЦ-201-1300                                                        | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2                                    | -39,92                                     | 585,3    |         |        |       | -23764 |     |     |    |                 |              |
| 82                                                                                   | ТСЦ-201-0281                                                        | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО 6<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                   | м2                                    | 39,92                                      | 409,36   |         |        |       | 16342  |     |     |    |                 |              |
| 83                                                                                   | ТЕР10-01-029-02<br>Пр. Минотроа Краснояр.р.р.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка приборов оконных (Применительно Деревных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 компл.                            | 0,01                                       | 21492,12 | 447,67  | 44,45  |       | 215    | 4   |     |    | 44,5<br>0,45    |              |
| 84                                                                                   | ТСЦ-101-0936                                                        | Скобяные изделия для оконных блоков со старыми и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | компл.                                | -1                                         | 210      |         |        |       | -210   |     |     |    |                 |              |

57326

73,64



| 1                                                                         | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5                        | 6      | 7    | 8    | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14           | 15   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------|------|------|---|--------|----|----|----|--------------|------|
| 85                                                                        | ТСЦ-101-0894                                                       | Скобные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | КОМПЛ.   | 1                        | 138,76 |      |      |   | 139    |    |    |    |              |      |
| 86                                                                        | ТСЦ-101-2003                                                       | Замки накладные с засовом и защелкой (Применительн-э навесные)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                              | КОМПЛ.   | 1                        | 219,06 |      |      |   | 219    |    |    |    |              |      |
| 87                                                                        | ТЕР09-05-006-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м реза | 2,0*0624<br>0,163 1416*4 | 4,18   | 3,51 | 0,67 |   | 8      | 7  | 1  |    | 0,34<br>0,68 |      |
| Итого по разделу 3 Укрытые узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                          |        |      |      |   | 168095 |    |    |    | 79,69        | 0,56 |

Раздел 4. Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 шт.        | 2  | 20,69    | 10,36 |      |  | 41    | 21 |    |  | 1,03<br>2,06 |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|-------|------|--|-------|----|----|--|--------------|
| 88 | ТЕР11-02-022-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2,1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                  | 1 шт.        |    |          |       |      |  |       |    |    |  |              |
| 89 | Цена поставщика                                                    | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2,1-Б-25, кл.Б)<br>ИДС35 п.4.60. Транспортировые расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=5%; МАТ=6%;<br>ИДС35 п.4.64. Заполнительно-сборные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%;<br>ИДС35 п.4.68. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. *ИГЛп, *ИГЛп, *ИГЛп<br>ИДС35 п.1.015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 2  | 15265,12 |       |      |  | 30530 |    |    |  |              |
| 90 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                           | 1 соединение | 2  | 201,76   | 10,94 | 6,83 |  | 404   | 22 | 14 |  | 0,96<br>1,92 |
| 91 | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                            | шт.          | -4 | 77,07    |       |      |  | -308  |    |    |  |              |
| 92 | Цена поставщика                                                    | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>ИДС35 п.4.60. Транспортировые расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>ИДС35 п.4.64. Заполнительно-сборные расходы. Оборудование ПЗ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                              | комплект     | 2  | 1005,52  |       |      |  | 2011  |    |    |  |              |

Комплект термopеобpазователей

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 шт. | 0,02  | 4792,02 | 723,99 | 594,46 |  | 96 | 14 | 12 |  | 65,4<br>1,31 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|--------|--|----|----|----|--|--------------|
| 93 | ТЕР12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуеры на условное давление до 10 МПа (термopеобpазователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 10 шт. |       |         |        |        |  |    |    |    |  |              |
| 94 | ТСЦ-101-1703                                                       | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | кг     | -0,06 | 26,78   |        |        |  | -2 |    |    |  |              |

| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5 | 6      | 7       | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------|---------|-------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 95  | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.      |   | -2     | 17,63   |       |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 96  | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.      |   | -2     | 4,74    |       |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 97  | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.      |   | -2     | 10,01   |       |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 98  | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                         | 1 шт.    |   | 2      | 14,02   | 11,74 |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 99  | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                     | кг       |   | -0,084 | 48,82   |       |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 100 | Цена поставщика<br>О                                                 | Комплект терморегуляторов КТСПН Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДСЗ п. 4.60. Транспортиров. расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДСЗ п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,д, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект |   | 1      | 1938,08 |       |   | 1938 |    |    |    |              |    |

бросовые краны

|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |        |        |  |     |    |    |  |              |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|--------|--|-----|----|----|--|--------------|--|
| 101 | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штырь на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  | 96  | 14 | 12 |  | 65,4<br>1,31 |  |
| 102 | 101-1703                                                             | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                    | кг      | -0,06 | 26,78   |        |        |  | -2  |    |    |  |              |  |
| 103 | 108-0081                                                             | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | шт.     | -2    | 17,63   |        |        |  | -35 |    |    |  |              |  |
| 104 | ТСЦ-302-1236                                                         | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                    | шт.     | 2     | 12,37   |        |        |  | 25  |    |    |  |              |  |
| 105 | 301-3240                                                             | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.     | -2    | 4,74    |        |        |  | -9  |    |    |  |              |  |
| 106 | 507-2630                                                             | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                            | шт.     | -2    | 10,01   |        |        |  | -20 |    |    |  |              |  |
| 107 | ТЕРМ2-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обранных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37        | 1 шт.   | 2     | 38,21   | 8,77   |        |  | 76  | 18 |    |  | 0,84<br>1,68 |  |



| 1                               | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5  | 6      | 7     | 8    | 9 | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|-------|------|---|------|-----|----|----|--------------|----|
| 108                             | 302-1342                                                           | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.   | -2 | 28,28  |       |      |   |      | -57 |    |    |              |    |
| 109                             | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.   | 2  | 29,42  |       |      |   |      | 59  |    |    |              |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |        |       |      |   |      |     |    |    |              |    |
| 110                             | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Клапан балансировочный Ду40мм) для дальнейшего монтажа<br>(ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1  | 9,31   | 6,14  | 3,17 |   | 9    | 6   | 3  |    | 0,59<br>0,59 |    |
| 111                             | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Клапан балансировочный Ду40мм), клапан б/у<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                          | 1 шт. | 1  | 219,26 | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15  | 8  |    | 1,47<br>1,47 |    |
| 112                             | 507-0983                                                           | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.   | -2 | 77,07  |       |      |   | -154 |     |    |    |              |    |
| 113                             | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый Ду40мм) для дальнейшего монтажа<br>(ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37           | 1 шт. | 1  | 9,31   | 6,14  | 3,17 |   | 9    | 6   | 3  |    | 0,59<br>0,59 |    |
| 114                             | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый Ду40мм), кран бу<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 шт. | 1  | 219,26 | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15  | 8  |    | 1,47<br>1,47 |    |
| 115                             | 507-0983                                                           | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.   | -2 | 77,07  |       |      |   | -154 |     |    |    |              |    |
| врезка Ду40 в Ду150 на Т4       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |        |       |      |   |      |     |    |    |              |    |

|              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                               |          |        |        |      |      |    |    |    |               |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 1            | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5                                             | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
| 116          | ТЕР16-07-003-05<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 1 врезка              | 1                                             | 200,6    | 50,84  | 8,87   |      | 201  | 51 | 9  |    | 4,46          | 4,46 |
| 117          | 103-0063                                                          | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                  | М                     | -0,4                                          | 79,28    |        |        |      | -32  |    |    |    |               |      |
| 118          | 302-1138                                                          | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | шт.                   | -1                                            | 105,72   |        |        |      | -106 |    |    |    |               |      |
| трубопроводы |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                               |          |        |        |      |      |    |    |    |               |      |
| 119          | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,005<br>(0,055*2+0,07*1+0,07*1+0,2<br>5)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 61   | 4  | 2  |    | 72,05<br>0,36 | 0,23 |
| 120          | 302-3293                                                          | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | М                     | -0,5                                          | 107,5    |        |        |      | -54  |    |    |    |               |      |
| 121          | ТСЦ-507-2283                                                      | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-38х2,5 мм(76х3-5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2                                             | 26,44    |        |        |      | 53   |    |    |    |               |      |
| 122          | ТСЦ-507-2279                                                      | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-57х3 мм (76х3-5-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | 1                                             | 33,06    |        |        |      | 33   |    |    |    |               |      |
| 123          | ТСЦ-507-2281                                                      | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-45х2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.                   | 1                                             | 36,62    |        |        |      | 37   |    |    |    |               |      |
| 124          | ТСЦ-103-0373                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                       | М                     | 0,25                                          | 173,7    |        |        |      | 43   |    |    |    |               |      |
| 125          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,00045<br>(0,045*1)/100                      | 10937,16 | 633,12 | 289,92 | 2,82 | 5    |    |    |    | 60,83<br>0,03 | 0,19 |



| 1   | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                  | 5                                       | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 126 | 302-3288                                                          | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | м                  | -0,045                                  | 97,65    |        |        |      | -4   |    |    |    |               |      |
| 127 | ТСЦ-507-2277                                                      | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37           | шт.                | 1                                       | 25,12    |        |        |      | 25   |    |    |    |               |      |
| 128 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | 100 м трубопровода | 0,01462<br>(0,094*3+0,03*+0,35+0,8)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 160  | 10 | 4  |    | 60,83<br>0,89 | 0,19 |
| 129 | 302-3288                                                          | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | м                  | -1,462                                  | 97,65    |        |        |      | -143 |    |    |    |               |      |
| 130 | ТСЦ-507-1972                                                      | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (применительно 90-48х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                | 3                                       | 20,4     |        |        |      | 61   |    |    |    |               |      |
| 131 | ТСЦ-507-2277                                                      | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 45х3,0-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37          | шт.                | 1                                       | 25,12    |        |        |      | 25   |    |    |    |               |      |
| 132 | ТСЦ-103-0346                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                               | м                  | 0,35                                    | 80,92    |        |        |      | 28   |    |    |    |               |      |
| 133 | ТСЦ-103-0352                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (применительно 48х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | м                  | 0,8                                     | 112,46   |        |        |      | 90   |    |    |    |               |      |
| 134 | ТЕР16-07-005-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | 130 м трубопровода | 0,005                                   | 329,84   | 67,08  | 44,91  |      | 2    |    |    |    | 5,01<br>0,03  |      |
| 135 | ТЕР16-07-005-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | 130 м трубопровода | 0,01507<br>0,01462+0,00045              | 171,78   | 67,08  | 44,91  |      | 3    | 1  | 1  |    | 5,01<br>0,08  |      |

| 1                                                 | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4            | 5    | 6        | 7       | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14   | 15   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---------|--------|---|-------|----|----|----|------|------|
| Установка и демонтаж габаритного имитатора        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |          |         |        |   |       |    |    |    |      |      |
| 136                                               | ТЕРМ65-5-8<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                      | 100 шт.      | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |   | 848   | 64 | 7  |    | 308  | 6,16 |
| 137                                               | 302-1175                                                           | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | шт.          | -2   | 350,08   |         |        |   | -700  |    |    |    |      |      |
| 138                                               | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-25мм<br>МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64.Завоислительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                            | шт           | 2    | 929,83   |         |        |   | 1860  |    |    |    |      |      |
| Итого по разделу 4 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |          |         |        |   |       |    |    |    |      |      |
| Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |          |         |        |   |       |    |    |    |      |      |
| Приборы и оборудование                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |          |         |        |   |       |    |    |    |      |      |
| 139                                               | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                     | 1 шт.        | 1    | 20,69    | 1,36    |        |   | 21    | 10 |    |    | 1,03 | 1,03 |
| 140                                               | Цена поставщика                                                    | Преобразователь расхода электромагнитный с ЕП 0,12-18 ОмЗч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64.Завоислительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%;<br>МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, комплект, инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1    | 15265,12 |         |        |   | 15265 |    |    |    |      |      |
| 141                                               | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                              | 1 соединение | 1    | 201,76   | 1,94    | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96 | 0,96 |
| 142                                               | ТСЦ-5СТ-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                               | шт.          | -2   | 77,07    |         |        |   | -154  |    |    |    |      |      |
| 143                                               | Цена поставщика                                                    | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64.Завоислительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                               | комплект     | 1    | 1005,52  |         |        |   | 1006  |    |    |    |      |      |
| преобразователи избыточного давления              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |          |         |        |   |       |    |    |    |      |      |
| 144                                               | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                 | 100 шт.      | 0,01 | 4792,02  | 723,98  | 394,46 |   | 48    | 7  | 6  |    | 65,4 | 0,65 |



| 1                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 145                      | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | шт.   | -0,03  | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |              |    |
| 146                      | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.   | -1     | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |              |    |
| 147                      | ТСЦ-302-1236                                                        | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | шт.   | 1      | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |              |    |
| 148                      | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.   | -1     | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 149                      | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.   | -1     | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |              |    |
| 150                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | 1 шт. | 1      | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 151                      | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15х181 для воыг давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | шт.   | -1     | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |              |    |
| 152                      | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                  | шт.   | 1      | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |              |    |
| 153                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 154                      | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | кг    | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 155                      | Цена поставщика                                                     | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДУ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%; МАТ=6%)<br>МДС35 п.4.64. Зависимость от расхода. Оборотные ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость лакокрасочных материалов для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт    | 1      | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |              |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 156                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры из углеродное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                   | 1 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,58 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 157                      | 101-1703                                                            | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | кг    | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |

| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5  | 6      | 7     | 8     | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 | 14                   | 15   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|-------|-------|-----|-----|----|----|----|----------------------|------|
| 158 | 108-0081                                                            | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                        | шт.   | -2 | 17,63  |       |       |     | -35 |    |    |    |                      |      |
| 159 | ТСЦ-302-1236                                                        | Сконы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | шт.   | 2  | 12,37  |       |       |     | 25  |    |    |    |                      |      |
| 160 | 301-3240                                                            | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                     | шт.   | -2 | 4,74   |       |       |     | -9  |    |    |    |                      |      |
| 161 | 507-2630                                                            | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                           | шт.   | -2 | 10,01  |       |       |     | -20 |    |    |    |                      |      |
| 162 | ТЕР2-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                        | 1 шт. | 2  | 38,21  | 8,77  |       |     | 76  | 18 |    |    | 0,84<br>1,68         |      |
| 163 | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | шт.   | -2 | 28,28  |       |       |     | -57 |    |    |    |                      |      |
| 164 | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | шт.   | 2  | 29,42  |       |       |     | 59  |    |    |    |                      |      |
| 165 | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | 1 шт. | 1  | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 |    | 1,66<br>1,66<br>0,02 | 0,02 |
| 166 | ТСЦ-507-0944                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.   | -1 | 32,88  |       |       |     | -33 |    |    |    |                      |      |

Краны шаровые под приварку

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |        |       |      |  |      |     |    |  |              |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|------|--|------|-----|----|--|--------------|--|
| 167 | ТЕР16-07-003-03<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2    | 140,93 | 50,84 | 8,87 |  | 282  | 102 | 18 |  | 4,46<br>8,92 |  |
| 168 | ТСЦ-103-0051                                                        | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37    | м        | -0,8 | 50,19  |       |      |  | -40  |     |    |  |              |  |
| 169 | ТСЦ-302-1136                                                        | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | шт.      | -2   | 57,69  |       |      |  | -115 |     |    |  |              |  |
| 170 | ТСЦ-302-1823                                                        | Краны шаровые РN25 BALLONMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | шт.      | 2    | 777,1  |       |      |  | 1554 |     |    |  |              |  |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | 5                  | 6        | 7     | 8     | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|-------|-------|-----|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 171 | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.        | 1                  | 219,26   | 15,35 | 7,92  |     | 219  | 15 | 8  |    | 1,47<br>1,47 |              |
| 172 | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.          | -2                 | 77,07    |       |       |     | -154 |    |    |    |              |              |
| 173 | ТСЦ-507-1000                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.          | 2                  | 89,82    |       |       |     | 180  |    |    |    |              |              |
| 174 | ТСЦ-301-3266                                                        | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | шт.          | 1                  | 941,94   |       |       |     | 942  |    |    |    |              |              |
| 175 | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        | 1                  | 379,77   | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30 | 14 |    | 2,91<br>2,91 | 0,02<br>0,02 |
| 176 | 507-0986                                                            | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.          | -2                 | 127,82   |       |       |     | -255 |    |    |    |              |              |
| 177 | ТСЦ-507-1001                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.          | 2                  | 110,58   |       |       |     | 221  |    |    |    |              |              |
| 178 | ТСЦ-301-3267                                                        | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | шт.          | 1                  | 1007,72  |       |       |     | 1008 |    |    |    |              |              |
| 179 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                 | 1 соединение | 1                  | 201,76   | 10,94 | 6,83  |     | 202  | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |              |
| 180 | 101-2576                                                            | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                | т            | -0,0008            | 31424,22 |       |       |     | -25  |    |    |    |              |              |
| 181 | 101-2576                                                            | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                | т            | 0,0016<br>0,0008*2 | 31424,22 |       |       |     | 50   |    |    |    |              |              |

| 1            | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 5                          | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 182          | 507-0983                                                          | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | шт.                   | -2                         | 77,07    |        |        |      | -154 |    |    |    |               |      |
| 183          | ТСЦ-507-1000                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | шт.                   | 2                          | 89,82    |        |        |      | 180  |    |    |    |               |      |
| 184          | ТСЦ-509-0966                                                      | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                       | 1000 шт.              | -0,001                     | 2573,05  |        |        |      | -3   |    |    |    |               |      |
| 185          | ТСЦ-509-0966                                                      | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                       | 1000 шт.              | 0,002<br>0,0012            | 2573,05  |        |        |      | 5    |    |    |    |               |      |
| Трубопроводы |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |          |        |        |      |      |    |    |    |               |      |
| 186          | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Покладка трубопроводов отопления и газоснабжения из старых бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | 100 м<br>трубопровода | 0,0111<br>(0,07*3+0,9)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 136  | 9  | 4  |    | 72,05<br>0,8  | 0,23 |
| 187          | 302-3293                                                          | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | м                     | -1,11                      | 107,5    |        |        |      | -119 |    |    |    |               |      |
| 188          | ТСЦ-507-2279                                                      | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм (76х3,5-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37    | шт.                   | 3                          | 33,06    |        |        |      | 99   |    |    |    |               |      |
| 189          | ТСЦ-103-0373                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                           | м                     | 0,9                        | 173,7    |        |        |      | 156  |    |    |    |               |      |
| 190          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | 100 м<br>трубопровода | 0,01572<br>(0,18*+1,1)/100 | 10937,16 | 633,12 | 289,92 | 2,82 | 172  | 11 | 5  |    | 60,83<br>0,96 | 0,19 |
| 191          | 302-3288                                                          | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | м                     | -1,572                     | 97,65    |        |        |      | -154 |    |    |    |               |      |
| 192          | ТСЦ-507-1974                                                      | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 4                          | 25,4     |        |        |      | 102  |    |    |    |               |      |



| 1                                          | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                        | 5                             | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|--------------|------|
| 193                                        | ТСЦ-103-0357                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                               | М                        | 1,1                           | 136,2    |         |        |      | 150  |    |    |    |              |      |
| 194                                        | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                       | 100 м<br>трубопровода    | 0,00818<br>(0,059*2-С,7)/1000 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 89   | 6  | 2  |    | 60,83<br>0,5 | 0,19 |
| 195                                        | 302-3288                                                            | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                          | М                        | -0,818                        | 97,65    |         |        |      | -80  |    |    |    |              |      |
| 196                                        | ТСЦ-507-1971                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм<br>(Применительно 32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                      | 2                             | 17,85    |         |        |      | 36   |    |    |    |              |      |
| 197                                        | ТСЦ-103-0346                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | М                        | 0,7                           | 80,92    |         |        |      | 57   |    |    |    |              |      |
| 198                                        | ТЕРp65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | 1000 м3 объема<br>здания | 7,496333<br>44978Е*1/1000     | 1,84     | 1,84    |        |      | 14   | 14 |    |    | 0,21<br>1,57 |      |
| 199                                        | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | 100 м<br>трубопровода    | С,0111                        | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 4    | 1  |    |    | 5,01<br>0,06 |      |
| 200                                        | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | 100 м<br>трубопровода    | 0,0239<br>0,00818*0,01572     | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 4    | 2  | 1  |    | 5,01<br>0,12 |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |          |         |        |      |      |    |    |    |              |      |
| 201                                        | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | 100 шт.                  | 0,01                          | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424  | 32 | 3  |    | 308<br>3,08  |      |
| 202                                        | ТСЦ-302-1175                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30-460р диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | шт.                      | -1                            | 350,08   |         |        |      | -350 |    |    |    |              |      |

|                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |        |   |   |   |     |    |    |    |       |      |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|---|---|---|-----|----|----|----|-------|------|
| 1                                              | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5 | 6      | 7 | 8 | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 | 14    | 15   |
| 203                                            | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм<br>(МДС3 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт | 1 | 929,83 |   |   |   | 930 |    |    |    |       |      |
| Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   | 72660  |   |   |   |     |    |    |    | 44,68 | 0,06 |

|                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |        |        |       |    |   |  |  |  |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------|-------|----|---|--|--|--|------|------|
| Раздел 6. Демонтажные работы          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |        |        |       |    |   |  |  |  |      |      |
| 204                                   | ТЕРм65-14-3<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,02 | 477,35 | 427,72 | 23,98 | 10 | 9 |  |  |  | 43,6 | 0,87 |
| Итого по разделу 6 Демонтажные работы |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | 468    |        |       |    |   |  |  |  | 1    |      |

|                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |        |        |       |       |    |    |   |      |      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|---|------|------|
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |        |        |       |       |    |    |   |      |      |
| 205                                              | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Шиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | 1 шт.  | 1     | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1 | 5,15 | 0,04 |
| 206                                              | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                             | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(МДС3 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                               | шт     | 1     | 4676,25  |        |        |       | 4676  |    |    |   |      |      |
| 207                                              | ТЕРм08-02-387-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                           | 100 м  | 0,008 | 1599,08  | 1'5,77 | 325,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |   | 10,7 | 3,61 |
| 208                                              | ТСЦ-509-0064                                                         | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | м      | 0,008 | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |   |      |      |
| 209                                              | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                     | 1 шт.  | 7     | 7,44     | 5,93   |        |       | 52    | 42 |    |   | 0,52 | 3,64 |
| 210                                              | Цена поставщика                                                      | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(МДС3 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимости тары и упаковки - для электрооборудования, комплект, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1     | 18488,01 |        |        |       | 18488 |    |    |   |      |      |
| 211                                              | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, неружный диаметр металлопровода до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                  | 1 ввод | 3     | 43,45    | 11,14  |        |       | 130   | 33 |    |   | 1,03 | 3,09 |
| 212                                              | ТСЦ-509-0090                                                         | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | -3    | 7,24     |        |        |       | -22   |    |    |   |      |      |
| 213                                              | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                             | Сальники ввертные (РГ-25 IP54)<br>(МДС3 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                           | шт.    | 3     | 32,19    |        |        |       | 97    |    |    |   |      |      |



| 1   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                    | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11 | 12 | 13 | -4           | 15           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|----|----|--------------|--------------|
| 214 | ТЕРм08-02-411-05<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод тибкий, наружный диаметр металлорукава до 43 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                             | 1 ввод | 2<br>1+1             | 43,45    | 11,14   |         |        | 87  | 22 |    |    | 1,03<br>2,06 | 15           |
| 215 | ТСЦ-509-0090                                                       | Перемишки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                     | шт.    | -2                   | 7,24     |         |         |        | -14 |    |    |    |              |              |
| 216 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | Сальники ввертные (PG-29 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4 Текущие цены                                                                               | шт.    | 1                    | 59,34    |         |         |        | 59  |    |    |    |              |              |
| 217 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | Сальники ввертные (PG-42 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4 Текущие цены                                                                               | шт.    | 1                    | 104,84   |         |         |        | 105 |    |    |    |              |              |
| 218 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                        | 1 шт.  | 2                    | 13,49    | 12,77   |         |        | 27  | 26 |    |    | 1,12<br>2,24 |              |
| 219 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А<br>(МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4 Текущие цены                                              | шт.    | 2                    | 201,57   |         |         |        | 403 |    |    |    |              |              |
| 220 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | 1 т    | 0,00178<br>0,35/2000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 59  | 2  | 2  |    | 101<br>0,18  | 2,11         |
| 221 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, П. стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м  | 0,02<br>(+1)/100     | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 81  | 9  | 32 | 8  | 41,5<br>0,83 | 27,6<br>0,55 |
| 222 | ТСЦ-103-0351                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м      | 1,03<br>1+1,03       | 102,3    |         |         |        | 105 |    |    |    |              |              |
| 223 | ТСЦ-103-0351                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м      | 1,03<br>1+1,03       | 102,3    |         |         |        | 105 |    |    |    |              |              |
| 224 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м  | 0,03<br>3/100        | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205 | 11 | 9  |    | 34,7<br>1,04 | 0,22<br>0,01 |

| 1   | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5                     | 6       | 7      | 8      | 9      | 10   | 11 | 12  | 13 | 14           | 15            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|------|----|-----|----|--------------|---------------|
| 225 | Протокол согласования стоимости ДС                                      | Ручава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДСЗ п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                   | М     | 3,09<br>371,03        | 80,22   |        |        |        | 248  |    |     |    |              |               |
| 226 | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ручав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоуказ Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                   | 100 м | 0,03<br>371,03        | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27   | 205  | 11 | 9   |    | 34,7<br>1,04 | 0,22<br>0,01  |
| 227 | Протокол согласования стоимости ДС                                      | Ручава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДСЗ п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                          | М     | 3,09<br>371,03        | 39,93   |        |        |        | 123  |    |     |    |              |               |
| 228 | ТЕРМ08-02-409-01<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (проф-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                              | 100 м | 0,25<br>257103        | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1026 | 64 | 192 | 59 | 23,8<br>5,95 | 15,91<br>3,98 |
| 229 | Протокол согласования стоимости ДС                                      | ПВХ Гфдро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДСЗ п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                             | М     | 25,75<br>0,257103     | 6,63    |        |        |        | 171  |    |     |    |              |               |
| 230 | ТЕРМ08-02-412-01<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питация)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                | 100 м | 0,29<br>(23/6)/100    | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 318  | 18 | 1   |    | 5,61<br>1,63 | 0,01          |
| 231 | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>(1+2+3)/100   | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 67   | 4  | 1   |    | 6,74<br>0,4  | 0,02          |
| 232 | ТЕРМ08-02-405-01<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | 100 м | 0,062<br>(1+2+3)/100  | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 146  | 26 | 18  |    | 38,3<br>2,37 | 0,25<br>0,02  |
| 233 | ТЕРМ08-02-412-09<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м | 0,6<br>(4+56)/100     | 381,34  | 24,75  | 4,54   | 0,15   | 229  | 15 | 3   |    | 2,29<br>1,37 | 0,01<br>0,01  |
| 234 | ТЕРМ11-06-002-02<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пучках малогabarитных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | 100 м | 0,333<br>(15+3+8)/100 | 170,84  | 158,1  |        |        | 57   | 53 |     |    | 12,4<br>4,13 |               |



| 1                                                                                   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5                          | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11    | 12  | 13 | 14            | 15           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|--------|--------|------|------|-------|-----|----|---------------|--------------|
| 235                                                                                 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                         | М          | 1,236<br>(1,2)*1,03        | 5,39    |        |        |      | 7    |       |     |    |               |              |
| 236                                                                                 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                       | М          | 11,22<br>(11)*1,02         | 34,29   |        |        |      | 385  |       |     |    |               |              |
| 237                                                                                 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены            | М          | 81,6<br>(6*56+18)*1,02     | 16,56   |        |        |      | 1351 |       |     |    |               |              |
| 238                                                                                 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                             | М          | 43,146<br>(23*4+15,3)*1,02 | 8,58    |        |        |      | 370  |       |     |    |               |              |
| 239                                                                                 | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением<br>до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или<br>колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцраслееое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.      | 3                          | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 752  | 107   | 10  |    | 3,31<br>9,93  |              |
| 240                                                                                 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Коробка распаечная ол 85х85х40 IP54<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                              | шт         | 3                          | 40,31   |        |        |      | 121  |       |     |    |               |              |
| 241                                                                                 | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт<br>без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцраслееое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | 100 концов | 0,83<br>(31*44-4)/100      | 183,66  | 120,92 |        |      | 152  | 100   |     |    | 10,3<br>8,55  |              |
| 242                                                                                 | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или<br>проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцраслееое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | 130 жил    | 0,32<br>(32)/100           | 5205,82 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1666 | 61    | 1   |    | 16,8<br>5,38  | 0,01         |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |         |        |        |      |      | 98906 |     |    | 79,74         | 6,27         |
| Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прогладка Металлорукава. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |         |        |        |      |      |       |     |    |               |              |
| 243                                                                                 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцраслееое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | 100 м      | 0,25<br>(25)/100           | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1706 | 94    | 77  | 1  | 34,7<br>8,68  | 0,22<br>0,06 |
| 244                                                                                 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%<br>(ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                      | М          | 25,75<br>0,25*103          | 80,22   |        |        |      | 2066 |       |     |    |               |              |
| 245                                                                                 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцраслееое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | 100 м      | 0,65<br>(65)/100           | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 4436 | 244   | 199 | 2  | 34,7<br>22,56 | 0,22<br>0,14 |

| 1                                                                                             | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 246                                                                                           | Протокол согласования стоимости ДС                                      | Ручав металлургические диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                        | М          | 66,95<br>0,66*100    | 39,93   |        |        |      | 2673 |     |    |    |              |              |
| 247                                                                                           | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ручав металлургический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлпорукав Д12мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | 100 м      | 0,38<br>(287/-100)   | 6823,93 | 373,45 | 306,56 | 3,27 | 1911 | 105 | 86 | 1  | 34,7<br>9,72 | 0,22<br>0,06 |
| 248                                                                                           | Протокол согласования стоимости ДС                                      | Ручав металлургические диаметр 12 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                               | М          | 26,34<br>287,03      | 29,18   |        |        |      | 842  |     |    |    |              |              |
| 249                                                                                           | ТЕРМ08-03-545-01<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                     | 1 шт.      | 1                    | 250,6   | 81     | 3,44   |      | 251  | 36  | 3  |    | 3,31<br>3,31 |              |
| 250                                                                                           | Протокол согласования стоимости ДС                                      | Коробка распределительная 01п 125х125х70 IP54<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ПЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                     | шт         | 1                    | 89,67   |        |        |      | 90   |     |    |    |              |              |
| 251                                                                                           | ТЕРМ11-08-001-03<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копцев с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 концов | 0,46<br>(44+4/-100)  | 183,66  | 120,92 |        |      | 88   | 58  |    |    | 10,3<br>4,94 |              |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлпорукава. |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |         |        |        |      |      |     |    |    |              |              |
| Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |         |        |        |      |      |     |    |    |              |              |
| 252                                                                                           | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одноконтурного или многоконтурного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37     | 100 м      | 0,65                 | 1116,17 | 2,93   | 9,07   | 0,3  | 726  | 47  | 6  |    | 6,74<br>4,38 | 0,02<br>0,01 |
| 253                                                                                           | Протокол согласования стоимости ДС                                      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ПЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                        | М          | 66,3<br>0,66*100     | 34,29   |        |        |      | 2273 |     |    |    |              |              |
| 254                                                                                           | ТЕРМ08-02-412-01<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одноконтурного или многоконтурного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м      | С,53<br>(32+21/-100) | 1098,2  | 30,7   | 4,54   | 0,15 | 582  | 32  | 2  |    | 5,61<br>2,97 | 0,01<br>0,01 |
| 255                                                                                           | ТЕРМ08-02-412-09<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлургические рукава каждого последующего одноконтурного или многоконтурного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м      | 7,5<br>(25+150/-100) | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 667  | 43  | 8  |    | 2,29<br>4,01 | 0,01<br>0,02 |



| 1                                                                                                | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                   | 5                               | 6        | 7       | 8     | 9    | 10    | 11   | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|-------|------|-------|------|----|----|---------------|------|
| 256                                                                                              | Протокол согласования стоимости ДС                               | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                                                                                | м                                   | 174,42<br>(21+190)*1,02         | 16,56    |         |       |      | 2888  |      |    |    |               |      |
| 257                                                                                              | Протокол согласования стоимости ДС                               | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                                                                                                 | м                                   | 58,14<br>(32+29)*1,02           | 8,58     |         |       |      | 499   |      |    |    |               |      |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелей питающего. |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |          |         |       |      | 24423 |      |    |    | 18,41         | 0,06 |
| Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещениях.                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |          |         |       |      |       |      |    |    |               |      |
| 258                                                                                              | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1,13,7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | 10,3 м2<br>о-рашиваемой поверхности | 0,009385<br>(0,0152+0,6223)/100 | 345,66   | 71,56   | 16,55 | 0,11 | 3     | 1    |    |    | 5,84<br>0,05  | 0,01 |
| 259                                                                                              | 113-0021                                                         | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                       | т                                   | -0,0001                         | 19552,05 |         |       |      | -2    |      |    |    |               |      |
| 260                                                                                              | ТСЦ-101-4164                                                     | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                            | к                                   | 0,1<br>0,0001*1000              | 24,87    |         |       |      | 2     |      |    |    |               |      |
| 261                                                                                              | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1,13,7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2; к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 10,3 м2<br>о-рашиваемой поверхности | 0,009385                        | 691,32   | 143,12  | 33,1  | 0,22 | 6     | 1    |    |    | 11,68<br>0,11 | 0,02 |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещениях.            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |          |         |       |      | 179   |      |    |    | 0,25          |      |
| Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |          |         |       |      |       |      |    |    |               |      |
| 262                                                                                              | ТЕР101-11-013-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                                  | 1 токотделник                       | 1                               | 22,1     | 22,1    |       |      | 22    | 22   |    |    | 1,5<br>1,5    |      |
| 263                                                                                              | ТЕР101-11-028-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                        | 1 линия                             | 1                               | 5,89     | 5,89    |       |      | 6     | 6    |    |    | 0,4<br>0,4    |      |
| 264                                                                                              | ТЕР101-11-011-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                           | 10с точек                           | 0,02                            | 235,68   | 235,68  |       |      | 5     | 5    |    |    | 16<br>0,32    |      |
| 265                                                                                              | ТЕР102-01-002-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                      | 1 система                           | 1                               | 1447,13  | 1447,13 |       |      | 1447  | 1447 |    |    | 85<br>85      |      |





| 1                                                                                                                                                                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11 | 12 | 13 | 14     | 15   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|----|--------|------|
| 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 21398) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 88, 93-99, 101-106, 139, 144-149, 153-154, 155-161, 205, 209, 234, 241, 251)                |   |   |   |   |   |   |   |   | 16050   |    |    |    |        |      |
| 76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4097) (Поз. 56-63, 77-78, 87, 79, 258-261)                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 3114    |    |    |    |        |      |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 35972) (Поз. 206-208, 211-233, 235-240, 242-250, 252-257)                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 32016   |    |    |    |        |      |
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14730) (Поз. 54, 64-76)                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 12373   |    |    |    |        |      |
| 96% = 113%*0.85 ФОТ (от 6269) (Поз. 51-53, 136-138, 201-203)                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 6018    |    |    |    |        |      |
| 89% = 116%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17277) (Поз. 80-82)                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 15377   |    |    |    |        |      |
| 99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155) (Поз. 83-84)                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 153     |    |    |    |        |      |
| 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33269) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 91-92, 110-135, 141-143, 165-197, 199-200)                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 35931   |    |    |    |        |      |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 107-109, 150-152, 162-164)                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 3701    |    |    |    |        |      |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 91749   |    |    |    |        |      |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |    |    |        |      |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 262-266)                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 21278   |    |    |    |        |      |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5959) (Поз. 44, 49, 55, 198, 204)                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 2384    |    |    |    |        |      |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17277) (Поз. 80-82)                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 6392    |    |    |    |        |      |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 27667) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 88, 93-99, 101-106, 201-203, 139, 144-149, 153-154, 156-161, 205, 209, 234, 241, 251) |   |   |   |   |   |   |   |   | 13281   |    |    |    |        |      |
| 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155) (Поз. 83-84)                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 67      |    |    |    |        |      |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 35972) (Поз. 206-208, 211-233, 235-240, 242-250, 252-257)                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18706   |    |    |    |        |      |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17609) (Поз. 54, 64-76, 56-63, 79, 258-261)                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 8453    |    |    |    |        |      |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33269) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 90-92, 110-135, 141-143, 165-197, 199-200)                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 18631   |    |    |    |        |      |
| 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1218) (Поз. 77-78, 87)                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 706     |    |    |    |        |      |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 107-109, 150-152, 162-164)                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1851    |    |    |    |        |      |
| Итого по акту:                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |    |    |        |      |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 298943  |    |    |    | 170,53 | 1,16 |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 57326   |    |    |    | 73,64  |      |
| Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 168095  |    |    |    | 79,63  | 0,56 |
| Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 62552   |    |    |    | 37,01  |      |
| Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 72660   |    |    |    | 44,68  | 0,06 |
| Итого по разделу 6 Демонтажные работы                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 468     |    |    |    | 1      |      |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 98906   |    |    |    | 79,74  | 6,27 |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металл-оружав.                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 88380   |    |    |    | 79,71  | 0,42 |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 24423   |    |    |    | 18,41  | 0,06 |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Б. помещения.                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 179     |    |    |    | 0,25   |      |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 128333  |    |    |    | 176,66 |      |
| Итого по разделу 12 Узел учета. Проектные работы                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 45679   |    |    |    |        |      |
| Итого                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 1045944 |    |    |    |        |      |
| В том числе:                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |    |    |        |      |
| Материалы                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 346503  |    |    |    |        |      |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 18969   |    |    |    |        |      |
| ФОТ                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 254333  |    |    |    |        |      |
| Оборудование                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 167644  |    |    |    |        |      |
| Накладные расходы                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 169405  |    |    |    |        |      |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 91749   |    |    |    |        |      |

