

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
Стройка -  
Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Рудная, д.39 кор.1 (подъезд № 2)  
Инвентарный № \_\_\_\_\_

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г.Норильск  
р-н Талнах, ул. Рудная, д. 39 (1к)  
17-86

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО

|              |              |
|--------------|--------------|
| Код          |              |
| 0322005      |              |
| номер        | КОС-126/15   |
| дата         | 26.05.2015г. |
| Вид операции |              |

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 31.07.2017       | 01.07.2017      | 31.07.2017 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 532. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
318 811 руб. без НДС в т.ч. по акту 318 811 руб. без НДС  
376 196,98 руб. с НДС в т.ч. по акту 376 196,98 руб. с НДС

| №<br>пп                                  | Обосно-<br>вание                                                            | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ед. изм.     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з<br>осн.раб.<br>(на ед./<br>всего) | Т/з мех.<br>(на ед./<br>всего) |              |         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
|                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |                                       |                                |              |         |
|                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                         | Осн.3/п     | Эк.Маш. |                       | 3/пМех.     | Осн.3/п |                                       |                                | Эк.Маш.      | 3/пМех. |
| 1                                        | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4            | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12                                    | 13                             | 14           | 15      |
| Раздел 1. Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС. |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                         |             |         |                       |             |         |                                       |                                |              |         |
| Приборы и оборудование                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                         |             |         |                       |             |         |                                       |                                |              |         |
| 1                                        | ТЕРм11-02-022-03<br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br/>от 12.11.10 №237-О</i> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32<br>мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br/>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>                                                                                                                                            | 1 шт.        | 2    | 20,69                   | 10,36       |         |                       | 41          | 21      |                                       |                                | 1,03<br>2,06 |         |
| 2<br>О                                   | Цена поставщика                                                             | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-<br>18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br><i>(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%, МАТ=6%);<br/>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br/>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br/>МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА,<br/>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>4 Текущие цены</i> | шт           | 2    | 15265,12                |             |         |                       | 30530       |         |                                       |                                |              |         |
| 3                                        | ТЕР16-02-007-01<br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br/>от 12.11.10 №237-О</i>  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br/>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>                                                                                                                                                                                        | 1 соединение | 2    | 201,76                  | 10,94       | 6,83    |                       | 404         | 22      | 14                                    |                                | 0,96<br>1,92 |         |





| 1                               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5             | 6        | 7     | 8    | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------|------|---|-----|----|----|----|--------------|----|
| 16                              | 108-0081                                                            | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | шт.      | -3            | 17,63    |       |      |   | -53 |    |    |    |              |    |
| 17                              | ТСЦ-302-1236                                                        | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                            | шт.      | 3             | 12,37    |       |      |   | 37  |    |    |    |              |    |
| 18                              | 301-3240                                                            | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | шт.      | -3            | 4,74     |       |      |   | -14 |    |    |    |              |    |
| 19                              | 507-2630                                                            | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                    | шт.      | -3            | 10,01    |       |      |   | -30 |    |    |    |              |    |
| 20                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых<br>диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 1 шт.    | 3<br>0,03*100 | 38,21    | 8,77  |      |   | 115 | 26 |    |    | 0,84<br>2,52 |    |
| 21                              | 302-1342                                                            | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | шт.      | -3            | 28,28    |       |      |   | -85 |    |    |    |              |    |
| 22                              | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                    | шт.      | 3             | 29,42    |       |      |   | 88  |    |    |    |              |    |
| краны шаровые под приварку      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |               |          |       |      |   |     |    |    |    |              |    |
| 23                              | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1             | 152,92   | 15,35 | 5,85 |   | 153 | 15 | 6  |    | 1,47<br>1,47 |    |
| 24                              | 101-2575                                                            | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т        | -0,0011       | 31849,77 |       |      |   | -35 |    |    |    |              |    |
| 25                              | 507-0980                                                            | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.      | -2            | 44,7     |       |      |   | -89 |    |    |    |              |    |
| 26                              | 509-0966                                                            | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт. | -0,002        | 2573,05  |       |      |   | -5  |    |    |    |              |    |
| 27                              | ТСЦ-302-1823                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.      | 1             | 777,1    |       |      |   | 777 |    |    |    |              |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |               |          |       |      |   |     |    |    |    |              |    |

|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-------|------|---|---|------|----|----|----|------|------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 3            | 4       | 5        | 6     | 7    | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14   | 15   |
| 28 | ТЕР16-05-001-02                                                                                                                                                     | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной) | 1 шт.        | 1       | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   |   | 219  | 15 | 8  |    | 1,47 | 1,47 |
|    | Гр. Илсинтор Краснов. кр. ом 12.11.10 №237-О                                                                                                                        |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |
| 29 | 507-0983                                                                                                                                                            | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм      | шт.          | -2      | 77,07    |       |      |   |   | -154 |    |    |    |      |      |
|    | «квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |
| 30 | ТСЦ-507-1000                                                                                                                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм      | шт.          | 2       | 89,82    |       |      |   |   | 180  |    |    |    |      |      |
|    | «квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |
| 31 | ТСЦ-301-3266                                                                                                                                                        | Затворы гидравлические диаметр до 50 мм                                                                           | шт.          | 1       | 941,94   |       |      |   |   | 942  |    |    |    |      |      |
|    | «квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |
| 32 | ТЕР16-02-007-01                                                                                                                                                     | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм                                          | 1 соединение | 1       | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   |   | 202  | 11 | 7  |    | 0,96 | 0,96 |
|    | Гр. Илсинтор Краснов. кр. ом 12.11.10 №237-О                                                                                                                        |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |
| 33 | 101-2576                                                                                                                                                            | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм                                           | т            | -0,0008 | 31424,22 |       |      |   |   | -25  |    |    |    |      |      |
|    | «квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |
| 34 | 101-2576                                                                                                                                                            | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм                                           | т            | 0,0016  | 31424,22 |       |      |   |   | 50   |    |    |    |      |      |
|    | «квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |
| 35 | 507-0983                                                                                                                                                            | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм      | шт.          | -2      | 77,07    |       |      |   |   | -154 |    |    |    |      |      |
|    | «квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |
| 36 | ТСЦ-507-1000                                                                                                                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм      | шт.          | 2       | 89,82    |       |      |   |   | 180  |    |    |    |      |      |
|    | «квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |
| 37 | 509-0966                                                                                                                                                            | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм                                                     | 1000 шт.     | -0,001  | 2573,05  |       |      |   |   | -3   |    |    |    |      |      |
|    | «квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |
| 38 | 509-0966                                                                                                                                                            | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм                                                     | 1000 шт.     | 0,002   | 2573,05  |       |      |   |   | 5    |    |    |    |      |      |
|    | «квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                                                                                                                   |              |         |          |       |      |   |   |      |    |    |    |      |      |



| 1            | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                     | 5                                            | 6        | 7       | 8      | 9     | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|---------------|------|
| 39           | ТЕРм12-01-105-04<br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | 100 м                 | 0,001<br>0,1/100                             | 2348,62  | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2    | 1  | 1  |    | 114<br>0,11   | 3,59 |
| 40           | Цена поставщика                                                          | Фланец медный Ду 54х2<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                   | шт                    | 1                                            | 1119,04  |         |        |       | 1119 |    |    |    |               |      |
| трубопроводы |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                              |          |         |        |       |      |    |    |    |               |      |
| 41           | ТЕР16-02-004-02<br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | 100 м<br>трубопровода | 0,005<br>(0,055*2+0,07*2+0,25)/100           | 12233,21 | 809,12  | 353,46 | 3,42  | 61   | 4  | 2  |    | 72,05<br>0,36 | 0,23 |
| 42           | 302-3293                                                                 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | м                     | -0,5                                         | 107,5    |         |        |       | -54  |    |    |    |               |      |
| 43           | ТСЦ-507-2283                                                             | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37              | шт.                   | 2                                            | 26,44    |         |        |       | 53   |    |    |    |               |      |
| 44           | ТСЦ-507-2279                                                             | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | шт.                   | 2                                            | 33,06    |         |        |       | 66   |    |    |    |               |      |
| 45           | ТСЦ-103-0373                                                             | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | м                     | 0,25                                         | 173,7    |         |        |       | 43   |    |    |    |               |      |
| 46           | ТЕР16-02-004-01<br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | 100 м<br>трубопровода | 0,00971<br>(0,045*2+0,045*1+0,118*2+0,6)/100 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82  | 106  | 7  | 3  |    | 60,83<br>0,59 | 0,19 |
| 47           | 302-3288                                                                 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | м                     | -0,971                                       | 97,65    |         |        |       | -95  |    |    |    |               |      |
| 48           | ТСЦ-507-2277                                                             | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,0-32х2,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2                                            | 25,12    |         |        |       | 50   |    |    |    |               |      |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |         |          |         |        |      |    |   |    |    |    |    |    |       |      |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|---------|--------|------|----|---|----|----|----|----|----|-------|------|
| 1  | 2                                                | ТСЧ-507-2277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) | шт.     | 1        | 25,12   | 6      | 7    | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15    |      |
| 49 | ТСЧ-507-1974                                     | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5)<br>МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57х4-45х2,5<br>мм(Применительно 57х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 | шт.                                                    | 2       | 25,4     | 51      |        |      |    |   |    |    |    |    |    |       |      |
| 50 | ТСЧ-103-0357                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                                                                                                                                          | м                                                      | 0,6     | 136,2    | 82      |        |      |    |   |    |    |    |    |    |       |      |
| 51 | ТЕР16-02-004-01                                  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                                                                                                                                                                            | 100 м                                                  | 0,00555 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 61 | 4 | 2  |    |    |    |    | 60,83 | 0,19 |
| 52 | ом 12.11.10 №237-О<br>Гр. Министров Краснояр кр. | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |         |          |         |        |      |    |   |    |    |    |    |    |       |      |
| 53 | 302-3288                                         | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                                                                                                                                                                                     | м                                                      | -0,555  | 97,65    | -54     |        |      |    |   |    |    |    |    |    |       |      |
| 54 | ТСЧ-507-1971                                     | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                                                                                            | шт.                                                    | 1       | 17,85    | 18      |        |      |    |   |    |    |    |    |    |       |      |
| 55 | ТСЧ-103-0346                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                                                                                                                                            | м                                                      | 0,48    | 80,92    | 39      |        |      |    |   |    |    |    |    |    |       |      |
| 56 | ТЕР16-07-005-02                                  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                                                                                                                                                                    | 100 м                                                  | 0,005   | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 2  |   |    |    |    |    |    | 5,01  | 0,03 |
| 57 | ом 12.11.10 №237-О<br>Гр. Министров Краснояр кр. | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м                                                  | 0,01526 | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 3  |   |    | 1  | 1  |    |    | 5,01  | 0,08 |
| 58 | ТЕРp65-5-8                                       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                                                                                                                                                                                        | 100 шт.                                                | 0,02    | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  | 848  | 64 | 7 |    |    |    |    |    | 6,16  | 308  |



| 1                                                 | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4            | 5     | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 59                                                | 302-1175                                                          | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                          | шт.          | -2    | 350,08   |        |        |   | -700  |    |    |    |              |    |
| 60                                                | Цена поставщика                                                   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                             | шт           | 2     | 929,83   |        |        |   | 1860  |    |    |    |              |    |
| Итого по разделу 1 Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |          |        |        |   | 70028 |    |    |    | 32,33        |    |
| Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| Приборы и оборудование                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 61                                                | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                             | 1 шт.        | 1     | 20,69    | 10,36  |        |   | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 62                                                | Цена поставщика                                                   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 15265,12 |        |        |   | 15265 |    |    |    |              |    |
| 63                                                | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | 1 соединение | 1     | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 64                                                | ТСЦ-507-0983                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                       | шт.          | -2    | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 65                                                | Цена поставщика                                                   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                | комплект     | 1     | 1005,52  |        |        |   | 1006  |    |    |    |              |    |
| преобразователи избыточного давления              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 66                                                | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                         | 100 шт.      | 0,01  | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 67                                                | ТСЦ-101-1703                                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                            | кг           | -0,03 | 26,78    |        |        |   | -1    |    |    |    |              |    |
| 68                                                | ТСЦ-108-0081                                                      | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.          | -1    | 17,63    |        |        |   | -18   |    |    |    |              |    |

[illegible]



| №1                         | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5             | 6      | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 82                         | 301-3240                                                            | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                    | шт.      | -3            | 4,74   |       |       |     | -14  |     |    |    |              |              |
| 83                         | 507-2630                                                            | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                          | шт.      | -3            | 10,01  |       |       |     | -30  |     |    |    |              |              |
| 84                         | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых<br>диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                   | 1 шт.    | 3<br>0,03*100 | 38,21  | 8,77  |       |     | 115  | 26  |    |    | 0,84<br>2,52 |              |
| 85                         | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | шт.      | -3            | 28,28  |       |       |     | -85  |     |    |    |              |              |
| 86                         | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                          | шт.      | 3             | 29,42  |       |       |     | 88   |     |    |    |              |              |
| 87                         | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                             | 1 шт.    | 1             | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  | 18 |    | 1,66<br>1,66 | 0,02<br>0,02 |
| 88                         | ТСЦ-507-0944                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | шт.      | -1            | 32,88  |       |       |     | -33  |     |    |    |              |              |
| краны шаровые под приварку |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |        |       |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 89                         | ТЕР16-07-003-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 1 врезка | 2             | 140,93 | 50,84 | 8,87  |     | 282  | 102 | 18 |    | 4,46<br>8,92 |              |
| 90                         | ТСЦ-103-0051                                                        | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                    | м        | -0,8          | 50,19  |       |       |     | -40  |     |    |    |              |              |
| 91                         | ТСЦ-302-1136                                                        | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | шт.      | -2            | 57,69  |       |       |     | -115 |     |    |    |              |              |
| 92                         | ТСЦ-302-1823                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                | шт.      | 2             | 777,1  |       |       |     | 1554 |     |    |    |              |              |
| запорная арматура          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |        |       |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 93                         | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1             | 219,26 | 15,35 | 7,92  |     | 219  | 15  | 8  |    | 1,47<br>1,47 |              |





| 1                                              | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 5                            | 6        | 7       | 8      | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|---------|--------|------|-------|----|----|----|--------------|------|
| 106                                            | ТСЦ-103-0357                                                    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                            | м                        | 0,8                          | 136,2    |         |        |      | 109   |    |    |    |              |      |
| 107                                            | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | 100 м<br>трубопровода    | 0,00818<br>(0,059*2+0,7)/100 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 89    | 6  | 2  |    | 60,83<br>0,5 | 0,19 |
| 108                                            | 302-3288                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                       | м                        | -0,818                       | 97,65    |         |        |      | -80   |    |    |    |              |      |
| 109                                            | ТСЦ-507-1971                                                    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                      | 2                            | 17,85    |         |        |      | 36    |    |    |    |              |      |
| 110                                            | ТСЦ-103-0346                                                    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                              | м                        | 0,7                          | 80,92    |         |        |      | 57    |    |    |    |              |      |
| 111                                            | ТЕРp65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | 1000 м3 объема<br>здания | 8,63<br>34520/4*1/1000       | 1,84     | 1,84    |        |      | 16    | 16 |    |    | 0,21<br>1,81 |      |
| 112                                            | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | 100 м<br>трубопровода    | 0,01618<br>0,00818+0,008     | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 3     | 1  | 1  |    | 5,01<br>0,08 |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                              |          |         |        |      |       |    |    |    |              |      |
| 113                                            | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                  | 100 шт.                  | 0,01                         | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424   | 32 | 3  |    | 308<br>3,08  |      |
| 114                                            | ТСЦ-302-1175                                                    | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                              | шт.                      | -1                           | 350,08   |         |        |      | -350  |    |    |    |              |      |
| 115                                            | Цена поставщика                                                 | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                   | шт                       | 1                            | 929,83   |         |        |      | 930   |    |    |    |              |      |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                              |          |         |        |      | 63335 |    |    |    | 41,23        | 0,04 |
| Раздел 3. Демонтажные работы                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                              |          |         |        |      |       |    |    |    |              |      |

[illegible]



| 1   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10   | 11 | 12  | 13 | 14           | 15            |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|------|----|-----|----|--------------|---------------|
| 127 | цена поставщика                                                    | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                 | шт.   | 3                      | 61,63    |         |         |        | 185  |    |     |    |              |               |
| 128 | цена поставщика                                                    | Сальники ввертные (PG-29 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                 | шт.   | 1                      | 63,79    |         |         |        | 64   |    |     |    |              |               |
| 129 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода к текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | 1 шт. | 2                      | 13,49    | 12,77   |         |        | 27   | 26 |     |    | 1,12<br>2,24 |               |
| 130 | цена поставщика                                                    | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А,10А<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                               | шт.   | 2                      | 232,46   |         |         |        | 465  |    |     |    |              |               |
| 131 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода к текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                          | 1 т   | 0,00089<br>0,89*1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29   | 1  | 1   |    | 101<br>0,09  | 2,11          |
| 132 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с<br>креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода к текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 100 м | 0,01<br>1/100          | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41   | 4  | 16  | 4  | 41,5<br>0,42 | 27,6<br>0,28  |
| 133 | ТСЦ-103-0351                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со<br>снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным<br>диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно<br>38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода к текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105  |    |     |    |              |               |
| 134 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода к текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 100 м | 0,03<br>(41-38)/100    | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205  | 11 | 9   |    | 34,7<br>1,04 | 0,22<br>0,01  |
| 135 | цена поставщика                                                    | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                    | м     | 3,09<br>0,03*103       | 51,95    |         |         |        | 161  |    |     |    |              |               |
| 136 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба виниловая по установленным конструкциям, по<br>стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм<br>(гофро-труба с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода к текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | 100 м | 0,255<br>25,5/100      | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 1047 | 66 | 196 | 60 | 23,8<br>6,07 | 15,91<br>4,06 |
| 137 | цена поставщика                                                    | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                       | м     | 26,265<br>0,255*103    | 16,6     |         |         |        | 436  |    |     |    |              |               |

|   |   |     |                  |                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |       |        |         |        |        |      |      |     |    |   |      |      |      |    |
|---|---|-----|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|---|------|------|------|----|
| 1 | 2 | 138 | ТЕРМ08-02-412-01 | ГП Минстрав Краснов кр.<br>от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>карман 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на + | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)                                        | 100 м | 0,255  | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15 | 280  | 15  | 1  | 1 | 1,43 | 5,61 | 0,07 | 15 |
|   |   | 139 | ТЕРМ08-02-412-02 | ГП Минстрав Краснов кр.<br>от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>карман 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на + | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) | 100 м | 0,06   | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4   | 1  |   | 6,74 | 0,4  | 0,02 |    |
|   |   | 140 | ТЕРМ08-02-405-01 | ГП Минстрав Краснов кр.<br>от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>карман 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на + | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)                                                                                            | 100 м | 0,062  | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26  | 18 |   | 38,3 | 2,37 | 0,02 |    |
|   |   | 141 | ТЕРМ08-02-412-09 | ГП Минстрав Краснов кр.<br>от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>карман 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на + | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава каждого подсоединяющего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2                                       | 100 м | 0,335  | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 128  | 8   | 2  |   | 2,29 | 0,77 | 0,01 |    |
|   |   | 142 | ТЕРМ11-06-002-02 | ГП Минстрав Краснов кр.<br>от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>карман 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на + | Электрические провода в щитах и пультых малобаритных                                                                                                                                                   | 100 м | 0,163  | 170,84  | 158,1  |        |      | 28   | 26  |    |   | 12,4 | 2,02 |      |    |
|   |   | 143 | Цена поставщика  |                                               | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>карман 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на + | Провод силовой ПВ 1х0,75                                                                                                                                                                               | М     | 1,236  | 6,47    |        |        |      | 8    |     |    |   |      |      |      |    |
|   |   | 144 | Цена поставщика  |                                               | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>карман 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на + | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5                                                                                                                                                                             | М     | 11,22  | 40,38   |        |        |      | 453  |     |    |   |      |      |      |    |
|   |   | 145 | Цена поставщика  |                                               | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>карман 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на + | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E                                                                                                                                                  | М     | 47,43  | 40,55   |        |        |      | 1923 |     |    |   |      |      |      |    |
|   |   | 146 | Цена поставщика  |                                               | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>карман 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на + | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E                                                                                                                                                                   | М     | 29,376 | 38,38   |        |        |      | 1127 |     |    |   |      |      |      |    |
|   |   | 147 | ТЕРМ08-03-545-01 | ГП Минстрав Краснов кр.<br>от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>карман 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на + | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10                                                      | 1 шт. | 3      | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 752  | 107 | 10 |   | 3,31 | 9,93 |      |    |



| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                     | 5                               | 6        | 7      | 8      | 9    | 10    | 11  | 12  | 13 | 14            | 15           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--------|--------|------|-------|-----|-----|----|---------------|--------------|
| 148                                                                                             | Цена поставщика                                                     | Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                          | шт                                    | 3                               | 51,9     |        |        |      | 156   |     |     |    |               |              |
| 149                                                                                             | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                       | 100 концов                            | 0,71<br>71/100                  | 183,66   | 120,92 |        |      | 130   | 86  |     |    | 10,3<br>7,31  |              |
| 150                                                                                             | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                     | 100 жил                               | 0,22<br>22/100                  | 5205,82  | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1145  | 42  | 1   |    | 16,8<br>3,7   | 0,01         |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                 |          |        |        |      | 86747 |     |     |    | 67,16         | 5,99         |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                 |          |        |        |      |       |     |     |    |               |              |
| 151                                                                                             | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                  | 100 м                                 | 0,38<br>(41-3)/100              | 6823,93  | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2593  | 143 | 116 | 1  | 34,7<br>13,19 | 0,22<br>0,08 |
| 152                                                                                             | цена поставщика                                                     | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                    | м                                     | 39,14<br>0,38*103               | 51,95    |        |        |      | 2033  |     |     |    |               |              |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                 |          |        |        |      | 25832 |     |     |    | 21,37         | 0,13         |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                 |          |        |        |      |       |     |     |    |               |              |
| 153                                                                                             | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м                                 | 0,38                            | 1116,17  | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 424   | 28  | 3   |    | 6,74<br>2,56  | 0,02<br>0,01 |
| 154                                                                                             | Цена поставщика                                                     | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                      | м                                     | 38,76<br>0,38*102               | 40,38    |        |        |      | 1565  |     |     |    |               |              |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                 |          |        |        |      | 5769  |     |     |    | 4,15          | 0,01         |
| Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                 |          |        |        |      |       |     |     |    |               |              |
| 155                                                                                             | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,005604<br>(0.3349+0.2255)/100 | 345,66   | 71,56  | 16,55  | 0,11 | 2     |     |     |    | 5,84<br>0,03  | 0,01         |
| 156                                                                                             | 113-0021                                                            | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                    | т                                     | -0,0001                         | 19552,05 |        |        |      | -2    |     |     |    |               |              |
| 157                                                                                             | ТСЦ-101-4164                                                        | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                         | кг                                    | 0,1<br>0,0001*1000              | 24,87    |        |        |      | 2     |     |     |    |               |              |







| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11    | 12   | 13   | 14     | 15     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|------|------|--------|--------|
| МДС35 пр.1 т.2 п.5 _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 151, 153)             |   |   |   |   |   |   |   |   | 79     | 46    | 32   |      | 4,254  | 0,024  |
| МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-38, 41-57, 20-22, 63-64, 87-110, 112, 72-74, 84-86) |   |   |   |   |   |   |   |   | 100    | 64    | 37   |      | 5,796  | 0,0075 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 225947 | 74866 | 5289 | 1949 | 259,34 | 6,21   |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 59786  |       |      |      |        |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |        |       |      |      |        |        |
| 61% = 72%*0.85 ФОТ (от 34177) (Поз. 159-163)                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 20848  |       |      |      |        |        |
| 69% = 81%*0.85 ФОТ (от 532) (Поз. 111, 116-117)                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 367    |       |      |      |        |        |
| 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 10099) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 39, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 118-119, 123, 142, 149)                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 7575   |       |      |      |        |        |
| 76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22) (Поз. 155-158)                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 17     |       |      |      |        |        |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 18739) (Поз. 120-122, 125-141, 143-148, 150-154)                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 16678  |       |      |      |        |        |
| 96% = 113%*0.85 ФОТ (от 2459) (Поз. 40, 58-60, 113-115)                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 2360   |       |      |      |        |        |
| 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8705) (Поз. 3-5, 23-38, 41-57, 63-65, 87-110, 112)                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 9401   |       |      |      |        |        |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2082) (Поз. 20-22, 72-74, 84-86)                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 2540   |       |      |      |        |        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 33078  |       |      |      |        |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |        |       |      |      |        |        |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 34177) (Поз. 159-163)                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 10937  |       |      |      |        |        |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 532) (Поз. 111, 116-117)                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 213    |       |      |      |        |        |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 12558) (Поз. 40, 58-60, 1, 6-12, 14-19, 39, 113-115, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 118-119, 123, 142, 149)                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 6028   |       |      |      |        |        |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 18739) (Поз. 120-122, 125-141, 143-148, 150-154)                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 9745   |       |      |      |        |        |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22) (Поз. 155-158)                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 11     |       |      |      |        |        |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8705) (Поз. 3-5, 23-38, 41-57, 63-65, 87-110, 112)                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 4874   |       |      |      |        |        |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2082) (Поз. 20-22, 72-74, 84-86)                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 1270   |       |      |      |        |        |
| Итого по акту:                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |        |       |      |      |        |        |
| Итого по разделу 1 Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС.                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 70028  |       |      |      | 32,33  |        |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 63335  |       |      |      | 41,23  | 0,04   |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 1066   |       |      |      | 1,96   | 0,04   |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 86747  |       |      |      | 67,16  | 5,99   |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 25832  |       |      |      | 21,37  | 0,13   |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 5769   |       |      |      | 4,15   | 0,01   |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 72     |       |      |      | 0,16   |        |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 65962  |       |      |      | 90,98  |        |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 318811 |       |      |      | 259,34 | 6,21   |
| В том числе:                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |        |       |      |      |        |        |
| Материалы                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 78264  |       |      |      |        |        |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5289   |       |      |      |        |        |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 76815  |       |      |      |        |        |
| Оборудование                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 67528  |       |      |      |        |        |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 59786  |       |      |      |        |        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 33078  |       |      |      |        |        |

| 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11         | 12 | 13 | 14     | 15   |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------|----|----|--------|------|
| ВСЕГО по акту |   |   |   |   |   |   |   |   | 318811 |            |    |    | 259,34 | 6,21 |
| НДС           |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 57 385,98  |    |    |        |      |
| ВСЕГО по акту |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 376 196,98 |    |    |        |      |

# Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный инженер МУП "КОС"

И.о. Главного инженера МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Зам.директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"

Начальник Службы АСУ

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"



Е.Н.Борисевич

И.В.Леготин

Е.М.Фурман

Н.Н.Калинина

Н.Б.Третьякова

В.В.Дацюк

П.М.Полевик

Н.И.Сергеева

К.Н. Миндеев

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены:

С. ПТО МУП «КОС»

СБ МУП "КОС"

КОЗЛЕВА Г.Г.