

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"

Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Первомайская, д.20"

Инвентарный № \_\_\_\_\_

*ДАННОЕ АУТВЕРЖАЮ в МБД МО г. Норильск, р-н Кайеркан,  
ул. Первомайская, д.20 14.11.17*

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД              | Код          |
| по ОКПО                    | 0322005      |
| по ОКПО                    |              |
| по ОКПО                    |              |
| Вид деятельности по ОКДП   |              |
| Договор подряда (контракт) | номер        |
|                            | ✓ КОС-126/15 |
| дата                       | 26.05.2015г. |
| Вид операции               |              |

|                 |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1               | 25.05.2017       | с по            |
|                 | 01.04.2016       | 30.04.2016      |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -042. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): ✓ 572 641 руб. без НДС в т.ч. по акту ✓ 572 641 руб. без НДС

675 716,38 руб. с НДС в т.ч. по акту 675 716,38 руб. с НДС

| №<br>пп                                 | Обосно-<br>вание                                                    | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ед. изм.     | Кол.       | Стоимость единицы, руб. |             |                    |       | Общая стоимость, руб. |                    |                                       |    | Т/з мех.<br>(на ед./<br>всего) |    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|----|--------------------------------|----|
|                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            | Всего                   | В том числе |                    | Всего | В том числе           |                    | Т/з<br>осн.раб.<br>(на ед./<br>всего) |    |                                |    |
|                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |                         | Осн.3/п     | Эк.Маш.<br>3/пМех. |       | Осн.3/п               | Эк.Маш.<br>3/пМех. |                                       |    |                                |    |
| 1                                       | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            | 5          | 6                       | 7           | 8                  | 9     | 10                    | 11                 | 12                                    | 13 | 14                             | 15 |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |                         |             |                    |       |                       |                    |                                       |    |                                |    |
| Приборы и оборудование                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |                         |             |                    |       |                       |                    |                                       |    |                                |    |
| 1                                       | ТЕРМ11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователи, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                          | 1 шт.        | 1<br>1+0   | 110,88                  | 41,45       | 33,05              |       | 111                   | 41                 | 33                                    |    | 4,12<br>4,12                   |    |
| 2                                       | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б)<br>МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Завозительно-охлаждающие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0   | 24585,35                |             |                    |       | 24585                 |                    |                                       |    |                                |    |
| 3                                       | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 1 соединение | 1<br>1+0   | 284,91                  | 16,64       | 10,18              |       | 285                   | 17                 | 10                                    |    | 1,46<br>1,46                   |    |
| 4                                       | ТСЦ-507-0985                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                      | шт.          | -2<br>-2+0 | 111,46                  |             |                    |       | -223                  |                    |                                       |    |                                |    |



| 1                           | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4            | 5                  | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 5                           | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЭМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                 | комплект     | 1<br>1+0           | 2670,56  |        |        |   | 2671  |    |    |    |              |    |
| 6                           | ТЕРм11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80<br>мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | 1 шт.        | 1<br>1+0           | 110,88   | 41,45  | 33,05  |   | 111   | 41 | 33 |    | 4,12<br>4,12 |    |
| 7                           | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1,2-<br>180,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0           | 25423,73 |        |        |   | 25424 |    |    |    |              |    |
| 8                           | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                    | 1 соединение | 1<br>1+0           | 284,91   | 16,64  | 10,18  |   | 285   | 17 | 10 |    | 1,46<br>1,46 |    |
| 9                           | ТСЦ-507-0985                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                | шт.          | -2<br>-2+0         | 111,46   |        |        |   | -223  |    |    |    |              |    |
| 10                          | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЭМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                 | комплект     | 1<br>1+0           | 2670,56  |        |        |   | 2671  |    |    |    |              |    |
| комплект термообразователей |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 11                          | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термообразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                           | 100 шт.      | 0,02<br>0,02+0     | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 12                          | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                        | кг           | -0,06<br>-0,06+0   | 26,78    |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 13                          | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.          | -2<br>-2+0         | 17,63    |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 14                          | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.          | -2<br>-2+0         | 4,74     |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 15                          | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.          | -2<br>-2+0         | 10,01    |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |
| 16                          | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса<br>до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт.        | 2<br>2+0           | 14,02    | 11,74  |        |   | 28    | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 17                          | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг           | -0,084<br>-0,084+0 | 48,82    |        |        |   | -4    |    |    |    |              |    |



| 1                            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 18                           | Цена поставщика                                                     | Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1 + 0           | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| Датчик избыточного давления: |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 19                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                              | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 20                           | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 21                           | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 22                           | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                  | шт.      | 2<br>2 + 0           | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 23                           | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 24                           | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 25                           | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 26                           | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                              | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 27                           | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | 2<br>2 + 0           | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| 28                           | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 29                           | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | кг       | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 30                           | цена поставщика                                                     | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены      | шт.      | 2<br>2 + 0           | 3810,84 |        |        |   | 7622 |    |    |    |              |    |



| 1                                                | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                        | 5                    | 6        | 7       | 8      | 9   | 10     | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|---------|--------|-----|--------|----|----|----|---------------|--------------|
|                                                  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                        | 5                    | 6        | 7       | 8      | 9   | 10     | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|                                                  | Трубопроводы, запорная арматура                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                      |          |         |        |     |        |    |    |    |               |              |
| 31                                               | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | 100 м<br>трубопровода    | 0,0032<br>0,0032 + 0 | 16837,05 | 895,59  | 498,67 | 5,5 | 54     | 3  | 2  |    | 79,75<br>0,26 | 0,37         |
| 32                                               | ТСЦ-302-3290                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | м                        | -0,32<br>-0,32 + 0   | 147,31   |         |        |     | -47    |    |    |    |               |              |
| 33                                               | ТСЦ-507-2293                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм (применительно -89х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                      | 4<br>4 + 0           | 47,37    |         |        |     | 189    |    |    |    |               |              |
| 34                                               | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | 100 м<br>трубопровода    | 0,014<br>0,014 + 0   | 13562,43 | 895,59  | 498,67 | 5,5 | 190    | 13 | 7  |    | 79,75<br>1,12 | 0,37<br>0,01 |
| 35                                               | ТСЦ-302-3289                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | м                        | -1,4<br>-1,4 + 0     | 116,8    |         |        |     | -164   |    |    |    |               |              |
| 36                                               | ТСЦ-103-0389                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                | м                        | 1,4<br>1,4 + 0       | 243,93   |         |        |     | 342    |    |    |    |               |              |
| 37                                               | ТЕРp65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                              | 1000 м3 объема<br>здания | 22,703<br>22,703 + 0 | 3,6      | 3,6     |        |     | 82     |    |    |    | 0,41<br>9,31  |              |
| 38                                               | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | 100 м<br>трубопровода    | 0,0172<br>0,0172 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |     | 6      | 1  | 1  |    | 5,01<br>0,09  |              |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                      |          |         |        |     |        |    |    |    |               |              |
| 39                                               | ТЕРp65-5-9<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | 100 шт.                  | 0,02<br>0,02 + 0     | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |     | 1359   | 88 | 17 |    | 422<br>8,44   |              |
| 40                                               | ТСЦ-302-1176                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-ч6бр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | шт.                      | -2<br>-2 + 0         | 553,19   |         |        |     | -1106  |    |    |    |               |              |
| 41                                               | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-80мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завозытельно-оплаские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                                | шт                       | 2<br>2 + 0           | 3038,17  |         |        |     | 6076   |    |    |    |               |              |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                      |          |         |        |     | 102874 |    |    |    | 50,07         | 0,01         |



| 1                                                | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | 5            | 6        | 7     | 8    | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------|------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| <b>Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.</b> |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |          |       |      |   |       |    |    |    |              |    |
| Приборы и оборудование                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |          |       |      |   |       |    |    |    |              |    |
| 42                                               | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл. Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | 1 шт.        | 1<br>1 + 0   | 20,69    | 10,36 |      |   | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 43                                               | Цена поставщика<br>О                                                 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл. Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0   | 15929,3  |       |      |   | 15929 |    |    |    |              |    |
| 44                                               | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                        | 1 соединение | 1<br>1 + 0   | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 45                                               | ТСЦ-507-0983                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                         | шт.          | -2<br>-2 + 0 | 77,07    |       |      |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 46                                               | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>ППБ.305651.003-03<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; К раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; К раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                          | комплект     | 1<br>1 + 0   | 1254,19  |       |      |   | 1254  |    |    |    |              |    |
| 47                                               | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл. Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | 1 шт.        | 1<br>1 + 0   | 20,69    | 10,36 |      |   | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 48                                               | Цена поставщика<br>О                                                 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл. Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0   | 15265,13 |       |      |   | 15265 |    |    |    |              |    |
| 49                                               | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                        | 1 соединение | 1<br>1 + 0   | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 50                                               | ТСЦ-507-0983                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                         | шт.          | -2<br>-2 + 0 | 77,07    |       |      |   | -154  |    |    |    |              |    |



| 1                         | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 51                        | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>ПДБ 305651.003-01<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                       | комплект | 1<br>1+0           | 1005,52 |        |        |   | 1006 |    |    |    |              |    |
| комплект преобразователей |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                    |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 52                        | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                        | 100 шт.  | 0,02<br>0,02+0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 53                        | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | кг       | -0,06<br>-0,06+0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 54                        | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.      | -2<br>-2+0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 55                        | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачики-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | -2<br>-2+0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 56                        | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.      | -2<br>-2+0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 57                        | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса<br>до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                           | 1 шт.    | 2<br>2+0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 58                        | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | кг       | -0,084<br>-0,084+0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 59                        | Цена поставщика                                                     | Комплект термопреобразователей КТСН-РН100 L60, кл. В С<br>гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1+0           | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| сборные краны             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                    |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 60                        | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под<br>краны шаровые тип 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                         | 100 шт.  | 0,02<br>0,02+0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 61                        | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | кг       | -0,06<br>-0,06+0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 62                        | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.      | -2<br>-2+0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |



| 1                         | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5                    | 6       | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|-------|------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 63                        | ТСЦ-302-1236                                                       | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                            | шт.      | 2<br>2 + 0           | 12,37   |       |      |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 64                        | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |       |      |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 65                        | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                    | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |       |      |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 66                        | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 38,21   | 8,77  |      |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 67                        | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 28,28   |       |      |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 68                        | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                    | шт.      | 2<br>2 + 0           | 29,42   |       |      |   | 59   |    |    |    |              |    |
| краны шаровые фланцевые   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |         |       |      |   |      |    |    |    |              |    |
| 69                        | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый ф32)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37    | 1 шт.    | 1<br>1 + 0           | 219,26  | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 | 8  |    | 1,47<br>1,47 |    |
| 70                        | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 77,07   |       |      |   | -154 |    |    |    |              |    |
| 71                        | ТСЦ-507-0998                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.      | 2<br>2 + 0           | 60,33   |       |      |   | 121  |    |    |    |              |    |
| 72                        | ТСЦ-302-1824                                                       | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (Применительно фланцевый)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                | шт.      | 1<br>1 + 0           | 849,8   |       |      |   | 850  |    |    |    |              |    |
| кран шаровый под приварку |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |         |       |      |   |      |    |    |    |              |    |
| 73                        | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1<br>1 + 0           | 152,92  | 15,35 | 5,85 |   | 153  | 15 | 6  |    | 1,47<br>1,47 |    |
| 74                        | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт. | -0,002<br>-0,002 + 0 | 2573,05 |       |      |   | -5   |    |    |    |              |    |



| 1            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 75           | ТСЦ-101-2575                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                         | т                     | -0,0011<br>-0,0011 + 0 | 31849,77 |        |        |      |     |    |    |    |               |      |
| 76           | ТСЦ-507-0980                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 44,7     |        |        |      | -89 |    |    |    |               |      |
| 77           | ТСЦ-302-1823                                                       | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                          | шт.                   | 1<br>1 + 0             | 777,1    |        |        |      | 777 |    |    |    |               |      |
| трубопроводы |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |          |        |        |      |     |    |    |    |               |      |
| 78           | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,0015<br>0,0015 + 0   | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 20  | 1  | 1  |    | 79,75<br>0,12 | 0,37 |
| 79           | ТСЦ-302-3289                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                  | м                     | -0,15<br>-0,15 + 0     | 116,8    |        |        |      | -18 |    |    |    |               |      |
| 80           | ТСЦ-507-2288                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (Применительно 89х4,5-57х3,5 мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 36,84    |        |        |      | 74  |    |    |    |               |      |
| 81           | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,00485<br>0,00485 + 0 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 59  | 4  | 2  |    | 72,05<br>0,35 | 0,23 |
| 82           | ТСЦ-302-3293                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                  | м                     | -0,485<br>-0,485 + 0   | 107,5    |        |        |      | -52 |    |    |    |               |      |
| 83           | ТСЦ-507-2284                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | шт.                   | 3<br>3 + 0             | 30,21    |        |        |      | 91  |    |    |    |               |      |
| 84           | ТСЦ-507-2279                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм (Применительно 76х3,5-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37    | шт.                   | 1<br>1 + 0             | 33,06    |        |        |      | 33  |    |    |    |               |      |



| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 85 | ТСЦ-103-0373                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | м                     | 0,25<br>0,25 + 0       | 173,7    |        |        |      | 43   |    |    |    |               |      |
| 86 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | 100 м<br>трубопровода | 0,02466<br>0,02466 + 0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 270  | 17 | 7  |    | 60,83<br>1,5  | 0,19 |
| 87 | ТСЦ-302-3288                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | м                     | -2,466<br>-2,466 + 0   | 97,65    |        |        |      | -241 |    |    |    |               |      |
| 88 | ТСЦ-103-0357                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | м                     | 1,55<br>1,55 + 0       | 136,2    |        |        |      | 211  |    |    |    |               |      |
| 89 | ТСЦ-507-1974                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | шт.                   | 7<br>7 + 0             | 25,4     |        |        |      | 178  |    |    |    |               |      |
| 90 | ТСЦ-507-2277                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 25,12    |        |        |      | 50   |    |    |    |               |      |
| 91 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,00635<br>0,00635 + 0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 69   | 4  | 2  |    | 60,83<br>0,39 | 0,19 |
| 92 | ТСЦ-302-3288                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | м                     | -0,635<br>-0,635 + 0   | 97,65    |        |        |      | -62  |    |    |    |               |      |
| 93 | ТСЦ-507-2277                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1<br>1 + 0             | 25,12    |        |        |      | 25   |    |    |    |               |      |
| 94 | ТСЦ-103-0351                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | м                     | 0,33<br>0,33 + 0       | 102,3    |        |        |      | 34   |    |    |    |               |      |



| 1                                                  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                     | 5                      | 6        | 7       | 8     | 9    | 10   | 11    | 12 | 13 | 14           | 15           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|-------|------|------|-------|----|----|--------------|--------------|
| 95                                                 | ТСЦ-103-0346                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                     | 0,275<br>0,275 + 0     | 80,92    |         |       |      | 22   |       |    |    |              |              |
| 96                                                 | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | 100 м<br>трубопровода | 0,03101<br>0,03101 + 0 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |      | 5    | 2     | 1  |    | 5,01<br>0,16 |              |
| 97                                                 | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | 100 м<br>трубопровода | 0,00635<br>0,00635 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |      | 2    |       |    |    | 5,01<br>0,03 |              |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |          |         |       |      |      |       |    |    |              |              |
| 98                                                 | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                              | 100 шт.               | 0,02<br>0,02 + 0       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |      | 848  | 64    | 7  |    | 308<br>6,16  |              |
| 99                                                 | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)<br>30-чбр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 350,08   |         |       |      | -700 |       |    |    |              |              |
| 100                                                | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Завостоительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2%; К расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                         | шт                    | 1<br>1 + 0             | 1232,57  |         |       |      | 1233 |       |    |    |              |              |
| 101                                                | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Завостоительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2%; К расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                         | шт                    | 1<br>1 + 0             | 929,83   |         |       |      | 930  |       |    |    |              |              |
| 102                                                | ТЕР16-07-003-06<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                | 1 врезка              | 1<br>1 + 0             | 590,96   | 71,18   | 12,26 | 0,15 | 591  | 71    | 12 |    | 6,43<br>6,43 | 0,01<br>0,01 |
| 103                                                | ТСЦ-103-0357                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м                     | -0,4<br>-0,4 + 0       | 136,2    |         |       |      | -54  |       |    |    |              |              |
| 104                                                | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)<br>30-чбр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.                   | -1<br>-1 + 0           | 350,08   |         |       |      | -350 |       |    |    |              |              |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |          |         |       |      |      |       |    |    |              |              |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |          |         |       |      |      |       |    |    |              |              |
| Приборы и оборудование                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |          |         |       |      |      |       |    |    |              |              |
|                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |          |         |       |      |      | 75376 |    |    |              |              |
|                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |          |         |       |      |      | 40,27 |    |    |              |              |
| 0,01                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |          |         |       |      |      |       |    |    |              |              |



| 1                                    | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4            | 5                  | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 105                                  | ТЕР11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | 1 шт.        | 1<br>1 + 0         | 68,56    | 31,09  | 22,72  |   | 69    | 31 | 23 |    | 3,09<br>3,09 | 15 |
| 106                                  | Цена поставщика<br>О                                                | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%;<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0         | 16887,46 |        |        |   | 16887 |    |    |    |              |    |
| 107                                  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                       | 1 соединение | 1<br>1 + 0         | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 108                                  | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                        | шт.          | -2<br>-2 + 0       | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 109                                  | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                        | комплект     | 1<br>1 + 0         | 1470,43  |        |        |   | 1470  |    |    |    |              |    |
| преобразователи избыточного давления |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 110                                  | ТЕР12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | 100 шт.      | 0,01<br>0,01 + 0   | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 111                                  | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                             | кг           | -0,03<br>-0,03 + 0 | 26,78    |        |        |   | -1    |    |    |    |              |    |
| 112                                  | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.          | -1<br>-1 + 0       | 17,63    |        |        |   | -18   |    |    |    |              |    |
| 113                                  | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                              | шт.          | 1<br>1 + 0         | 12,37    |        |        |   | 12    |    |    |    |              |    |
| 114                                  | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.          | -1<br>-1 + 0       | 4,74     |        |        |   | -5    |    |    |    |              |    |
| 115                                  | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.          | -1<br>-1 + 0       | 10,01    |        |        |   | -10   |    |    |    |              |    |



| 1                       | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|--------|--------|---|------|-----|----|----|--------------|----|
| 116                     | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | 1 шт.   | 1<br>1+0           | 38,21   | 8,77   |        |   |      | 38  |    |    | 0,84<br>0,84 | 15 |
| 117                     | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | шт.     | -1<br>-1+0         | 28,28   |        |        |   |      | -28 |    |    |              |    |
| 118                     | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                   | шт.     | 1<br>1+0           | 29,42   |        |        |   |      | 29  |    |    |              |    |
| 119                     | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | 1 шт.   | 1<br>1+0           | 14,02   | 11,74  |        |   |      | 14  | 12 |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 120                     | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | кг      | -0,042<br>-0,042+0 | 48,82   |        |        |   |      | -2  |    |    |              |    |
| 121                     | Цена поставщика                                                     | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>МДС-35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС-35 п. 4.64. Запасные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; к расх.; ЗПМ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС-35 п. 4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1<br>1+0           | 3810,84 |        |        |   | 3811 |     |    |    |              |    |
| оброс, воздухоотводчики |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                    |         |        |        |   |      |     |    |    |              |    |
| 122                     | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бойшеры, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые (ар 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                              | 100 шт. | 0,02<br>0,02+0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14  | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 123                     | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | кг      | -0,06<br>-0,06+0   | 26,78   |        |        |   |      | -2  |    |    |              |    |
| 124                     | ТСЦ-108-0081                                                        | Бойшеры скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.     | -2<br>-2+0         | 17,63   |        |        |   |      | -35 |    |    |              |    |
| 125                     | ТСЦ-302-1236                                                        | Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | шт.     | 2<br>2+0           | 12,37   |        |        |   |      | 25  |    |    |              |    |
| 126                     | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.     | -2<br>-2+0         | 4,74    |        |        |   |      | -9  |    |    |              |    |
| 127                     | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.     | -2<br>-2+0         | 10,01   |        |        |   |      | -20 |    |    |              |    |
| 128                     | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | 1 шт.   | 2<br>2+0           | 38,21   | 8,77   |        |   |      | 76  | 18 |    | 0,84<br>1,68 |    |



| 1                 | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5                | 6       | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 129               | ТСЦ-302-1342                                                     | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | шт.      | -2<br>-2 + 0     | 28,28   |       |       |     | -57  |     |    |    |              |              |
| 130               | ТСЦ-302-1831                                                     | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                           | шт.      | 2<br>2 + 0       | 29,42   |       |       |     | 59   |     |    |    |              |              |
| 131               | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                              | 1 шт.    | 1<br>1 + 0       | 184,01  | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  | 18 |    | 1,66<br>1,66 | 0,02<br>0,02 |
| 132               | ТСЦ-507-0944                                                     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                    | шт.      | -1<br>-1 + 0     | 32,88   |       |       |     | -33  |     |    |    |              |              |
| запорная арматура |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  |         |       |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 133               | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1<br>1 + 0       | 379,77  | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30  | 14 |    | 2,91<br>2,91 | 0,02<br>0,02 |
| 134               | ТСЦ-507-0986                                                     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | шт.      | -2<br>-2 + 0     | 127,62  |       |       |     | -255 |     |    |    |              |              |
| 135               | ТСЦ-507-1002                                                     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | шт.      | 2<br>2 + 0       | 134,65  |       |       |     | 269  |     |    |    |              |              |
| 136               | ТСЦ-301-3268                                                     | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | шт.      | 1<br>1 + 0       | 1073,47 |       |       |     | 1073 |     |    |    |              |              |
| 137               | ТЕР16-07-003-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой кранов шаровых фланцевых)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 1 врезка | 2<br>2 + 0       | 200,6   | 50,84 | 8,87  |     | 401  | 102 | 18 |    | 4,46<br>8,92 |              |
| 138               | ТСЦ-103-0053                                                     | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | м        | -0,8<br>-0,8 + 0 | 79,28   |       |       |     | -63  |     |    |    |              |              |
| 139               | ТСЦ-302-1138                                                     | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                | шт.      | -2<br>-2 + 0     | 105,72  |       |       |     | -211 |     |    |    |              |              |



| 1            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                  | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|--------|--------|------|------|------|----|----|---------------|------|
| 140          | ТСЦ-302-1825<br>Пр. Министра Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О    | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм (применительно фланцевый)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | шт.                   | 2<br>2+0           | 1129,08  |        |        |      |      | 2258 |    |    |               |      |
| 141          | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министра Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно ответные фланцы 40мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | 1 соединение          | 2<br>2+0           | 201,76   | 10,94  | 6,83   |      | 404  | 22   | 14 |    | 0,96<br>1,92  |      |
| 142          | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                | шт.                   | -4<br>-4+0         | 77,07    |        |        |      | -308 |      |    |    |               |      |
| 143          | ТСЦ-507-0999                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                | шт.                   | 4<br>4+0           | 71,75    |        |        |      | 287  |      |    |    |               |      |
| 144          | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | 1000 шт.              | -0,002<br>-0,002+0 | 2573,05  |        |        |      | -5   |      |    |    |               |      |
| 145          | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | 1000 шт.              | 0,004<br>0,004+0   | 2573,05  |        |        |      | 10   |      |    |    |               |      |
| Трубопроводы |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |          |        |        |      |      |      |    |    |               |      |
| 146          | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Министра Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                | 100 м<br>трубопровода | 0,009<br>0,009+0   | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 122  | 8    | 4  |    | 79,75<br>0,72 | 0,37 |
| 147          | ТСЦ-302-3289                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                            | м                     | -0,9<br>-0,9+0     | 116,8    |        |        |      | -105 |      |    |    |               |      |
| 148          | ТСЦ-103-0389                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м                     | 0,9<br>0,9+0       | 243,93   |        |        |      | 220  |      |    |    |               |      |
| 149          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министра Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,0097<br>0,0097+0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 106  | 7    | 3  |    | 60,83<br>0,59 | 0,19 |
| 150          | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                            | м                     | -0,97<br>-0,97+0   | 97,65    |        |        |      | -95  |      |    |    |               |      |



| 1                                                | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                     | 5                    | 6        | 7       | 8     | 9    | 10   | 11    | 12 | 13 | 14           | 15           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------|-------|------|------|-------|----|----|--------------|--------------|
| 151                                              | ТСЦ-507-1972                                                      | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 90-48х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2<br>2 + 0           | 20,4     |         |       |      | 41   |       |    |    |              |              |
| 152                                              | ТСЦ-103-0352                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (Применительно 48х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | м                     | 0,78<br>0,78 + 0     | 112,46   |         |       |      | 88   |       |    |    |              |              |
| 153                                              | ТЕР65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О       | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                  | 1000 м3 объема здания | 22,703<br>22,703 + 0 | 1,84     | 1,84    |       |      | 42   | 42    |    |    | 0,21<br>4,77 |              |
| 154                                              | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | 100 м трубопровода    | 0,0097<br>0,0097 + 0 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |      | 2    | 1     |    |    | 5,01<br>0,05 |              |
| 155                                              | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | 100 м трубопровода    | 0,009<br>0,009 + 0   | 329,84   | 67,08   | 44,91 |      | 3    | 1     |    |    | 5,01<br>0,05 |              |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |          |         |       |      |      |       |    |    |              |              |
| 156                                              | ТЕРp65-5-3<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                          | 100 шт.               | 0,01<br>0,01 + 0     | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |      | 424  | 32    | 3  |    | 308<br>3,08  |              |
| 157                                              | ТСЦ-302-1175                                                      | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                              | шт.                   | -1<br>-1 + 0         | 350,08   |         |       |      | -350 |       |    |    |              |              |
| 158                                              | Цена поставщика                                                   | Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                       | шт                    | 1<br>1 + 0           | 1448,81  |         |       |      | 1449 |       |    |    |              |              |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |          |         |       |      |      | 74698 |    |    | 48,75        | 0,06         |
| Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |          |         |       |      |      |       |    |    |              |              |
| 159                                              | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                           | 1 шт.                 | 1<br>0 + 1           | 237,05   | 52,48   | 17,96 | 0,59 | 237  | 52    | 18 | 1  | 5,15<br>5,15 | 0,04<br>0,04 |
| 160                                              | Цена поставщика                                                   | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены              | шт                    | 1<br>0 + 1           | 5538,99  |         |       |      | 5539 |       |    |    |              |              |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|----|----|----|--------------|--------------------|
| 161 | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                         | 100 м  | 0,008<br>0 + 0,008     | 1599,08  | 115,77  | 329,12  | 53,64  | 13    | 1  | 3  |    | 10,7<br>0,09 | 15<br>3,61<br>0,03 |
| 162 | ТСЦ-509-0064                                                        | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | м      | 0,8<br>0 + 0,8         | 71,04    |         |         |        | 57    |    |    |    |              |                    |
| 163 | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультках, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                  | 1 шт.  | 7<br>0 + 7             | 7,44     | 5,93    |         |        | 52    | 42 |    |    | 0,52<br>3,64 |                    |
| 164 | Цена поставщика                                                     | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1<br>0 + 1             | 18488,01 |         |         |        | 18488 |    |    |    |              |                    |
| 165 | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                 | 1 ввод | 6<br>0 + 6             | 43,45    | 11,14   |         |        | 261   | 67 |    |    | 1,03<br>6,18 |                    |
| 166 | ТСЦ-509-0090                                                        | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | шт.    | -6<br>0 + -6           | 7,24     |         |         |        | -43   |    |    |    |              |                    |
| 167 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (РГ-25 IP54)<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%;<br>(ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                         | шт.    | 5<br>0 + 5             | 61,63    |         |         |        | 308   |    |    |    |              |                    |
| 168 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (РГ-29 IP54)<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%;<br>(ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                         | шт.    | 1<br>0 + 1             | 63,79    |         |         |        | 64    |    |    |    |              |                    |
| 169 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 1 шт.  | 2<br>0 + 2             | 13,49    | 12,77   |         |        | 27    | 26 |    |    | 1,12<br>2,24 |                    |
| 170 | цена поставщика                                                     | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%;<br>ЗМ=2%; ЗПМ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                | шт.    | 2<br>0 + 2             | 232,46   |         |         |        | 465   |    |    |    |              |                    |
| 171 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                     | 1 т    | 0,00089<br>0 + 0,00089 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29    | 1  | 1  |    | 101<br>0,09  | 2,11               |
| 172 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                       | 100 м  | 0,01<br>0 + 0,01       | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41    | 4  | 16 |    | 41,5<br>0,42 | 27,6<br>0,28       |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9      | 10   | 11  | 12  | 13  | 14            | 15           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|--------------|
| 173 | ТСЦ-103-0351                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | М     | 1,03<br>0 + 1,03     | 102,3   |        |        |        | 105  |     |     |     |               |              |
| 174 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                    | 100 м | 0,03<br>0 + 0,03     | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27   | 205  | 11  | 9   |     | 34,7<br>1,04  | 0,22<br>0,01 |
| 175 | цена поставщика                                                     | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06; МАДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                   | М     | 3,09<br>0 + 3,09     | 51,95   |        |        |        | 161  |     |     |     |               |              |
| 176 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом d16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м | 0,421<br>0 + 0,421   | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1728 | 108 | 324 | 100 | 23,8<br>10,02 | 15,91<br>6,7 |
| 177 | цена поставщика                                                     | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06; МАДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                      | М     | 43,363<br>0 + 43,363 | 16,6    |        |        |        | 720  |     |     |     |               |              |
| 178 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | 100 м | 0,421<br>0 + 0,421   | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 462  | 26  | 2   |     | 5,61<br>2,36  | 0,01         |
| 179 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>0 + 0,06     | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 67   | 4   | 1   |     | 6,74<br>0,4   | 0,02         |
| 180 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,062<br>0 + 0,062   | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 146  | 26  | 18  |     | 38,3<br>2,37  | 0,25<br>0,02 |
| 181 | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м | 0,651<br>0 + 0,651   | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15   | 248  | 16  | 3   |     | 2,29<br>1,49  | 0,01<br>0,01 |
| 182 | ТЕРм11-06-002-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пульты малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                  | 100 м | 0,313<br>0 + 0,313   | 170,84  | 158,1  |        |        | 53   | 49  |     |     | 12,4<br>3,88  |              |



| 1                                                                                            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5                       | 6       | 7      | 8      | 9    | 10     | 11  | 12 | 13 | 14            | 15           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------|--------|--------|------|--------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 183                                                                                          | Цена поставщика                                                     | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                              | М          | 1,236<br>0 + 1,236      | 6,47    |        |        |      | 8      |     |    |    |               |              |
| 184                                                                                          | Цена поставщика                                                     | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                            | М          | 11,22<br>0 + 11,22      | 40,38   |        |        |      | 453    |     |    |    |               |              |
| 185                                                                                          | Цена поставщика                                                     | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | М          | 97,002<br>0 + 97,002    | 40,55   |        |        |      | 3933   |     |    |    |               |              |
| 186                                                                                          | Цена поставщика                                                     | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                  | М          | 44,268<br>0 + 44,268    | 38,38   |        |        |      | 1699   |     |    |    |               |              |
| 187                                                                                          | ТЕРМ08-03-545-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.      | 5<br>0 + 5              | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1253   | 179 | 17 |    | 3,31<br>16,55 |              |
| 188                                                                                          | Цена поставщика                                                     | Коробка распаянная 01P 85x85x40 IP54<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                  | шт         | 5<br>0 + 5              | 51,9    |        |        |      | 260    |     |    |    |               |              |
| 189                                                                                          | ТЕРМ11-08-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | 100 концов | 1,19<br>0 + 1,19        | 183,66  | 120,92 |        |      | 219    | 144 |    |    | 10,3<br>12,26 |              |
| 190                                                                                          | ТЕРМ08-03-574-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 100 жил    | 0,24<br>0 + 0,24        | 5205,82 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1249   | 46  | 1  |    | 16,8<br>4,03  | 0,01         |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |         |        |        |      | 118915 |     |    |    | 97,49         | 9,57         |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |         |        |        |      |        |     |    |    |               |              |
| 191                                                                                          | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | 100 м      | 0,32<br>0 + 0,29+0,03   | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2184   | 120 | 98 | 1  | 34,7<br>11,1  | 0,22<br>0,07 |
| 192                                                                                          | цена поставщика                                                     | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                             | М          | 32,96<br>0 + 29,87+3,09 | 51,95   |        |        |      | 1712   |     |    |    |               |              |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |         |        |        |      | 21684  |     |    |    | 17,99         | 0,11         |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |         |        |        |      |        |     |    |    |               |              |



| 1                                                                                               | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5                       | 6       | 7     | 8    | 9   | 10   | 11   | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|---------|-------|------|-----|------|------|----|----|--------------|--------------|
| 193                                                                                             | ТЕР08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | 100 м | 0,32<br>0 + 0,29+0,03   | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 357  | 23   | 3  |    | 6,74<br>2,16 | 0,02<br>0,01 |
| 194                                                                                             | Цена поставщика                                                    | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 32,64<br>0 + 29,58+3,06 | 40,38   |       |      |     | 1318 |      |    |    |              |              |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |         |       |      |     |      | 4771 |    |    | 3,5          | 0,01         |

#### Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

|                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                          |          |        |       |      |    |     |   |  |                |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|--------|-------|------|----|-----|---|--|----------------|------|
| 195                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,015356<br>0,015356 + 0 | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 5  | 1   |   |  | 5,841<br>0,09  | 0,01 |
| 196                                                                    | ТСЦ-113-0021                                                       | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | т                                  | -0,0002<br>-0,0002 + 0   | 19552,05 |        |       |      | -4 |     |   |  |                |      |
| 197                                                                    | ТСЦ-101-4164                                                       | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | кг                                 | 0,2<br>0,2 + 0           | 24,87    |        |       |      | 5  |     |   |  |                |      |
| 198                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,015626<br>0,015626 + 0 | 691,31   | 143,11 | 33,1  | 0,22 | 11 | 2   | 1 |  | 11,682<br>0,18 | 0,02 |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                          |          |        |       |      |    | 311 |   |  | 0,41           |      |

#### Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |         |         |  |  |      |      |  |  |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|--|--|------|------|--|--|------------|--|
| 199 | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                          | 1 токоприемник | 1<br>0 + 1       | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22   |  |  | 1,5<br>1,5 |  |
| 200 | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        | 1<br>0 + 1       | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6    |  |  | 0,4<br>0,4 |  |
| 201 | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                   | 100 точек      | 0,02<br>0 + 0,02 | 235,68  | 235,68  |  |  | 5    | 5    |  |  | 16<br>0,32 |  |
| 202 | ТЕРп01-01-002-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                              | 1 система      | 1<br>0 + 1       | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447 |  |  | 85<br>85   |  |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                 | 5        | 6       | 7       | 8 | 9 | 10   | 11      | 12      | 13    | 14          | 15      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|---------|---|---|------|---------|---------|-------|-------------|---------|
| 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ТЕРп02-01-0002-04<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КОБЦ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-0002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 канал                           | 8<br>0+8 | 141,31  | 141,31  |   |   | 1130 | 1130    |         |       | 8,3<br>66,4 | 15      |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 128333  |         |       | 176,66      |         |
| Раздел 9. Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СБЦ9-5-7-4                                                          | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО<br><br>(Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137);<br>2,3,5 ТЧ При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);<br>Складная РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для проектирования к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1<br>0+1 | 1680,17 | 1680,17 |   |   | 1680 | 1680    |         |       |             |         |
| Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 45679   |         |       |             |         |
| Итого по акту:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 38, 25-26, 44-45, 49-50, 68-97, 102-104, 66-67, 107-108, 118, 130, 152, 154-155, 116-117, 128-129, 195-198) |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 37, 39-40, 98-99, 153, 156-157)                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 42, 47, 52-58, 60-65, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 159, 163, 182, 189, 161-162, 165-166, 169, 171-174, 176, 178-181, 187, 190-191, 193)      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), расположенных под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии технического перевооружения, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загроможденных помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 199-203)                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 191, 193)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 38, 25-26, 44-45, 49-50, 68-97, 102-104, 66-67, 107-108, 118, 130-152, 154-155, 116-117, 128-129, 195-198)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 199-203)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3145) (Поз. 37, 153)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17299) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 42, 47, 52-58, 60-65, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 159, 163, 182, 189)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| 76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 111) (Поз. 195-198)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 23634) (Поз. 160-162, 183-188, 190-194)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 39-41, 98-101, 156-158)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 190 532 | 6 302   | 858   | 106         | 340,81  |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 192 074 | 7 469   | 1 233 | 142         | 435,14  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 38, 25-26, 44-45, 49-50, 68-97, 102-104, 66-67, 107-108, 118, 130, 152, 154-155, 116-117, 128-129, 195-198)                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 220     | 164     | 57    |             | 14,756  |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 37, 39-40, 98-99, 153, 156-157)                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 50      | 46      | 4     |             | 4,764   |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 42, 47, 52-58, 60-65, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 159, 163, 182, 189, 161-162, 165-166, 169, 171-174, 176, 178-181, 187, 190-191, 193)      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 665     | 433     | 234   | 37          | 39,6445 |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), расположенных под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии технического перевооружения, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загроможденных помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 199-203)                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 392     | 392     |       |             | 23,043  |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 191, 193)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 65      | 39      | 27    |             | 3,582   |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 38, 25-26, 44-45, 49-50, 68-97, 102-104, 66-67, 107-108, 118, 130-152, 154-155, 116-117, 128-129, 195-198)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 150     | 95      | 55    |             | 8,5365  |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 419 237 | 173 905 | 7 755 | 3 145       | 435,14  |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 98 905  |         |       |             | 9,77    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 199-203)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      |         |         |       |             |         |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3145) (Поз. 37, 153)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 40 561  |         |       |             |         |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17299) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 42, 47, 52-58, 60-65, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 159, 163, 182, 189)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 2 170   |         |       |             |         |
| 76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 111) (Поз. 195-198)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 12 976  |         |       |             |         |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 23634) (Поз. 160-162, 183-188, 190-194)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 84      |         |       |             |         |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 39-41, 98-101, 156-158)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 21 035  |         |       |             |         |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |          |         |         |   |   |      | 4 508   |         |       |             |         |



|                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1                                                                                                                                                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13844) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38, 44-46, 49-51, 68-97, 102-104, 107-109, 118, 130-152, 154-155)                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 66-67, 116-117, 128-129)                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 199-203)                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3145) (Поз. 37, 153)                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 21995) (Поз. 39-41, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 98-101, 42, 47, 52-58, 60-65, 156-158, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 159, 163, 182, 189) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 23634) (Поз. 160-162, 165-181, 183-188, 190-194)                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 195-198)                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13844) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38, 44-46, 49-51, 68-97, 102-104, 107-109, 118, 130-152, 154-155)                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 66-67, 116-117, 128-129)                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по акту:                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля питающего.                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| В том числе:                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Материалы                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Машины и механизмы                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ФОТ                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Оборудование                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ВСЕГО по акту                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| НДС                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ВСЕГО по акту                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

И.о. Заместителя директора по экономике

Т.А. Клепча


Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Сдал: ООО "Северострой"

Генеральный директор

А.В. Белов



РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ

Расчеты проверены: ПТО МУП "КОС" СБ МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г. Я