

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
Стройка -  
Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Шахтерская, д. 5"  
Инвентарный № \_\_\_\_\_

*Акт по АУТВР в МКД МО г. Норильск, р-н Кайеркан,  
ул. Шахтерская, д. 5*

|               |         |
|---------------|---------|
| Форма по ОКУД | Код     |
| по ОКПО       | 0322005 |
| по ОКПО       |         |
| по ОКПО       |         |
| по ОКПО       |         |

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

|       |              |
|-------|--------------|
| номер | КОС-126/15   |
| дата  | 26.05.2015г. |

Вид операции

|                 |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1               | 25.05.2017       | с по            |
|                 | 01.04.2016       | 30.04.2016      |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -028. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
✓ 674 366 руб. без НДС в т.ч. по акту ✓ 674 366 руб. без НДС  
795 751.88 руб. с НДС в т.ч. по акту 795 751.88 руб. с НДС

| №<br>пп                                 | Обосно-<br>вание                                                     | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ед. изм.     | Кол.       | Стоимость единицы, руб. |         |         |          | Общая стоимость, руб. |             |          |          | Т/з<br>осн. раб.<br>(на ед./<br>всего) | Т/з мех.<br>(на ед./<br>всего) |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            | В том числе             |         |         |          | Всего                 | В том числе |          |          |                                        |                                | Всего |
|                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            | Всего                   | Осн 3/п | Эк Маш. | 3/ппМех. |                       | Осн 3/п     | Эк. Маш. | 3/ппМех. |                                        |                                |       |
| 1                                       | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4            | 5          | 6                       | 7       | 8       | 9        | 10                    | 11          | 12       | 13       | 14                                     | 15                             |       |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |                         |         |         |          |                       |             |          |          |                                        |                                |       |
| Приборы и оборудование                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |                         |         |         |          |                       |             |          |          |                                        |                                |       |
| 1                                       | ТЕРм11-02-022-06<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5 2.1-Б-100, кл Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                 | 1 шт.        | 1<br>1 + 0 | 163,29                  | 62,17   | 64,03   |          | 163                   | 62          | 64       |          | 6,18<br>6,18                           |                                |       |
| 2                                       | Цена поставщика                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2.0-300 Ом3/ч (МФ-5 2.1-Б-100, кл Б)<br>ИДС35 п. 4 60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4 64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%);<br>ИДС35 п. 4 58. Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0 | 25510.84                |         |         |          | 25511                 |             |          |          |                                        |                                |       |
| 3                                       | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                | 1 соединение | 1<br>1 + 0 | 345.52                  | 16.64   | 10.18   |          | 346                   | 17          | 10       |          | 1,46<br>1,46                           |                                |       |

| 1                           | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4            | 5                | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 4                           | ТСЦ-507-0986                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                       | шт.          | -2<br>-2 + 0     | 127,62   |        |        |   | -255  |    |    |    |              |    |
| 5                           | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы, ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                                                                                      | комплект     | 1<br>1 + 0       | 4357,24  |        |        |   | 4357  |    |    |    |              |    |
| 6                           | ТЕРм11-02-022-06<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                          | 1 шт.        | 1<br>1 + 0       | 163,29   | 62,17  | 64,03  |   | 163   | 62 | 64 |    | 6,18<br>6,18 |    |
| 7                           | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2.0-300 Ом/3/4 (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы, ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58. Стоимость труда и услуги - для электрооборудования КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0       | 26349,22 |        |        |   | 26349 |    |    |    |              |    |
| 8                           | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                           | 1 соединение | 1<br>1 + 0       | 345,52   | 16,64  | 10,18  |   | 346   | 17 | 10 |    | 1,46<br>1,46 |    |
| 9                           | ТСЦ-507-0986                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                       | шт.          | -2<br>-2 + 0     | 127,62   |        |        |   | -255  |    |    |    |              |    |
| 10                          | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы, ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                                                                                      | комплект     | 1<br>1 + 0       | 4357,24  |        |        |   | 4357  |    |    |    |              |    |
| комплект термообразователей |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                  |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 11                          | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                | 100 шт.      | 0,02<br>0,02 + 0 | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 12                          | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.          | -2<br>-2 + 0     | 10,01    |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |
| 13                          | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.          | -2<br>-2 + 0     | 4,74     |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 14                          | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.          | -2<br>-2 + 0     | 17,63    |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |



| 1                            | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 15                           | ТСЦ-101-1703<br>Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 16                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О                                                                                                                                                                     | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                                                                                                                                                                                             | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                        | кг       | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 18<br>О                      | Цена поставщика                                                                                                                                                                                                                          | Комплект термопреобразователей КТП-НС Р100 L100, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1 + 0           | 1959,86 |        |        |   | 1960 |    |    |    |              |    |
| датчик избыточного давления: |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О                                                                                                                                                                     | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 20                           | ТСЦ-507-2630                                                                                                                                                                                                                             | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 21                           | ТСЦ-301-3240                                                                                                                                                                                                                             | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 22                           | ТСЦ-108-0081                                                                                                                                                                                                                             | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 23                           | ТСЦ-302-1236                                                                                                                                                                                                                             | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                       | шт.      | 2<br>2 + 0           | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 24                           | ТСЦ-101-1703                                                                                                                                                                                                                             | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 25                           | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О                                                                                                                                                                      | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                           | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 26                           | ТСЦ-302-1342                                                                                                                                                                                                                             | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 27                           | ТСЦ-302-1831                                                                                                                                                                                                                             | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                               | шт.      | 2                    | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |



| 1                               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                        | 5                      | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14            | 15           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 28                              | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.                    | 2<br>2 + 0             | 14,02    | 11,74   |        |      | 28   | 23  |    |    | 1,03<br>2,06  |              |
| 29                              | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | кг                       | -0,084<br>-0,084 + 0   | 48,82    |         |        |      | -4   |     |    |    |               |              |
| 30                              | Цена поставщика<br>О                                                | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>МДС35 п.4.60 Транспортные расходы, ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИМ=1,015, МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                       | 2<br>2 + 0             | 3810,84  |         |        |      | 7622 |     |    |    |               |              |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                        |          |         |        |      |      |     |    |    |               |              |
| 31                              | ТЕРр65-14-5<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                               | 100 м<br>трубопровода    | 0,03<br>0,03 + 0       | 1316,53  | 1155,62 | 80,52  |      | 39   | 35  | 2  |    | 117,8<br>3,53 |              |
| 32                              | ТЕР16-02-004-06<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                        | 100 м<br>трубопровода    | 0,0052<br>0,0052 + 0   | 27288,08 | 1262,91 | 637,22 | 9,66 | 142  | 7   | 3  |    | 115,44<br>0,6 | 0,65         |
| 33                              | ТСЦ-302-3292                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                    | м                        | -0,52<br>-0,52 + 0     | 237,73   |         |        |      | -124 |     |    |    |               |              |
| 34                              | ТСЦ-507-2310                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм (применительно 159х4,5-108х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | шт.                      | 4<br>4 + 0             | 79,18    |         |        |      | 317  |     |    |    |               |              |
| 35                              | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                        | 100 м<br>трубопровода    | 0,02115<br>0,02115 + 0 | 16837,05 | 895,59  | 498,67 | 5,5  | 356  | 19  | 11 |    | 79,75<br>1,69 | 0,37<br>0,01 |
| 36                              | ТСЦ-302-3290                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                    | м                        | -2,115<br>-2,115 + 0   | 147,31   |         |        |      | -312 |     |    |    |               |              |
| 37                              | ТСЦ-103-0402                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                         | м                        | 2,115<br>2,115 + 0     | 296,65   |         |        |      | 627  |     |    |    |               |              |
| 38                              | ТЕРр65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 1000 м3 объема<br>здания | 30,346<br>30,346 + 0   | 3,6      | 3,6     |        |      | 109  | 109 |    |    | 0,41<br>12,44 |              |



| 1                                                | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                      | 6        | 7       | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 39                                               | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,02115<br>0,02115 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |   | 7     | 1  | 1  |    | 5,01<br>0,11 | 15 |
| 40                                               | ТЕР16-07-005-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,0052<br>0,0052 + 0   | 1035,47  | 67,08   | 44,91  |   | 5     |    |    |    | 5,01<br>0,03 |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 41                                               | ТЕРp65-5-9<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                   | 100 шт.               | 0,02<br>0,02 + 0       | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |   | 1359  | 88 | 17 |    | 422<br>8,44  |    |
| 42                                               | ТСЦ-302-1176                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч60р диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 553,19   |         |        |   | -1106 |    |    |    |              |    |
| 43                                               | Цена поставщика                                                     | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-100мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                   | шт                    | 2<br>2 + 0             | 4357,24  |         |        |   | 8714  |    |    |    |              |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| Приборы и оборудование                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |          |         |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 44                                               | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                    | 1 шт.                 | 1<br>1 + 0             | 20,69    | 10,36   |        |   | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 45                                               | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 1<br>1 + 0             | 15929,3  |         |        |   | 15929 |    |    |    |              |    |
| 46                                               | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                             | 1 соединение          | 1<br>1 + 0             | 201,76   | 10,94   | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 47                                               | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                              | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 77,07    |         |        |   | -154  |    |    |    |              |    |



| 1                         | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4            | 5                | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 48                        | Цена поставщика                                                    | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>ППБ.305651.003-03<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Завопослительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                             | комплект     | 1<br>1+0         | 1254,19  |        |        |   | 1254  |    |    |    |              |    |
| 49                        | ТЕРМ11-02-022-04<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50<br>мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                        | 1 шт.        | 1<br>1+0         | 68,56    | 31,09  | 22,72  |   | 69    | 31 | 23 |    | 3,09<br>3,09 |    |
| 50                        | Цена поставщика                                                    | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-<br>50,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50 кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Завопослительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость пары и укладки - для электрооборудования, КИПиА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0         | 17714,95 |        |        |   | 17715 |    |    |    |              |    |
| 51                        | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                         | 1 соединение | 1<br>1+0         | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 52                        | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                     | шт.          | -2<br>-2+0       | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 53                        | Цена поставщика                                                    | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Завопослительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                  | комплект     | 1<br>1+0         | 1740,73  |        |        |   | 1741  |    |    |    |              |    |
| комплект преобразователей |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 54                        | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                             | 100 шт.      | 0,02<br>0,02+0   | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 55                        | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.          | -2<br>-2+0       | 10,01    |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |
| 56                        | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.          | -2<br>-2+0       | 4,74     |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 57                        | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.          | -2<br>-2+0       | 17,63    |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 58                        | ТСЦ-101-1703                                                       | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                             | кг           | -0,06<br>-0,06+0 | 26,78    |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |



| 1                       | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 59                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   |      | 28 |    |    | 1,03<br>2,06 | 15 |
| 60                      | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                 | кг       | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 61                      | Цена поставщика                                                      | Комплект термопреобразователей КТСП-НС Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборотные ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1 + 0           | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| сброшенные краны        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 62                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Пар 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 63                      | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 64                      | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 65                      | ТСЦ-302-1236                                                         | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | шт.      | 2<br>2 + 0           | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 66                      | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 67                      | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 68                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 69                      | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15х18 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                             | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 70                      | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | шт.      | 2                    | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| краны шаровые фланцевые |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |



| 1                                        | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 5                    | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 71                                       | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый Ф32)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | 1 шт.                 | 1<br>1+0             | 219,26   | 15,35  | 7,92   |      | 219  | 15 | 8  |    | 1,47<br>1,47  | 15           |
| 72                                       | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.                   | -2<br>-2+0           | 77,07    |        |        |      | -154 |    |    |    |               |              |
| 73                                       | ТСЦ-507-0998                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.                   | 2<br>2+0             | 60,33    |        |        |      | 121  |    |    |    |               |              |
| 74                                       | ТСЦ-302-1824                                                       | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (Применительно фланцевый)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                      | шт.                   | 1<br>1+0             | 849,8    |        |        |      | 850  |    |    |    |               |              |
| Затвор дисковый на измерительном участке |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |          |        |        |      |      |    |    |    |               |              |
| 75                                       | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.                 | 1<br>1+0             | 219,26   | 15,35  | 7,92   |      | 219  | 15 | 8  |    | 1,47<br>1,47  |              |
| 76                                       | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.                   | -2<br>-2+0           | 77,07    |        |        |      | -154 |    |    |    |               |              |
| 77                                       | ТСЦ-507-1000                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.                   | 2<br>2+0             | 89,82    |        |        |      | 180  |    |    |    |               |              |
| 78                                       | ТСЦ-301-3266                                                       | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                               | шт.                   | 1<br>1+0             | 941,94   |        |        |      | 942  |    |    |    |               |              |
| трубопроводы                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |          |        |        |      |      |    |    |    |               |              |
| 79                                       | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (Ду80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | 100 м<br>трубопровода | 0,01<br>0,01+0       | 762,14   | 640,59 | 59,84  |      | 8    | 6  | 1  |    | 65,3<br>0,65  |              |
| 80                                       | ТЕРp65-3-13<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Снятие задвижек диаметром до 100 мм (Ду80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | 100 шт.<br>арматуры   | 0,02<br>0,02+0       | 944,09   | 934,89 | 9,2    | 3,72 | 19   | 19 |    |    | 95,3<br>1,91  | 0,25<br>0,01 |
| 81                                       | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | 100 м<br>трубопровода | 0,05116<br>0,05116+0 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 694  | 46 | 26 |    | 79,75<br>4,08 | 0,37<br>0,02 |



| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                     | 5                    | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 82 | ТСЦ-302-3289                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | м                     | -5,116<br>-5,116 + 0 | 116,8    |        |        |      | -598 |    |    |    |               |      |
| 83 | ТСЦ-103-0389                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | м                     | 3,5<br>3,5 + 0       | 243,93   |        |        |      | 854  |    |    |    |               |      |
| 84 | ТСЦ-507-2288                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (применительно 89х4,5-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37       | шт.                   | 2<br>2 + 0           | 36,84    |        |        |      | 74   |    |    |    |               |      |
| 85 | ТСЦ-507-2291                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм// 89х3,5-38х2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.                   | 2<br>2 + 0           | 39,8     |        |        |      | 80   |    |    |    |               |      |
| 86 | ТСЦ-507-1980                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 4,5 мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 7<br>7 + 0           | 52,42    |        |        |      | 367  |    |    |    |               |      |
| 87 | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,0029<br>0,0029 + 0 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 35   | 2  | 1  |    | 72,05<br>0,21 | 0,23 |
| 88 | ТСЦ-302-3293                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | м                     | -0,29<br>-0,29 + 0   | 107,5    |        |        |      | -31  |    |    |    |               |      |
| 89 | ТСЦ-507-2279                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм (применительно 76х3,5-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37       | шт.                   | 2<br>2 + 0           | 33,06    |        |        |      | 66   |    |    |    |               |      |
| 90 | ТСЦ-103-0373                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | м                     | 0,15<br>0,15 + 0     | 173,7    |        |        |      | 26   |    |    |    |               |      |
| 91 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,0045<br>0,0045 + 0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 49   | 3  | 1  |    | 60,83<br>0,27 | 0,19 |



| 1                                          | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                        | 5                      | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|------|
| 92                                         | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | м                        | -0,45<br>-0,45 + 0     | 97,65    |         |        |      | -44  |     |    |    |               |      |
| 93                                         | ТСЦ-103-0357                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | м                        | 0,45<br>0,45 + 0       | 136,2    |         |        |      | 61   |     |    |    |               |      |
| 94                                         | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | 100 м<br>трубопровода    | 0,0043<br>0,0043 + 0   | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 47   | 3   | 1  |    | 60,83<br>0,26 | 0,19 |
| 95                                         | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | м                        | -0,43<br>-0,43 + 0     | 97,65    |         |        |      | -42  |     |    |    |               |      |
| 96                                         | ТСЦ-103-0351                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м                        | 0,43<br>0,43 + 0       | 102,3    |         |        |      | 44   |     |    |    |               |      |
| 97                                         | ТЕРp65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                    | 1000 м3 объема<br>здания | 30,346<br>30,346 + 0   | 3,6      | 3,6     |        |      | 109  | 109 |    |    | 0,41<br>12,44 |      |
| 98                                         | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | 100 м<br>трубопровода    | 0,0088<br>0,0088 + 0   | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 2    | 1   |    |    | 5,01<br>0,04  |      |
| 99                                         | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                | 100 м<br>трубопровода    | 0,05406<br>0,05406 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 18   | 4   | 2  |    | 5,01<br>0,27  |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                        |          |         |        |      |      |     |    |    |               |      |
| 100                                        | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                   | 100 шт.                  | 0,02<br>0,02 + 0       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 848  | 64  | 7  |    | 308<br>6,16   |      |
| 101                                        | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | шт.                      | -2<br>-2 + 0           | 350,08   |         |        |      | -700 |     |    |    |               |      |
| 102                                        | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                               | шт                       | 1<br>1 + 0             | 1232,57  |         |        |      | 1233 |     |    |    |               |      |



| 1                                                        | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 103                                                      | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для Мф. фланцевый Ду-50мм<br>(ИДСЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДСЗ5 п.4.64. Зависительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                                                                   | шт                    | 1<br>1 + 0             | 1686,67  |        |        |      | 1687 |    |    |    |               |              |
| Перенос и присоединение существующего смесительного бака |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |          |        |        |      |      |    |    |    |               |              |
| 104                                                      | ТЕР18-04-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж Установка баков расширительных круглых и<br>прямоугольных вместимостью 0,1 м3 (применительно<br>смесительного без демонтажа фланцев бака)<br>(ИДСЗ6 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических<br>устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоспокоя, отопления,<br>вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 бак                 | 1<br>1 + 0             | 33,3     | 16,43  | 16,87  | 0,3  | 33   | 16 | 17 |    | 1,612<br>1,61 | 0,02<br>0,02 |
| 105                                                      | ТЕР18-04-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных<br>вместимостью 0,1 м3<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 бак                 | 1<br>1 + 0             | 654,58   | 41,07  | 42,17  | 0,74 | 655  | 41 | 42 | 1  | 4,03<br>4,03  | 0,05<br>0,05 |
| 106                                                      | ТСЦ-301-0010                                                       | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.                   | -1<br>-1 + 0           | 547,56   |        |        |      | -548 |    |    |    |               |              |
| 107                                                      | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 соединение          | 0,5<br>0,5 + 0         | 284,91   | 16,64  | 10,18  |      | 142  | 8  | 5  |    | 1,46<br>0,73  |              |
| 108                                                      | ТСЦ-509-0967                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм,<br>диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 шт.              | -0,0005<br>-0,0005 + 0 | 5000,27  |        |        |      | -3   |    |    |    |               |              |
| 109                                                      | ТСЦ-509-0967                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм,<br>диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 шт.              | 0,001<br>0,001 + 0     | 5000,27  |        |        |      | 5    |    |    |    |               |              |
| 110                                                      | ТСЦ-507-0985                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2,<br>ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.                   | -1<br>-1 + 0           | 111,46   |        |        |      | -111 |    |    |    |               |              |
| 111                                                      | ТСЦ-507-1002                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2,<br>ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.                   | 1<br>1 + 0             | 134,65   |        |        |      | 135  |    |    |    |               |              |
| 112                                                      | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из<br>стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,01738<br>0,01738 + 0 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 236  | 16 | 9  |    | 79,75<br>1,39 | 0,37<br>0,01 |
| 113                                                      | ТСЦ-302-3289                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для<br>отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м                     | -1,738<br>-1,738 + 0   | 116,8    |        |        |      | -203 |    |    |    |               |              |



| 1                                                  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5                    | 6        | 7     | 8     | 9   | 10    | 11     | 12 | 13 | 14           | 15           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-------|-------|-----|-------|--------|----|----|--------------|--------------|
| 114                                                | ТСЦ-103-0389                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                          | м        | 1,55<br>1,55 + 0     | 243,93   |       |       |     | 378   |        |    |    |              |              |
| 115                                                | ТСЦ-507-1980                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 4,5мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                  | шт.      | 1<br>1 + 0           | 52,42    |       |       |     | 52    |        |    |    |              |              |
| 116                                                | ТЕР16-07-003-07<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                         | 1 врезка | 1<br>1 + 0           | 907,82   | 82,58 | 22,15 | 0,3 | 908   | 83     | 22 |    | 7,46<br>7,46 | 0,02<br>0,02 |
| 117                                                | ТСЦ-103-0387                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                          | м        | -0,4<br>-0,4 + 0     | 198,81   |       |       |     | -80   |        |    |    |              |              |
| 118                                                | ТСЦ-302-1176                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) зочббр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | шт.      | -1<br>-1 + 0         | 553,19   |       |       |     | -553  |        |    |    |              |              |
| 119                                                | ТСЦ-509-0967                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1000 шт. | -0,001<br>-0,001 + 0 | 5000,27  |       |       |     | -5    |        |    |    |              |              |
| 120                                                | ТСЦ-507-0985                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                         | шт.      | -1<br>-1 + 0         | 111,46   |       |       |     | -111  |        |    |    |              |              |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                      |          |       |       |     |       | 108085 |    |    | 77,63        | 0,22         |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                      |          |       |       |     |       |        |    |    |              |              |
| Приборы и оборудование                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                      |          |       |       |     |       |        |    |    |              |              |
| 121                                                | ТЕРм11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                               | 1 шт.    | 1<br>1 + 0           | 68,56    | 31,09 | 22,72 |     | 69    | 31     | 23 |    | 3,09<br>3,09 |              |
| 122                                                | Цена поставщика<br>О                                               | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт       | 1<br>1 + 0           | 16887,46 |       |       |     | 16887 |        |    |    |              |              |



| ↑                                    | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 123                                  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 1 соединение | 1<br>1 + 0         | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 202  | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 | 15 |
| 124                                  | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                         | шт.          | -2<br>-2 + 0       | 77,07   |        |        |   | -154 |    |    |    |              |    |
| 125                                  | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм<br>(ИДСЗ п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДСЗ п. 4.64 Заводоупотребительные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | комплект     | 1<br>1 + 0         | 1470,43 |        |        |   | 1470 |    |    |    |              |    |
| преобразователи избыточного давления |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                    |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 126                                  | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 шт.      | 0,01<br>0,01 + 0   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 127                                  | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                      | шт.          | -1<br>-1 + 0       | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |              |    |
| 128                                  | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                | шт.          | -1<br>-1 + 0       | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 129                                  | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                   | шт.          | -1<br>-1 + 0       | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |              |    |
| 130                                  | ТСЦ-302-1236                                                        | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | шт.          | 1<br>1 + 0         | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |              |    |
| 131                                  | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | кг           | -0,03<br>-0,03 + 0 | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |              |    |
| 132                                  | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | 1 шт.        | 1<br>1 + 0         | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 133                                  | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | шт.          | -1<br>-1 + 0       | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |              |    |
| 134                                  | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                      | шт.          | 1                  | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |              |    |
| 135                                  | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 1 шт.        | 1<br>1 + 0         | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |



| 1                        | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------|-----|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 136                      | ТСЦ-509-2160                                                      | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг      | -0,042<br>-0,042 + 0 | 48,82   | 723,98 | 594,46 |     |      |    |    |    |              |              |
| 137                      | Цена поставщика                                                   | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1<br>1 + 0           | 3810,84 |        |        |     | 3811 |    |    |    |              |              |
| сборка, воздухоотводчики |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |         |        |        |     |      |    |    |    |              |              |
| 138                      | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под храни шаровые пар 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | 100 шт. | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |     | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |              |
| 139                      | ТСЦ-507-2630                                                      | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.     | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |     | -20  |    |    |    |              |              |
| 140                      | ТСЦ-301-3240                                                      | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.     | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |     | -9   |    |    |    |              |              |
| 141                      | ТСЦ-108-0081                                                      | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.     | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |     | -35  |    |    |    |              |              |
| 142                      | ТСЦ-302-1236                                                      | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                    | шт.     | 2<br>2 + 0           | 12,37   |        |        |     | 25   |    |    |    |              |              |
| 143                      | ТСЦ-101-1703                                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                   | кг      | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |     | -2   |    |    |    |              |              |
| 144                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | 1 шт.   | 2<br>2 + 0           | 38,21   | 8,77   |        |     | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |              |
| 145                      | ТСЦ-302-1342                                                      | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                               | шт.     | -2<br>-2 + 0         | 28,28   |        |        |     | -57  |    |    |    |              |              |
| 146                      | ТСЦ-302-1831                                                      | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                            | шт.     | 2                    | 29,42   |        |        |     | 59   |    |    |    |              |              |
| 147                      | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 шт.   | 1<br>1 + 0           | 184,01  | 18,16  | 17,79  | 0,3 | 184  | 18 | 18 |    | 1,66<br>1,66 | 0,02<br>0,02 |
| 148                      | ТСЦ-507-0944                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                  | шт.     | -1<br>-1 + 0         | 32,88   |        |        |     | -33  |    |    |    |              |              |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4            | 5                | 6       | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4            | 5                | 6       | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
| 149 | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | запорная арматура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт.        | 1<br>1 + 0       | 379,77  | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30  | 14 |    | 2,91<br>2,91 | 0,02<br>0,02 |
|     |                                                                     | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных; кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 |              |                  |         |       |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 150 | ТСЦ-507-0986                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.          | -2<br>-2 + 0     | 127,62  |       |       |     | -255 |     |    |    |              |              |
| 151 | ТСЦ-507-1002                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.          | 2<br>2 + 0       | 134,65  |       |       |     | 269  |     |    |    |              |              |
| 152 | ТСЦ-301-3268                                                        | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | шт.          | 1<br>1 + 0       | 1073,47 |       |       |     | 1073 |     |    |    |              |              |
| 153 | ТЕР16-07-003-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой кранов шаровых фланцевых)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 1 врезка     | 2<br>2 + 0       | 200,6   | 50,84 | 8,87  |     | 401  | 102 | 18 |    | 4,46<br>8,92 |              |
| 154 | ТСЦ-103-0053                                                        | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | м            | -0,8<br>-0,8 + 0 | 79,28   |       |       |     | -63  |     |    |    |              |              |
| 155 | ТСЦ-302-1138                                                        | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | шт.          | -2<br>-2 + 0     | 105,72  |       |       |     | -211 |     |    |    |              |              |
| 156 | ТСЦ-302-1825                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм (применительно фланцевый)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                       | шт.          | 2<br>2 + 0       | 1129,08 |       |       |     | 2258 |     |    |    |              |              |
| 157 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно ответные фланцы 40мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | 1 соединение | 2<br>2 + 0       | 201,76  | 10,94 | 6,83  |     | 404  | 22  | 14 |    | 0,96<br>1,92 |              |
| 158 | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.          | -4<br>-4 + 0     | 77,07   |       |       |     | -308 |     |    |    |              |              |



| 1            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                  | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------|--------|--------|-----|-----|----|----|----|---------------|------|
| 159          | ТСЦ-507-0999                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 16 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | шт.                | 4<br>4 + 0             | 71,75    |        |        |     | 287 |    |    |    |               |      |
| 160          | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000 шт.           | -0,002<br>-0,002 + 0   | 2573,05  |        |        |     | -5  |    |    |    |               |      |
| 161          | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000 шт.           | 0,004<br>0,004 + 0     | 2573,05  |        |        |     | 10  |    |    |    |               |      |
| Трубопроводы |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                        |          |        |        |     |     |    |    |    |               |      |
| 162          | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм// демонтаж (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточные, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение       | 1<br>1 + 0             | 10,73    | 6,66   | 4,07   |     |     | 7  | 4  |    | 0,584<br>0,58 |      |
| 163          | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (Ду80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | 100 м трубопровода | 0,01<br>0,01 + 0       | 762,14   | 640,59 | 59,84  |     | 8   | 6  | 1  |    | 65,3<br>0,65  |      |
| 164          | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                     | 100 м трубопровода | 0,0016<br>0,0016 + 0   | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 27  | 1  | 1  |    | 79,75<br>0,13 | 0,37 |
| 165          | ТСЦ-302-3290                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | м                  | -0,16<br>-0,16 + 0     | 147,31   |        |        |     | -24 |    |    |    |               |      |
| 166          | ТСЦ-507-2293                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм (применительно 108х4,5-89х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | шт.                | 2<br>2 + 0             | 47,37    |        |        |     | 95  |    |    |    |               |      |
| 167          | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм// ответные фланцы- 2шт. новых, 2шт. ранее демонтир.<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                     | 1 соединение       | 1<br>1 + 0             | 345,52   | 16,64  | 10,18  |     | 346 | 17 | 10 |    | 1,46<br>1,46  |      |
| 168          | ТСЦ-101-2576                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                         | т                  | -0,0017<br>-0,0017 + 0 | 31424,22 |        |        |     | -53 |    |    |    |               |      |



| №   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 169 | ТСЦ-101-2576                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                               | т                     | 0,0034<br>0,0034 + 0   | 31424,22 |        |        |      | 107  |    |    |    |               |              |
| 170 | ТСЦ-507-0986                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 127,62   |        |        |      | -255 |    |    |    |               |              |
| 171 | ТСЦ-507-1003                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 148,69   |        |        |      | 297  |    |    |    |               |              |
| 172 | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | 100 м<br>трубопровода | 0,02102<br>0,02102 + 0 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 285  | 19 | 10 |    | 79,75<br>1,68 | 0,37<br>0,01 |
| 173 | ТСЦ-302-3289                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | м                     | -2,102<br>-2,102 + 0   | 116,8    |        |        |      | -246 |    |    |    |               |              |
| 174 | ТСЦ-103-0389                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                             | м                     | 1,35<br>1,35 + 0       | 243,93   |        |        |      | 329  |    |    |    |               |              |
| 175 | ТСЦ-507-1980                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 90-89х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 4<br>4 + 0             | 52,42    |        |        |      | 210  |    |    |    |               |              |
| 176 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | 100 м<br>трубопровода | 0,00875<br>0,00875 + 0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 96   | 6  | 3  |    | 60,83<br>0,53 | 0,19         |
| 177 | 302-3288                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | м                     | -0,875<br>-0,875 + 0   | 97,65    |        |        |      | -85  |    |    |    |               |              |
| 178 | ТСЦ-507-1972                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 48х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37    | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 20,4     |        |        |      | 41   |    |    |    |               |              |



| 1                                                | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5                      | 6        | 7       | 8     | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 | 14            | 15           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|-------|------|------|------|----|----|---------------|--------------|
| 179                                              | ТСЦ-103-0352                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (применительно 48х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                | м                     | 0,725<br>0,725 + 0     | 112,46   |         |       |      |      | 82   |    |    |               |              |
| 180                                              | ТЕРp65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                            | 1000 м3 объема здания | 30,346<br>30,346 + 0   | 1,84     | 1,84    |       |      |      | 56   |    |    | 0,21<br>6,37  |              |
| 181                                              | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                  | 100 м трубопровода    | 0,00875<br>0,00875 + 0 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |      |      | 2    | 1  |    | 5,01<br>0,04  |              |
| 182                                              | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | 100 м трубопровода    | 0,02262<br>0,02262 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |      |      | 7    | 2  | 1  | 5,01<br>0,11  |              |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |          |         |       |      |      |      |    |    |               |              |
| 183                                              | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 шт.               | 0,01<br>0,01 + 0       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |      |      | 424  | 32 | 3  | 308<br>3,08   |              |
| 184                                              | ТСЦ-302-1175                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30466р диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                         | шт.                   | -1<br>-1 + 0           | 350,08   |         |       |      |      | -350 |    |    |               |              |
| 185                                              | Цена поставщика                                                     | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-40мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Зависительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                 | шт                    | 1<br>1 + 0             | 1448,81  |         |       |      | 1449 |      |    |    |               |              |
| Дополнительные работы                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |          |         |       |      |      |      |    |    |               |              |
| 186                                              | ТЕРМ11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм<br>(ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗТПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.                 | 1<br>1 + 0             | 22,35    | 12,44   | 9,91  |      |      | 22   | 12 | 10 | 1,236<br>1,24 |              |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |          |         |       |      |      |      |    |    |               |              |
| Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |          |         |       |      |      |      |    |    |               |              |
| 187                                              | ТЕРМ11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.                 | 1<br>0 + 1             | 237,05   | 52,48   | 17,96 | 0,59 |      | 237  | 52 | 18 | 1             | 5,15<br>5,15 |
| 188                                              | Цена поставщика                                                     | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Зависительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                        | шт                    | 1<br>0 + 1             | 5538,99  |         |       |      | 5539 |      |    |    |               |              |



| №   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 189 | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 100 м  | 0,008<br>0 + 0,008     | 1599,08  | 115,77  | 329,12  | 53,64  | 13    | 1  | 3  |    | 10,7<br>0,09 | 3,61<br>0,03 |
| 190 | ТСЦ-509-0064                                                        | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                       | м      | 0,8<br>0 + 0,8         | 71,04    |         |         |        | 57    |    |    |    |              |              |
| 191 | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                  | 1 шт.  | 7<br>0 + 7             | 7,44     | 5,93    |         |        | 52    | 42 |    |    | 0,52<br>3,64 |              |
| 192 | Цена поставщика<br>О                                                | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стопимость, тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1<br>0 + 1             | 18488,01 |         |         |        | 18488 |    |    |    |              |              |
| 193 | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                | 1 ввод | 6<br>0 + 6             | 43,45    | 11,14   |         |        | 261   | 67 |    |    | 1,03<br>6,18 |              |
| 194 | ТСЦ-509-0090                                                        | Перекрышки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                       | шт.    | -6<br>0 + -6           | 7,24     |         |         |        | -43   |    |    |    |              |              |
| 195 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (РГ-25 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%;<br>ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                        | шт.    | 5<br>0 + 5             | 61,63    |         |         |        | 308   |    |    |    |              |              |
| 196 | цена поставщика                                                     | Сальники ввертные (РГ-29 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%;<br>ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                        | шт.    | 1<br>0 + 1             | 63,79    |         |         |        | 64    |    |    |    |              |              |
| 197 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкафу<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                          | 1 шт.  | 2<br>0 + 2             | 13,49    | 12,77   |         |        | 27    | 26 |    |    | 1,12<br>2,24 |              |
| 198 | цена поставщика                                                     | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%;<br>ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                               | шт.    | 2<br>0 + 2             | 232,46   |         |         |        | 465   |    |    |    |              |              |
| 199 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                    | 1 т    | 0,00089<br>0 + 0,00089 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29    | 1  | 1  |    | 101<br>0,09  | 2,11         |
| 200 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                      | 100 м  | 0,01<br>0 + 0,01       | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41    | 4  | 16 | 4  | 41,5<br>0,42 | 27,6<br>0,28 |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5                         | 6       | 7      | 8      | 9      | 10   | 11  | 12  | 13  | 14            | 15           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|--------------|
| 201 | ТСЦ-103-0351                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3.0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | м     | 1,03<br>0 + 1,03          | 102,3   |        |        |        | 105  |     |     |     |               |              |
| 202 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                    | 100 м | 0,03<br>0 + 0,03          | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27   | 205  | 11  | 9   |     | 34,7<br>1,04  | 0,22<br>0,01 |
| 203 | цена поставщика                                                     | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                         | м     | 3,09<br>0 + 3,09          | 51,95   |        |        |        | 161  |     |     |     |               |              |
| 204 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м | 0,553<br>0 + 0,52-0,033   | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 2270 | 142 | 426 | 131 | 23,8<br>13,16 | 15,91<br>8,8 |
| 205 | цена поставщика                                                     | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                            | м     | 56,959<br>0 + 53,56-3,399 | 16,6    |        |        |        | 946  |     |     |     |               |              |
| 206 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | 100 м | 0,553<br>0 + 0,487-0,066  | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 607  | 34  | 3   |     | 5,61<br>3,1   | 0,01<br>0,01 |
| 207 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>0 + 0,06          | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 67   | 4   | 1   |     | 6,74<br>0,4   | 0,02         |
| 208 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,062<br>0 + 0,062        | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 146  | 26  | 18  |     | 38,3<br>2,37  | 0,25<br>0,02 |
| 209 | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м | 0,934<br>0 + 0,91-0,024   | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15   | 356  | 23  | 4   |     | 2,29<br>2,14  | 0,01<br>0,01 |
| 210 | ТЕРм11-06-002-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пульты малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                  | 100 м | 0,313<br>0 + 0,313        | 170,84  | 158,1  |        |        | 53   | 49  |     |     | 12,4<br>3,88  |              |



| 1                                                                                            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | 5                             | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12  | 13 | 14            | 15           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|-----|----|---------------|--------------|
| 211                                                                                          | Цена поставщика                                                     | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                              | м          | 1,236<br>0 + 1,236            | 6,47    |        |        |      | 8    |     |     |    |               |              |
| 212                                                                                          | Цена поставщика                                                     | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                            | м          | 11,22<br>0 + 11,22            | 40,38   |        |        |      | 453  |     |     |    |               |              |
| 213                                                                                          | Цена поставщика                                                     | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | м          | 125,9036<br>0 + 123 42+2 4836 | 40,55   |        |        |      | 5105 |     |     |    |               |              |
| 214                                                                                          | Цена поставщика                                                     | Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                  | м          | 57,732<br>0 + 51+6 732        | 38,38   |        |        |      | 2216 |     |     |    |               |              |
| 215                                                                                          | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.      | 5<br>0 + 5                    | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1253 | 179 | 17  |    | 3,31<br>16,55 |              |
| 216                                                                                          | Цена поставщика                                                     | Коробка распаечная ОП 85х85х40 IP54<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                   | шт         | 5<br>0 + 5                    | 51,9    |        |        |      | 260  |     |     |    |               |              |
| 217                                                                                          | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с облуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                    | 100 концов | 1,19<br>0 + 1,19              | 183,66  | 120,92 |        |      | 219  | 144 |     |    | 10,3<br>12,26 |              |
| 218                                                                                          | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 100 жил    | 0,24<br>0 + 0,24              | 5205,82 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1249 | 46  | 1   |    | 16,8<br>4 03  | 0,01         |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               |         |        |        |      |      |     |     |    | 103,6         | 12,42        |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               |         |        |        |      |      |     |     |    |               |              |
| 219                                                                                          | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | 100 м      | 0,7<br>0 + 0,67+0,03          | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 4777 | 263 | 215 | 2  | 34,7<br>24,29 | 0,22<br>0,15 |
| 220                                                                                          | цена поставщика                                                     | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                              | м          | 72,1<br>0 + 69,01+3,09        | 51,95   |        |        |      | 3746 |     |     |    |               |              |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               |         |        |        |      |      |     |     |    | 39,35         | 0,24         |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               |         |        |        |      |      |     |     |    |               |              |



| 1                                                                                               | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5                      | 6       | 7     | 8    | 9   | 10   | 11    | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------|-------|------|-----|------|-------|----|----|--------------|--------------|
| 221                                                                                             | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Министрора Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,7<br>0 + 0,67+0,03   | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 781  | 51    | 6  |    | 6,74<br>4,72 | 0,02<br>0,01 |
| 222                                                                                             | Цена поставщика                                                        | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Застопорительные складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                         | м     | 71,4<br>0 + 68,34+3,06 | 40,38   |       |      |     | 2883 |       |    |    |              |              |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                        |         |       |      |     |      | 10540 |    |    | 7,64         | 0,01         |

**Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.**

|                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                          |          |        |       |      |    |     |   |  |               |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|--------|-------|------|----|-----|---|--|---------------|------|
| 223                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Министрора Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,033924<br>0,033924 + 0 | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 12 | 2   | 1 |  | 5,841<br>0,2  | 0,01 |
| 224                                                                    | ТСЦ-113-0021                                                          | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                             | т                                  | -0,0004<br>-0,0004 + 0   | 19552,05 |        |       |      | -8 |     |   |  |               |      |
| 225                                                                    | ТСЦ-101-4164                                                          | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                  | кг                                 | 0,4<br>0,4 + 0           | 24,87    |        |       |      | 10 |     |   |  |               |      |
| 226                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Министрора Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,033924<br>0,033924 + 0 | 691,31   | 143,11 | 33,1  | 0,22 | 23 | 5   | 1 |  | 11,682<br>0,4 | 0,02 |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                          |          |        |       |      |    | 645 |   |  | 0,93          |      |

**Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.**

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |         |         |  |  |      |      |  |  |            |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|--|--|------|------|--|--|------------|--|
| 227 | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Министрора Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                         | 1 токоприемник | 0 + 1            | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22   |  |  | 1,5<br>1,5 |  |
| 228 | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Министрора Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабелей и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        | 0 + 1            | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6    |  |  | 0,4<br>0,4 |  |
| 229 | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Министрора Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                  | 100 точек      | 0,02<br>0 + 0,02 | 235,68  | 235,68  |  |  | 5    | 5    |  |  | 16<br>0,32 |  |
| 230 | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Министрора Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                             | 1 система      | 0 + 1            | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447 |  |  | 85<br>85   |  |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                 | 5        | 6       | 7       | 8 | 9 | 10   | 11   | 12 | 13 | 14          | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|---------|---|---|------|------|----|----|-------------|----|
| 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТЕР02-01-002-04<br>Пр. Минстроя Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 канал                           | 8<br>0+8 | 141,31  | 141,31  |   |   | 1130 | 1130 |    |    | 8,3<br>66,4 | 15 |
| ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| Раздел 9. Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СБЦ9-5-7.4                                                       | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО<br>(Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137; ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137);<br>2,3.5 ТЧ При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);<br>Слэбная РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1<br>0+1 | 1680,17 | 1680,17 |   |   | 1680 | 1680 |    |    |             |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 32-37, 39-40, 25-26, 46-47, 51-52, 70-78, 81-96, 98-99, 105-120, 104, 68-69, 123-124, 134, 146-161, 164-179, 181-182, 162, 132-133, 144-145, 223-226) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 31, 38, 41-42, 79-80, 97, 100-101, 163, 180, 183-184)                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49, 54-60, 62-67, 121, 126-131, 135-136, 138-143, 186-187, 191, 210, 217, 189-190, 193-194, 197, 199-202, 204, 206-209, 215, 218-219, 221)      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 227-231)                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 219, 221)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 32-37, 39-40, 25-26, 46-47, 51-52, 70-78, 81-96, 98-99, 105-120, 68-69, 123-124, 134, 146-161, 164-179, 181-182, 132-133, 144-145, 223-226)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 227-231)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 8661) (Поз. 31, 38, 79-80, 97, 163, 180)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 19536) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49, 54-60, 62-67, 121, 126-131, 135-136, 138-143, 186-187, 191, 210, 217)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 222) (Поз. 223-226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 32250) (Поз. 188-190, 193-209, 211-216, 218-222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 41-43, 100-103, 183-185)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 19581) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 32-37, 39-40, 46-48, 51-53, 70-78, 81-96, 98-99, 104-120, 123-125, 134, 146-162, 164-179, 181-182)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 32-37, 39-40, 25-26, 46-47, 51-52, 70-78, 81-96, 98-99, 105-120, 104, 68-69, 123-124, 134, 146-161, 164-179, 181-182, 162, 132-133, 144-145, 223-226) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 31, 38, 41-42, 79-80, 97, 100-101, 163, 180, 183-184)                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49, 54-60, 62-67, 121, 126-131, 135-136, 138-143, 186-187, 191, 210, 217, 189-190, 193-194, 197, 199-202, 204, 206-209, 215, 218-219, 221)      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |
| МДС40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |         |         |   |   |      |      |    |    |             |    |



| 1                                                                                               | 2                                                                                                                                                                 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11         | 12 | 13 | 14     | 15    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|------------|----|----|--------|-------|
| 122%                                                                                            | = 143%*(0.85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 68-69, 132-133, 144-145)                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 2 620     |            |    |    |        |       |
| Сметная прибыль                                                                                 |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 65 527    |            |    |    |        |       |
| В том числе, справочно:                                                                         |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |           |            |    |    |        |       |
| 32%                                                                                             | = 40%*(0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 227-231)                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 21 278    |            |    |    |        |       |
| 40%                                                                                             | = 50%*(0.8 ФОТ (от 86611) (Поз. 31, 38, 79-80, 97, 163, 180)                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 3 464     |            |    |    |        |       |
| 48%                                                                                             | = 60%*(0.8 ФОТ (от 24232) (Поз. 41-43, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 100-103, 44, 49, 54-60, 62-67, 183-185, 121, 126-131, 135-136, 138-143, 186-187, 191, 210, 217) |   |   |   |   |   |   |   | 11 633    |            |    |    |        |       |
| 52%                                                                                             | = 65%*(0.8 ФОТ (от 32250) (Поз. 188-190, 193-209, 211-216, 218-222)                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 16 770    |            |    |    |        |       |
| 48%                                                                                             | = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 222) (Поз. 223-226)                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 107       |            |    |    |        |       |
| 56%                                                                                             | = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19581) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 32-37, 39-40, 46-48, 51-53, 70-78, 81-96, 98-99, 104-120, 123-125, 134, 146-162, 164-179, 181-182)           |   |   |   |   |   |   |   | 10 965    |            |    |    |        |       |
| 61%                                                                                             | = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 68-69, 132-133, 144-145)                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 1 310     |            |    |    |        |       |
| Итого по акту:                                                                                  |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |           |            |    |    |        |       |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ                                                |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 120 471   |            |    |    | 64.78  | 0.01  |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.                                              |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 108 085   |            |    |    | 77.63  | 0.22  |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.                                                  |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 83 669    |            |    |    | 57.72  | 0.09  |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 129 366   |            |    |    | 103.6  | 12.42 |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлпорукава.   |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 47 588    |            |    |    | 39.35  | 0.24  |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 10 540    |            |    |    | 7.64   | 0.01  |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                          |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 645       |            |    |    | 0.93   |       |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                          |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 128 333   |            |    |    | 176.66 |       |
| Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы                                                  |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 45 679    |            |    |    |        |       |
| Итого                                                                                           |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 674 366   |            |    |    | 528.31 | 12.99 |
| В том числе:                                                                                    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 147 132   |            |    |    |        |       |
| Материалы                                                                                       |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 12 057    |            |    |    |        |       |
| Машины и механизмы                                                                              |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 199 267   |            |    |    |        |       |
| ФОТ                                                                                             |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 136 210   |            |    |    |        |       |
| Оборудование                                                                                    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 118 337   |            |    |    |        |       |
| Накладные расходы                                                                               |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 65 527    |            |    |    |        |       |
| Сметная прибыль                                                                                 |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | / 674 366 |            |    |    |        |       |
| ВСЕГО по акту                                                                                   |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | /         | 121 385.88 |    |    | 528.31 | 12.99 |
| НДС                                                                                             |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | /         | 795 751.88 |    |    |        |       |
| ВСЕГО по акту                                                                                   |                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | /         |            |    |    |        |       |

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

И.о. Заместителя директора по экономике

Т.А. Клепча


Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СБ ПТО МУП "КОС"

ТИМОШЕНКО Т.А.