Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Московская, д.12
Инвентарный №_____

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск, р-н Центральный ул. Московская, д.12 Муп

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.05.2017	01.11.2016	30.11.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 223. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 550 639 руб. без НДС в т.ч. по акту 550 639 руб. без НДС
649 754,02 руб. с НДС в т.ч. по акту 649 754,02 руб. с НДС

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	**ТЕРм11-02-022-05** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
2 О	**Цена поставщика**	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены*	шт	1	24585,35				24585					
3	**ТЕР16-02-007-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
4	**ТСЦ-507-0985**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	111,46				-223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	**Цена постащика**	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	комплект	1	2670,56				2671					
6	**ТЕРм11-02-022-05** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7 С	**Цена поставщика**	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);* *МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт	1	25423,73				25424					
8	**ТЕР16-02-007-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
9	**ТСЦ-507-0985**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	111,46				-223					
10	**Цена постащика**	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	комплект	1	2670,56				2671					
	комплект термообразователей													
11	**ТЕРм12-10-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	**ТСЦ-101-1703**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	кг	-0,06	26,78				-2					
13	**ТСЦ-108-0081**	Бобышки скошенные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	17,63				-35					
14	**ТСЦ-301-3240**	Колпачки-заглушки 1" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	4,74				-9					
15	**ТСЦ-507-2630**	Пробки П-М27х2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	10,01				-20					
16	**ТЕРм11-02-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	**ТСЦ-509-2160**	Прокладки паронитовые *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18 О	**Цена поставщика**	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Pt100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены*	комплект	1	1938,08				1938					
		сбросные краны												
19	**ТЕРм12-10-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 шт.	0,02 *2/100*	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	**ТСЦ-101-1703**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	кг	-0,06	26,78				-2					
21	**ТСЦ-108-0081**	Бобышки скошенные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	17,63				-35					
22	**ТСЦ-302-1236**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	2	12,37				25					
23	**ТСЦ-301-3240**	Колпачки-заглушки 1" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	4,74				-9					
24	**ТСЦ-507-2630**	Пробки П-М27х2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	10,01				-20					
		БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	**ТЕР24-01-033-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	**302-1342**	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	28,28				-57					
27	**ТСЦ-302-1831**	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	2	29,42				59					
28	**ТЕРм11-02-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	**ТСЦ-509-2160**	Прокладки паронитовые *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	кг	-0,084	48,82				-4					
30 О	**Цена поставщика**	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены*	шт	2	3810,84				7622					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Трубопроводы, запорная арматура												
31	**ТЕР16-02-007-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46 1,46	
32	**507-0986**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	127,62				-255					
33	**ТСЦ-507-1003**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	2	148,69				297					
34	**509-0967**	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
35	**509-0967**	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1000 шт.	0,002 *0,001*2*	5000,27				10					
		Трубопроводы												
36	**ТЕР16-02-004-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,0154 *(0,08*4+1,22) / 100*	16837,05	895,59	498,67	5,5	259	14	8		79,75 1,23	0,37 0,01
37	**ТСЦ-302-3290**	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	-1,54	147,31				-227					
38	**ТСЦ-507-2294**	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм // 108х4,5-89х4,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	4	48,42				194					
39	**ТСЦ-103-0402**	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	1,22	296,65				362					
40	**ТЕР16-02-004-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,0136 *1,36 / 100*	13562,43	895,59	498,67	5,5	184	12	7		79,75 1,08	0,37 0,01
41	**ТСЦ-302-3289**	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	-1,36	116,8				-159					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	**ТСЦ-103-0389**	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	1,36	243,93				332					
43	**ТЕР16-02-004-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,01606 *(0,118*2+1,37) / 100*	10937,16	683,12	289,92	2,82	176	11	5		60,83 0,98	0,19
44	**302-3288**	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	-1,606	97,65				-157					
45	**ТСЦ-103-0357**	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	1,37	136,2				187					
46	**ТСЦ-507-1974**	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	2	25,4				51					
47	**ТЕРр65-23-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1000 м3 объема здания	9,95	3,6	3,6			36	36			0,41 4,08	
48	**ТЕР16-07-005-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,029 *0,0154+0,0136*	329,84	67,08	44,91		10	2	1		5,01 0,15	
49	**ТЕР16-07-005-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,01606	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,08	
	Установка и демонтаж габаритного имитатора													
50	**ТЕРр65-5-9** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 шт.	0,02 *2/100*	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
51	**ТСЦ-302-1176**	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	553,19				-1106					
52	**Цена постащика**	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт	2	3038,17				6076					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									108543				49,5	0,04
		Раздел 2. Система Т3 Узел учета ГВС.												
		Приборы и оборудование												
53	**ТЕРм11-02-022-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
54 О	**Цена поставщика**	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены*	шт	1	15929,3				15929					
55	**ТЕР16-02-007-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
56	**ТСЦ-507-0983**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	77,07				-154					
57	**Цена постащика**	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-01 *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены*	комплект	1	1254,19				1254					
58	**ТЕРм11-02-022-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
59 О	**Цена поставщика**	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены*	шт	1	15265,13				15265					
60	**ТЕР16-02-007-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
61	**ТСЦ-507-0983**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	**Цена постащика**	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	комплект	1	1005,52				1006					
	термопреобразователь													
63	**ТЕРм12-10-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 шт.	0,02 *2/100*	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
64	**101-1703**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	кг	-0,06	26,78				-2					
65	**108-0081**	Бобышки скошенные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	17,63				-35					
66	**301-3240**	Колпачки-заглушки 1" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	4,74				-9					
67	**507-2630**	Пробки П-М27х2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	10,01				-20					
68	**ТЕРм11-02-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
69	**ТСЦ-509-2160**	Прокладки паронитовые *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	кг	-0,084	48,82				-4					
70 О	**Цена поставщика**	Комплект Термопреобразователь КТСП-НСХ Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);* *МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	комплект	1	1938,08				1938					
	Трубопроводы, запорная арматура													
	сбросные краны													
71	**ТЕРм12-10-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 шт.	0,02 *2/100*	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
72	**101-1703**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	кг	-0,06	26,78				-2					
73	**108-0081**	Бобышки скошенные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	**ТСЦ-302-1236**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	2	12,37				25					
75	**301-3240**	Колпачки-заглушки 1" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	4,74				-9					
76	**507-2630**	Пробки П-М27х2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	10,01				-20					
77	**ТЕР24-01-033-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
78	**ТСЦ-302-1342**	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	28,28				-57					
79	**ТСЦ-302-1831**	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	2	29,42				59					
	краны шаровые под приварку													
80	**ТЕР16-05-001-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм//32мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
81	**ТСЦ-509-0966**	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
82	**ТСЦ-507-0983**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	77,07				-154					
83	**ТСЦ-101-2576**	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	т	-0,0011	31424,22				-35					
84	**ТСЦ-302-1824**	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	1	849,8				850					
85	**ТЕР16-05-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85		306	31	12		1,47 2,94	
86	**509-0966**	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	**101-2575**	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	т	-0,0022	31849,77				-70					
88	**507-0980**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-4	44,7				-179					
89	**ТСЦ-302-1823**	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	2	777,1				1554					
		Заголовок												
		резьба Ду32мм												
		фланцы стальные												
		трубопроводы												
90	**ТЕР16-02-004-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,0047 *(0,055*4+0,25)/100*	12233,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2		72,05 0,34	0,23
91	**ТСЦ-302-3293**	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	-0,47	107,5				-51					
92	**ТСЦ-507-2284**	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	4	30,21				121					
93	**ТСЦ-103-0373**	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	0,25	173,7				43					
94	**ТЕР16-02-004-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,00696 *(0,118*2+0,045*2+0,37)/100*	10937,16	683,12	289,92	2,82	76	5	2		60,83 0,42	0,19
95	**ТСЦ-302-3288**	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	-0,696	97,65				-68					
96	**ТСЦ-507-1974**	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	2	25,4				51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	**ТСЦ-507-2277**	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	2	25,12				50					
98	**ТСЦ-103-0357**	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	0,37	136,2				50					
99	**ТЕР16-02-004-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38-32мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,00682 *(0,059*3+0,23+0,275)/100*	10937,16	683,12	289,92	2,82	75	5	2		60,83 0,41	0,19
100	**ТСЦ-302-3288**	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	-0,682	97,65				-67					
101	**ТСЦ-507-1972**	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм//32х3,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	3	20,4				61					
102	**ТСЦ-103-0351**	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	0,23	102,3				24					
103	**ТСЦ-103-0346**	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	0,275	80,92				22					
104	**ТЕР16-07-005-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,0047	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,02	
105	**ТЕР16-07-005-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,01378 *0,00696+0,00682*	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,07	
	Установка и демонтаж габаритного имитатора													
106	**ТЕРр65-5-8** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 шт.	0,02 *2/100*	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	**ТСЦ-302-1175**	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	350,08				-700					
108	**Цена постащика**	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт	1	1232,57				1233					
109	**Цена постащика**	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 2 Система ТЗ Узел учета ГВС.									**69775**				**30,58**	
		Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд 2												
		Приборы и оборудование												
110	**ТЕРм11-02-022-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
111 О	**Цена поставщика**	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт	1	15929,3				15929					
112	**ТЕР16-02-007-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
113	**ТСЦ-507-0983**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	77,07				-154					
114	**Цена постащика**	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-01 *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	комплект	1	1254,19				1254					
		преобразователи избыточного давления												
115	**ТЕРм12-10-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	**ТСЦ-101-1703**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	кг	-0,03	26,78				-1					
117	**ТСЦ-108-0081**	Бобышки скошенные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-1	17,63				-18					
118	**ТСЦ-302-1236**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	1	12,37				12					
119	**ТСЦ-301-3240**	Колпачки-заглушки 1" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-1	4,74				-5					
120	**ТСЦ-507-2630**	Пробки П-М27х2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-1	10,01				-10					
121	**ТЕР24-01-033-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
122	**ТСЦ-302-1342**	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-1	28,28				-28					
123	**ТСЦ-302-1831**	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	1	29,42				29					
124	**ТЕРм11-02-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
125	**ТСЦ-509-2160**	Прокладки паронитовые *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	кг	-0,042	48,82				-2					
126 *О*	**Цена поставщика**	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт	1	3810,84				3811					
		сброса, воздухоотводчики												
127	**ТЕРм12-10-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 шт.	0,01 *1/100*	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
128	**101-1703**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	кг	-0,03	26,78				-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	**108-0081**	Бобышки скошенные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-1	17,63				-18					
130	**ТСЦ-302-1236**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	1	12,37				12					
131	**301-3240**	Колпачки-заглушки 1" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-1	4,74				-5					
132	**507-2630**	Пробки П-М27х2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-1	10,01				-10					
133	**ТЕР24-01-033-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
134	**ТСЦ-302-1342**	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-1	28,28				-28					
135	**ТСЦ-302-1831**	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	1	29,42				29					
		запорная арматура												
136	**ТЕР16-05-001-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду 80мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
137	**ТСЦ-507-0986**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	127,62				-255					
138	**ТСЦ-507-1002**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	2	134,65				269					
139	**ТСЦ-301-3268**	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	1	1073,47				1073					
140	**ТЕР16-07-003-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм // с установкой кранов шаровых приварных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	**103-0052**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	-0,8	63,71				-51					
142	**302-1137**	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-2	68,03				-136					
143	**ТСЦ-302-1824**	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	2	849,8				1700					
		Краны шаровые фланцевые												
		Трубопроводы												
144	**ТЕР16-02-004-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,002 *(0,2)/100*	13562,43	895,59	498,67	5,5	27	2	1		79,75 0,16	0,37
145	**ТСЦ-302-3289**	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	-0,2	116,8				-23					
146	**ТСЦ-103-0389**	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	0,2	243,93				49					
147	**ТЕР16-02-004-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,01445 *(0,075*1+1,37)/100*	10937,16	683,12	289,92	2,82	158	10	4		60,83 0,88	0,19
148	**ТСЦ-302-3288**	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	-1,445	97,65				-141					
149	**ТСЦ-507-1971**	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 38х3,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	1	17,85				18					
150	**ТСЦ-103-0351**	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	1,37	102,3				140					
151	**ТЕРр65-23-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1000 м3 объема здания	9,95	1,84	1,84			18	18			0,21 2,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	**ТЕР16-07-005-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,002	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,01	
153	**ТЕР16-07-005-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,01445	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,07	
	Установка и демонтаж габаритного имитатора													
154	**ТЕРр65-5-8** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
155	**302-1175**	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-1	350,08				-350					
156	**Цена постащика**	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд 2									**59507**				**34,69**	**0,04**
	Раздел 4. Демонтажные работы													
157	**ТЕРр65-13-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Демонтаж грязевиков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 шт.	0,01 *1 / 100*	1559,79	1559,79			16	16			159 1,59	
158	**ТЕРр65-14-4** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,0236 *(2,16+0,2) / 100*	762,14	640,59	59,84		18	15	1		65,3 1,54	
159	**ТЕРр65-14-3** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м трубопровода	0,0213 *(1,2+0,93) / 100*	477,35	427,72	23,98		10	9	1		43,6 0,93	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									**2152**				**4,67**	
	Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.													
160	**ТЕРм11-06-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Щиты и пульты, масса до 50 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
161	**Цена постащика**	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт	1	5538,99				5539					
162	**ТЕРм08-02-397-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м	0,008 *0,4*2/100*	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	**ТСЦ-509-0064**	Профиль монтажный (DIN-рейка) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	0,8 *0,4*2*	71,04				57					
164	**ТЕРм11-03-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	7 *5+1+1*	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
165 О	**Цена поставщика**	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт	1	18488,01				18488					
166	**ТЕРм08-02-411-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 ввод	6 *5+1*	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	
167	**509-0090**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	шт.	-6	7,24				-43					
168	**цена поставщика**	Сальники ввертные (PG-25 IP54) *(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт.	5	61,63				308					
169	**цена поставщика**	Сальники ввертные (PG-29 IP54) *(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт.	1	63,79				64					
170	**ТЕРм08-03-575-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
171	**цена поставщика**	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А *(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт.	2	232,46				465					
172	**ТЕРм08-02-152-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Полка-кронштейн из угловой стали *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 т	0,00178 *0,89*2/1000*	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
173	**ТЕРм08-02-407-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м	0,01 *(1)/100*	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
174	**ТСЦ-103-0351**	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	м	1,03 *1*1,03*	102,3				105					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	**ТЕРм08-02-411-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м	0,03 *(33-30)/100*	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
176	**цена поставщика**	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х *(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	м	3,09 *3*1,03*	51,95				161					
177	**ТЕРм08-02-409-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м	0,33 *33/100*	4104,85	257,52	769,47	236,42	1355	85	254	78	23,8 7,85	15,91 5,25
178	**цена поставщика**	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм *(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Матерриалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	м	33,99 *0,33*103*	16,6				564					
179	**ТЕРм08-02-412-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м	0,33 *(33)/100*	1098,2	60,7	4,54	0,15	362	20	1		5,61 1,85	0,01
180	**ТЕРм08-02-412-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м	0,06 *(6)/100*	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
181	**ТЕРм08-02-405-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м	0,062 *(1,2+2+3)/100*	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
182	**ТЕРм08-02-412-09** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м	0,38 *(38)/100*	381,34	24,78	4,54	0,15	145	9	2		2,29 0,87	0,01
183	**ТЕРм11-06-002-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м	0,313 *(13,3+18)/100*	170,84	158,1			53	49			12,4 3,88	
184	**Цена постащика**	Провод силовой ПВ 1х0,75 *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	м	1,236 *1,2*1,03*	6,47				8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	**Цена постащика**	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	м	11,22 *11*1,02*	40,38				453					
186	**Цена постащика**	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	м	69,36 *(18+38+12)*1,02*	40,55				2813					
187	**Цена постащика**	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	м	34,986 *(13,3+16+5)*1,02*	38,38				1343					
188	**ТЕРм08-03-545-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	
189	**Цена постащика**	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	шт	5	51,9				260					
190	**ТЕРм11-08-001-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 концов	1,19 *119/100*	183,66	120,92			219	144			10,3 12,26	
191	**ТЕРм08-03-574-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 жил	0,24 *24/100*	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									**111342**				**93,15**	**7,6**
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды 2,3														
192	**ТЕРм08-02-411-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м	0,3 *(30)/100*	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1	34,7 10,41	0,22 0,07
193	**цена поставщика**	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х *(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	м	30,9 *(30)*1,03*	51,95				1605					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды 2,3									**20446**				**16,86**	**0,11**
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды 2,3														
194	**ТЕРм08-02-412-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м	0,3	1116,17	72,93	9,07	0,3	335	22	3		6,74 2,02	0,02 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195	**Цена постащика**	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 *(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 Текущие цены*	м	30,6 *30*1,02*	40,38				1236					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды 2,3									**4542**				**3,28**	**0,01**
		Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
196	**ТЕР13-03-002-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) *(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017184 *(1,181+0,2999+0,2375)/100*	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,841 0,1	0,01
197	**ТСЦ-113-0021**	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	т	-0,0002	19552,05				-4					
198	**ТСЦ-101-4164**	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	кг	0,2 *0,0002*1000*	24,87				5					
199	**ТЕР13-03-002-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) *(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017184	691,31	143,11	33,1	0,22	12	2	1		11,682 0,2	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									**320**				**0,47**	
		Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
200	**ТЕРп01-11-013-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15*	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
201	**ТЕРп01-11-028-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15*	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
202	**ТЕРп01-11-011-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15*	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
203	**ТЕРп02-01-002-03** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15*	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
204	**ТЕРп02-01-002-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15*	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									**128333**				**176,66**	
Раздел 10. Узел учета проектные работы														
205	**СБЦ9-5-7-4**	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество балов 7, часть проектной документации: ТО *(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137);* *При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);* *Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19*	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680					
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									**45679**					
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									186 352	6 120	731	84	322,78	5,75
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									187 768	7 215	1 052	113	409,86	7,8
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-37, 40-46, 48-49, 25-26, 55-56, 60-61, 79-105, 77-78, 112-113, 123, 135-150, 152-153, 121-122, 133-134, 196-199)									183	135	49		12,159	0,014
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 38-39, 47, 50-51, 106-107, 151, 154-155, 157-159)									46	42	4		4,1865	
МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 53, 58, 63-69, 71-76, 110, 115-120, 124-125, 127-132, 160, 164, 183, 190, 162-163, 166-167, 170, 172-175, 177, 179-182, 188, 191-192, 194)									605	408	197	29	37,2785	1,9985
МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 200-204)									392	392			23,043	
МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 192, 194)									63	37	26		3,356	0,02
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-37, 40-46, 48-49, 25-26, 55-56, 60-61, 79-105, 77-78, 112-113, 123, 135-150, 152-153, 121-122, 133-134, 196-199)									127	78	47		7,038	0,015
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									406 378	168 277	6 617	2 503	409,86	7,8
Накладные расходы									93 024					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 200-204)									40 561					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 2392) (Поз. 38-39, 47, 151, 157-159)									1 651					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 16479) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 53, 58, 63-69, 71-76, 110, 115-120, 124-125, 127-132, 160, 164, 183, 190)									12 361					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 196-199)									84					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 21707) (Поз. 161-163, 166-182, 184-189, 191-195)									19 319					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4696) (Поз. 50-52, 106-109, 154-156)									4 508					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11362) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 40-46, 48-49, 55-57, 60-62, 79-105, 112-114, 123, 135-150, 152-153)									12 272					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 1860) (Поз. 25-26, 77-78, 121-122, 133-134)									2 268					
Сметная прибыль									51 237					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 200-204)									21 278					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2392) (Поз. 38-39, 47, 151, 157-159)									957					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 21175) (Поз. 50-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 106-109, 53, 58, 63-69, 71-76, 154-156, 110, 115-120, 124-125, 127-132, 160, 164, 183, 190)									10 165					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 21707) (Поз. 161-163, 166-182, 184-189, 191-195)									11 287					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 196-199)									53					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11362) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 40-46, 48-49, 55-57, 60-62, 79-105, 112-114, 123, 135-150, 152-153)									6 363					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1860) (Поз. 25-26, 77-78, 121-122, 133-134)									1 134					
Итоги по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									108 543				49,5	0,04
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС.									69 775				30,58	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд 2									59 507				34,69	0,04
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2 152				4,67	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									111 342				93,15	7,6
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды 2,3									20 446				16,86	0,11
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды 2,3									4 542				3,28	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									320				0,47	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128 333				176,66	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45 679					
Итого									550 639				409,86	7,8
В том числе:														
Материалы									100 555					
Машины и механизмы									6 617					
ФОТ									170 780					
Оборудование									130 929					
Накладные расходы									93 024					
Сметная прибыль									51 237					
ВСЕГО по акту									✓ **550 639**				**409,86**	**7,8**
НДС									✓	**99 115,02**				
ВСЕГО по акту									✓	**649 754,02**				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин

Зам.Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

И.о. Заместителя директора по экономике _____ Т.А. Клепча

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

_____

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП «КОС»
ТИМОШЕНКО Т.А.